



Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel

název: **Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308**
sídlo: Na Sadech 308, 379 01 Třeboň II
IČO: 60816945
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 180921340/0300
statutární orgán: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

název: **VIDOX s.r.o.**
sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 6919
číslo účtu: 2359412/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Český Krumlov
jednající prostřednictvím: Jana Kandlíka, prokuristy společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Článek I Dodatku č. 2

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně v bodu č. 2 článku č. IV výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 5. 3. 2018, a to takto:

Na základě požadavků objednatele, změn zjištěných skutečností na stavbě a změn v PD se cena díla navyšuje o 91 938,72 Kč bez DPH, tj. 111 245,85 Kč s DPH, přičemž vícepráce činí 889 434,49 Kč bez DPH a méněpráce činí 797 495,77 Kč bez DPH.

Původní celková cena bez DPH (dle Dodatku č. 1)	23 296 163,13 Kč
DPH z původní celkové ceny (dtto)	4 892 194,52 Kč
Původní celková cena včetně DPH (dtto)	28 188 357,65 Kč
Nová celková cena bez DPH (Dodatek č. 2)	23 388 101,85 Kč
DPH z nové celkové ceny	4 911 501,38 Kč
Nová celková cena včetně DPH	28 299 603,23 Kč



Článek II Dodatku č. 2

Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se stává dnem jeho podpisu smluvními stranami nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018.

Dodatek č. 2 se pořizuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- 1) Změnový list č. 3 a stanovisko TDS k změnovému listu č. 3
- 2) Změnový list č. 4 a stanovisko TDS k změnovému listu č. 4
- 3) Položkový rozpočet k změnovému listu č. 3
- 4) Položkový rozpočet k změnovému listu č. 4

V Třeboni dne 15. 11. 2018

V Českém Krumlově dne 15. 11. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Anna Kohoutová
ředitelka

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň
IČO: 608 16 945
(1)

Jan Kandlík
prokurista



VIDOX

①

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
381 01 Český Krumlov
Stavební divize Třeboň
Pražská 664/II, 379 01 Třeboň
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

[Zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST

č. 03

Stavba: Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň

Projektant: Ing. Michal Skalík

Objednatel: Mgr. Anna Kohoutová – ředitelka

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí

Část: HSV+PSV

Název ZL č.3: **vícepráce**

Datum vystavení:	18.10. 2018	Požadováno kým:	Objednatel a TDS
Podklady :		Původní výkres:	
Přílohy :	1 – rozpočet 2 – technický popis změny	Změna nahrazuje/doplňuje:	-

Důvod změny :

Požadavky objednatele, změny v PD , změny zjištěné skutečností na stavbě

Místo dotčené změnou : místnosti-části stavby: číslo dílu 342-Svislé a kompletní konstrukce; č.d.64-Výpně otvorů; č.d.95-Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách; č.d.713-Izolace tepelné; č.d.721-Vnitřní kanalizace; č.d.762-Konstrukce tesařské; č.d.764-Konstrukce klempířské; č.d.766-Konstrukce truhlářské; č.d.7668-Výpně otvorů; č.d.767-Konstrukce zámečnické; č.d.M21-Elektromontáže; č.d.M22-Montáž sdělovací a zabezp.techniky; č.d.ON-Ostatní náklady

Technický popis změny: Požadované práce objednavatelem a TDS dle technických podkladů změn v projektové dokumentaci.



Samostatná příloha

Vliv změny na cenu díla (navýšení /+ / ceny díla o):

+889.434,49 Kč bez DPH, **+1 076.215,00 Kč s DPH**

Vliv změny na HMG postupu prací (bez vlivu nebo lhůta realizace prodloužena/zkrácena o):

0 dní

Zkontroloval: Ing. Michal Skalík (GP)	Podpis:  Ing. Michal Skalík J. Boritská 353/II, 379 01 Třeboň IČO 168 15 211 IČ CZC 379 01 341	Datum: 19.10.18
Zkontroloval: Jan Kroutil (TDS)	Podpis:  REINVEST spol. s r.o. Jan Kroutil technický dozor Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308	Datum: 19.10.18
Schválil: Mgr. Anna Kohoutová (Objednatel)	Podpis:  Na Sadech 308, 379 26 Třeboň IČO: 608 16 945 (II)	Datum: 19.10.18
Předal-zpracoval: Ladislav Kopačka (Zhotovitel)	Podpis:  VIDOX s.r.o. U Právků 511, I. třítní Březová 1 Česká IČ: 25160168 IČ 25160168	Datum: 19.10.2018

Název dokumentu:	Stanovisko TDS k ZL 02 – vícepráce ze 16.10.2018
Akce:	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň č.st. 250-0252
Objednatel:	Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
TDS	sepsáno v Třeboni 17.10.2018

K předloženému soupisu změnových listů a popisu jednotlivých položek /elaborát zhotovitele ze 16.10.2018/ zaujímám následující stanovisko:

Díl: 342 Svislé a kompletní konstrukce

- 1: Sjednocení systému příček v prostoru sociálních zařízení – SDK za původní sanitární stěny bez navýšení ceny. Soulad se stanoviskem objednatele. Odpočet neprovedených prací je v souboru ZL MP 2.
- 2 a 12: Revizní požárně odolná dvířka k sifonům odvodnění vnitřních klimajednotek – jedná se o nezbytné doplnění konstrukce stěn předělů požárních úseků vyvolané změnou tras odvodnění z důvodů výškových úprav podlahových konstrukcí.
- 3 a 4: Sjednocení systému stěn s vyloučením oprav původních omítek vykazujících značné nerovnosti i ve zdivu, které je řešeno systémovou SDK předstěnou. Změna byla odsouhlasena objednatelem. Odpočet neprovedených prací je v souboru ZL MP 2.
- 5: SD podhled – zakrytí nových instalací v sociálních zařízeních ve 2. a 3. NP. Nezbytné doplnění.
- 6: Změna opláštění kce podkroví z 2x12,5 na 1x15mm vyhovující požadované požární odolnosti přinášející urychlení výstavby a zejména finanční úsporu.
- 7: Opláštění střešních oken – chyba rozpočtu.
- 8: SD opláštění šikmých prvků nové ocelové kce – doplněk na základě požadavku objednatele o zvětšení užitého podkrovního prostoru.
- 9 a 11: nově oceněno dle skutečného provedení – snížení ceny v ZL MP 2.
- 10: souvisí ze změnou využití místnosti – umístění serveru.

Díl : 64 Výplně otvorů

- 13: Provedeno dle skutečného stavu – vliv nezbytného zvýšení výškové úrovně podlah.
- 14: změna dle provozních požadavků objednatele.

Díl: 95 Dokončovací konstrukce

- 15 a 16: nezbytná úprava tloušťky obvodového zdiva – skutečnost zjištěná po demontáži stávajících kcí.
- 17,18,22,23,26,31 a 32: nezbytné doplňky zjištěné po demontáži stávajících kcí.
- 20: doplnění dle požadavku objednatele.

inženýrská činnost - technický dozor staveb - koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
tel.: +420 261 210 010, +420 261 210 011, fax: +420 261 210 012, e-mail: reinvest@reinvest.cz, www.reinvest.cz
IČ: 65410840, DIČ: CZ65410840, č. účtu: 106068396/0300, zapsáno u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

21,24 a 30: nezbytné opravy po demontáži stávajících kcí provedené v souladu s požadavkem objednatele.

25: nezbytné provedení prací.

27: nezbytné provedení prací.

28: nezbytné provedení prací k zajištění bezpečného provozu.

29: odstranění nefunkčního stávajícího zařízení v rámci úprav prostoru schodiště.

Díl: 713 Izolace tepelné

33: změna oproti PD – snížení nákladů.

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

34,35 a 36: změna vyvolaná z provozních důvodů objednatelem. Též úspora nákladů.

Díl: 762 Kce tesařské

37: Doplnění konstrukce oddělující 1. a 2. etapu.

Díl: 764 Kce klempířské

38: nezbytný prvek požadovaný výrobcem k zajištění bezpečnosti systému oplechování.

39: vyvolaný doplněk upřesněním výrobní PD střední zvyšované částí.

40: náhrada stávající poškozené dále nepoužitelné kce.

41 a 42: upřesnění výměr dle skutečnosti.

43: změna řešení VZT v tělocvičně z provozních důvodů - požadavek objednatele.

44: nezbytný bezpečnostní prvek jehož použití bylo zjištěno při demontáži původního oplechování – nebylo řešeno v PD.

Díl: 766 Kce truhlářské

45 a 46: zatemňující prvky – nezbytná změna z provozních důvodů. Požadavek objednatele.

47 a 48: nezbytná náhrada dožilých původních demontovaných prahů z důvodu rozdílné výškové úrovně navazujících podlah.

Díl: 7668 Výplně otvorů

49: požadavek objednatele z provozních důvodů – změna oproti PD

50: atyp.dveře – kolize s kcí podhledů - souvisí se změnou výškové úrovně. Nezbytné provedení.

51: náhrada za původní dveře z důvodu opotřebování a sjednocení s novými dveřmi v jedné chodbě – požadavek objednatele.

52: požadavek objednatele na zvětšení otvoru oproti PD z provozních důvodů.

53: úprava stávajícího okna u nového schodiště původně určeného k náhradě. Úspora nákladů a zjednodušení prací.

54: provozní požadavek objednatele.

55a 56: souvisí se záměnou původně navržených sanitárních dělicích stěn za SD konstrukce. Úspora nákladů – viz pol. 1.

57: souvisí s nezbytným řešením vstupu na půdu – 2.etapa.

Díl: 767 Kce zámečnické

58 a 60: D+M samozavíračů dveří na WC 3.NP – nezbytný požadavek objednatele z provozních hygienických podmínek.

59: souvisí se změnou využití prostoru z provozních podmínek objednatele.

Díl: M21 elektromontáže

61-67: doplnění instalace pro zajištění funkčnosti vybavení tříd – provozní požadavek objednatele.

Bylo nezbytné řešit v rámci stavby.

68: změna dispozičního řešení – přemístění zařízení serveru z provozních důvodů.

Díl: M22 – montáž sdělovací a zabezpečovací techniky

69-77: vyloučení povrchových elektro rozvodů v prostoru chráněné únikové cesty /vedlejší schodiště/ a jejich ochrana před provozními vlivy. Oprávněný požadavek objednatele.

Díl: Ostatní náklady

78: měření hluku z provozu VZT – předepsáno požadavky zákona 258/2000 Sb. a závazným stanoviskem KHS JČ ze dne 16.9.2016. Není samostatně obsaženo v rozpočtové zadávací dokumentaci stavby.

Závěr: všechny výše uvedené položky jsou řádně projednány a odsouhlaseny přímými účastníky výstavby a jsou důvodné k realizaci a to jak doplněk chybné projektové dokumentace, zlepšení funkčnosti díla tak i v souvislosti s požadavky objednatele na zajištění budoucího bezchybného provozu díla.

Z věcného i finančního hlediska nemám námitek. Ocenění odpovídá podmínkám SOD, tj. ceny opakovaných položek z rozpočtu SOD jsou totožné a nové položky jsou zhotovitelem oceněny v relaci s RTS a ÚRS. Fotodokumentace jednotlivých oddílů a položek je zhotovitelem přiložena – její značení odpovídá výše uvedeným oddílům a položkám.

Zapsal: Jan Kroutil, TDS

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.

Jan Kroutil
technický dozor



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 250-0252 **Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň**

Objekt: 02 **Změnové listy**

Rozpočet: 03 **ZL č.3 vícepráce**

Objednatel: GYMNAZIUM, Třeboň, Na Sadech 308
Na Sadech 308
37901 Třeboň

IČO: 60816945

DIČ:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
38101 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: L. Kopačka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			420 821,53
PSV			429 026,99
MON			21 585,97
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			18 000,00
Celkem			889 434,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	889 434,49 CZK
Základní DPH	21 %	186 781,00 CZK

Zaokrouhlení -0,49 CZK

Cena celkem s DPH 1 076 215,00 CZK

v Třeboni

dne

16.10.2018



VIDOX

s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

⑥

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

IČO: 60816945

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Svislé a kompletní konstrukce				348 050,53
1	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100, mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	5,34950	813,00	4 349,14
		m.č. 4.26 a 4.27 : 1,725*2,35*2-0,7*1,97*2 nahrazuje pol.č. 492 :		5,34950		
2	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	9,00000	382,00	3 438,00
		9		9,00000		
3	342263991RU1	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, GKF na jedné straně příčky	m2	104,64370	36,30	3 798,57
		předstěny stávajících stěn ve 4.NP : 104,6437		104,64370		
4	347015112R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol.	m2	104,64370	611,00	63 937,30
		předstěna stávajících stěn ve 4.NP :				
		m.č. 4.10 : 6,2*1,15+2,8*2,2+3,4*2,2/2		17,03000		
		m.č.4.07 : 6,1*1,3+3*2,1+3,1*2,1/2		17,48500		
		m.č.4.17 :		59,24950		
		0,46*2,7+0,48*2,7+2,92*2,55+2,8*2,46+11,5*2,55+5,75*2,27				
		komíny : 0,8*3,2+1,15*3,2+0,47*2,4+2,09*1,68		10,87920		
5	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,64000	568,00	2 067,52
		m.č. 3.03 : 1,6*1,6		2,56000		
		m.č. 2.03 : 1,08		1,08000		
6	342264092R00	Příplatek k podhledu sádrok. za tl.desek GKF 15 mm	m2	700,90000	55,00	38 549,50
		změna pol.č. 47 - příplatek za desku RF 15 mm : 700,9		700,90000		
7	342265193R00	Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	56,00000	452,50	25 340,00
		střešní okna : 53		53,00000		
		střešní výlezy : 3		3,00000		
8	342267111RT2	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm	m	95,00000	644,00	61 180,00
		obklad ocelových nosníků krovu : 95		95,00000		
9	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	43,50000	1 003,00	43 630,50
		pol.č. 56 změna na třístranný obklad : 43,5		43,50000		
10	34201	Zřízení prostupu střešní konstrukcí a sádrokartonovým podhledem v místnosti servovny pro nucené , větrání	kus	2,00000	500,00	1 000,00
11	3422670	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 15 mm	m	100,00000	644,00	64 400,00
		pol.č.56 změna na dvoustranný obklad : 100		100,00000		
12	55360260R	Promat® revizní dvířka, typ SP EI 30, 200 x 200 mm, jednokřídlá	kus	9,00000	4 040,00	36 360,00
Díl: 64		Výplně otvorů				12 847,00
13	6401	Atypická zárubeň š.900 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 542,50	9 085,00
		z m.č. 4.31 do 4.17 a z m.č. 4.30 do 4.17 : 2		2,00000		
14	6402	Atypická zárubeň š. 800 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	3 762,00	3 762,00
		z m.č. 4.17 do 4.21 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				59 924,00
15	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	14,00000	598,00	8 372,00
		dozdívka nad schodištěm m.č. 3.12 : 14		14,00000		
16	612473182R00	Omitky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	14,00000	253,00	3 542,00
		omítka dozdivky zdiva schodiště m.č.3.12 : 14		14,00000		
17	9501	Vybourání kamenné zárubně a prahu, vyztužení klenby L profilem, začištění stáv. zdiva, dobetonování , prahu	Kč	6 220,00000	1,00	6 220,00
		m.č. 0.01 :				
		22 hod x260,- : 5720		5 720,00000		
		L profil + stavební materiál : 500		500,00000		
18	9502	Vybourání rámu obložkové zárubně , dozdění, dobetonování prahu	Kč	4 420,00000	1,00	4 420,00
		m.č.0.29 :				
		17 hod x 260,- : 4420		4 420,00000		
19	9503	Stavební práce v m.č. 1.14 - 1.15	Kč	3 810,00000	1,00	3 810,00
		demontáž stávajícího potrubí voda a plyn 1 hod x 260,- : 260		260,00000		
		revizní dvířka 150/150 - : 300		300,00000		
		vabourání větracích mřížek, zazdění a začištění otvoru 6,5 h x 260,- : 1690		1 690,00000		
		Demontáž stáv. VZT , začištění otvoru 3 h x 260,- : 780		780,00000		
		zazdění otvoru po vybourané podlaze 3 h x 260 : 780		780,00000		
20	9504	Oprava omítek po vybourání stěny v m.č. 1.13	hod	12,00000	260,00	3 120,00
21	9505	Vybourání poškozených dlažeb na chodbách 1.NP, podbetonování , očištění původních dlažeb , doplnění , dlažeb	hod	12,00000	260,00	3 120,00
22	9506	Vyrovnání omítek + začištění otvoru před montáží dveří - chodba m.č. 1.20	hod	3,00000	260,00	780,00
23	9507	Vybourání rámu obložkové zárubně , dozdivka na rozměr nových dveří z m.č. 1.25 do 1.37	Kč	5 440,00000	1,00	5 440,00
		stavební práce 19 h x 260 : 4940		4 940,00000		
		ytong 15 cm + lepidlo (stavební materiál) : 500		500,00000		
24	9508	Vybourání poškozených dlažeb na chodbách 2.NP, podbetonování , očištění původních dlažeb , doplnění , dlažeb	hod	9,00000	260,00	2 340,00
25	9509	demontáž SDK stropu v m.č. 2.03	hod	2,00000	260,00	520,00
26	9510	Vybourání rámu obložkové zárubně , dozdivka na rozměr nových dveří z m.č. 2.25 do 2.26	Kč	3 720,00000	1,00	3 720,00
		stavební práce 12 h x 260 : 3120		3 120,00000		
		ytong 15 cm + lepidlo (stavební materiál) : 600		600,00000		
27	9511	Začištění omítek okolo protipožárních prosklených stěn 1.NP až 3.NP	hod	7,50000	260,00	1 950,00
28	9512	Přikotvení madla vedlejšího schodiště z 1.NP do 3.NP chemickou maltou	Kč	1 960,00000	1,00	1 960,00
		stavební práce 5 h x 260,- : 1300		1 300,00000		
		chemická malta - 3 ks : 660		660,00000		

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	9513	Demontáž stávajících rozvaděčů v m.č. 3.03	hod	1,50000	260,00	390,00
30	9514	Vybourání poškozených dlažeb na chodbách 3.NP, podbetonování, očištění původních dlažeb, doplnění, dlažeb	hod	9,00000	260,00	2 340,00
31	9515	Vybourání rámu obložkové zárubně, dozdivka na rozměr nových dveří z m.č. 3.22 do 3.23	Kč	3 720,00000	1,00	3 720,00
		stavební práce 12 h x 260 : 3120		3 120,00000		
		ytong 15 cm + lepidlo (stavební materiál) : 600		600,00000		
32	9516	Začištění omítek okolo nově osazených dřevěných dveří 1.NP až 3.NP	hod	16,00000	260,00	4 160,00
Díl: 713 Izolace tepelné						16 691,42
33	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	234,43000	71,20	16 691,42
		pol.č.339 změna přichycení izolace : 234,43		234,43000		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						5 705,00
34	721219114U00	MTŽ žlab odtok -100cm	kus	1,00000	848,00	848,00
		m.č. 4.05 - náhrada za sprchový kout : 1		1,00000		
35	55231812R	APZ101-750 Low Podlahový žlab snížený I = 750 mm, s okrajem pro perforovaný rošt	kus	1,00000	3 885,00	3 885,00
		m.č. 4.05, náhrada za sprchový kout : 1		1,00000		
36	552318822R	BUBLE-750M Rošt pro liniový podl. žlab I=750 mm, nerez mat	kus	1,00000	972,00	972,00
		m.č. 405, součástí žlabu AZP101 : 1		1,00000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						4 140,00
37	76201	Vyrovnávací schod na půdu nad aulou - dřevěný rošt + OSB desky	m2	1,50000	2 760,00	4 140,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						155 736,57
38	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	22,82000	1 018,00	23 230,76
		podokapní žlaby :				
		výtah : 5,685*2+2,45		13,82000		
		zvýšená část střed : 4,5+4,5		9,00000		
39	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, , rš 330 mm, háky měděné	m	6,00000	780,00	4 680,00
		10/K - středová část zvýšená u auly : 3+3		6,00000		
40	764530210R00	Oplechování zdi z Cu plechu, rš 250 mm	m	4,50000	756,00	3 402,00
		venkovní schodiště - oplechování terasy : 4,5		4,50000		
41	06/K	D+M oplechování pod napojením nástřešního žlabu rš 660 z Cu plechu, kompl. dodávka dle ozn. 06/K	m	17,16000	1 013,00	17 383,08
		06/K původní : -84,4		-84,40000		
		skutečnost :		101,56000		
		9,22+14,25+6,15+8,63+7,6+12,56+7,6+6,49+3,36+5,99+10,94+8,77				
42	07/K	D+M nástřešního žlabu rš 600 mm z Cu plechu, kompl. dodávka dle ozn. 07/K	m	17,16000	1 860,00	31 917,60
		07/K původní : -84,4		-84,40000		
		skutečnost :		101,56000		
		9,22+14,25+6,15+8,63+7,6+12,56+7,6+6,49+3,36+5,99+10,94+8,77				
43	33/K	D+M oplechování prostupu VZT kruh. průřezu, Cu plech, kompl. dodávka dle ozn. 33/K	kus	2,00000	960,00	1 920,00
		33/K původní : -12		-12,00000		

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		skutečnost m.č. 4.14 : 6		6,00000		
		m.č.4.03 : 4		4,00000		
		m.č.4.05 : 1		1,00000		
		m.č.4.21 : 1		1,00000		
		tělocvična : 2		2,00000		
44	764222220R01	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 200 mm	m	93,73000	781,00	73 203,13
		okapnice zahakovací r.š.200 mm skutečnost :		158,93000		
		20,8+7,71+9,22+14,25+6,15+8,63+7,6+12,56+7,6+6,49+3,36+5,99+10,94+8,77+8,16+20,7				
		ve změnovém listu č. 1 : -65,2		-65,20000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				13 070,00
45	766624063R00	Montáž střešních oken lamelových žaluzií	kus	4,00000	308,00	1 232,00
		montáž zastíňujících rolet m.č. 4.06 a 4.11 : 2+2		4,00000		
46	09	Doplňky střešních oken - zcela zatemňující roleta	kus	4,00000	2 178,00	8 712,00
		m.č. 4.06 a 4.11 : 2+2		4,00000		
47	34/O	D+M dřevěného prahu dl. 980 mm vč. povrch. úpravy, kompl. dodávka dle ozn. 34/O	kus	2,00000	997,00	1 994,00
		tabulka ostatních výrobků - ozn. 34/O původní : -6		-6,00000		
		skutečnost 1.NP - 3.NP : 8		8,00000		
48	35/O	D+M dřevěného prahu dl. 1240 mm vč. povrch. úpravy, kompl. dodávka dle ozn. 35/O	kus	1,00000	1 132,00	1 132,00
		tabulka ostatních výrobků - ozn. 34/O původní : -1		-1,00000		
		skutečnost : 2		2,00000		
Díl: 7668		Výplně otvorů				193 359,00
49	12/O	Navýšení za prosklení dveří sklem Pyrobel 10 mm ozn. 12/O	kus	5,00000	13 016,00	65 080,00
		ozn. 12/O : 5		5,00000		
		dveře do m.č. 4.05, 4.06, 4.11, 4.12, 4.132 :				
50	12/O b	Navýšení za atypické dveře - sešíkmené 900/1970 - ozn.12/O (nová výroba)	kus	2,00000	28 851,00	57 702,00
		ozn. 12/O : 2		2,00000		
		z m.č. 4.17 do 4.30 a 4.31 :				
51	12/V	Nové dveře, zárubeň, lišty na závěsové straně , kování , okopný plech - ozn.12/V	kus	1,00000	17 433,00	17 433,00
		ozn. 12/V : 1		1,00000		
		dveře 8.306,- :				
		zárubeň 5.713,- :				
		lišty 1.800,- :				
		kování WC 510,- :				
		okopný plech oboustranný 1.104,- :				
52	13/O	Navýšení za atypické dveře sešíkmené 800/1475 - ozn. 13/O	kus	1,00000	13 130,00	13 130,00
		ozn. 13/O : 1		1,00000		
		z m.č. 4.17 do 4.21 :				
53	13/V	D+M dřev. okna špal. 1730/1250 s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 13/V	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00
		pol.č. 486- ozn. 13/V : 1		1,00000		
		nové okno neosazeno, stávající okno truhlářsky upraveno				

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
54	14/O	ozn. 14/O - navýšení za sklo bez středového sloupku , v PD okno rozděleno středovým sloupkem tabulka ostatních výrobků - ozn. 14/O : 2	kus	2,00000 2,00000	6 800,00	13 600,00
55	16/V	D+M obložkové zárubně pro posuvné dveře 700/197 - ozn. 16/V ozn. 16/V : 1 m.č. 4.24 :	kus	1,00000 1,00000	2 130,00	2 130,00
56	17/V	Změna plastové stěny - nové dveře plně hladké 700/1970 - ozn. 17/V ozn. 17/V : 2 dveře stejné jako 09/V do m.č. 4.26 a 4.27 :	kus	2,00000 2,00000	6 068,00	12 136,00
57	76601	D+M vnitřních dveří 900/1970 EI 30 DP3, kompl. dodávka dveře s PO na půdu nad aulou : 1 stejný typ jako 55/O :	kus	1,00000 1,00000	6 148,00	6 148,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	40 325,00
-----------------	------------------------------	------------------

58	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického m.č. 3.02 a 3.03 : 2	kus	2,00000 2,00000	169,50	339,00
59	20/O	D+M proskleného zábradlí vnitřního schodiště - m.č. 4.16 - nahrazuje SDK příčku	m	6,00000	5 831,00	34 986,00
60	54917	Zavírač dveří hydraulický TS 2000V m.č. 3.02 a 3.03 : 2	kus	2,00000 2,00000	2 500,00	5 000,00

Díl: M21	Elektromontáže	11 135,07
-----------------	-----------------------	------------------

61	222260002R00	Krabice KP 68 pod omítku do připraveného lůžka EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 15	kus	15,00000 15,00000	58,30	874,50
62	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 5	ks	5,00000 5,00000	100,64	503,20
63	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20-barva bílá EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 5	ks	5,00000 5,00000	172,53	862,65
64	210 11-0116	Žaluziový ovladač EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 5	ks	5,00000 5,00000	321,82	1 609,10
65	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 barva bílá EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 5	ks	5,00000 5,00000	182,15	910,75
66	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5 EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 97	m	97,00000 97,00000	28,21	2 736,37
67	210 80-0115	Kabel CYKY-J 5Cx1,5 EI pro plátna a reproduktory 4.NP : 25	m	25,00000 25,00000	35,34	883,50
68	2101	Nucené větrání servrovny m.č.4.19 - ventilátor 120 AŽ, prostorový termostat, krabice KPP68, CYKY 3X1,5 2M	soubor	1,00000	2 755,00	2 755,00

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	10 450,90
-----------------	--	------------------

69	210010013RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 29 mm, včetně dodávky trubky 1532 SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 20	m	20,00000 20,00000	51,60	1 032,00
70	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová, včetně dodávky KR 97/5 s víčkem SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 1	kus	1,00000 1,00000	362,30	362,30
71	210010323RT1	Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně dodávky KO 125 E s víčkem SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 2	kus	2,00000 2,00000	350,80	701,60

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	03	ZL č.2 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
72	210 26-1611	Vrtání otvoru do pr.50mm stropem tl.300mm	ks	3,00000	335,00	1 005,00
		SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 3		3,00000		
73	210 26-1626	Frézování drážky 10x5cm ve zdivu	m	20,00000	135,00	2 700,00
		SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 20		20,00000		
74	210 26-1699	Začištění po drážkování	m2	2,00000	450,00	900,00
		SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 20*0,1		2,00000		
75	21001	propojovací kostka datová	kus	1,00000	305,00	305,00
		SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 1		1,00000		
76	21002	Rozvodnice 36 modulů	kus	1,00000	2 180,00	2 180,00
		SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 1		1,00000		
77	21003	Doprava Jindřichův Hradec - Třeboň	kus	2,00000	632,50	1 265,00
		SLP rozvody rozšíření vedlejší schodiště : 2		2,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				18 000,00
78	00523 R	Měření hluku venkovní a vnitřní dle požadavků KHS, včetně protokolu	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00

[Zadejte text.]

ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

Stavba: Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň

Projektant: Ing. Michal Skalík

Objednatel: Mgr. Anna Kohoutová – ředitelka

Zhotovitel: VIDOX s.r.o. Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí

Část: HSV+PSV

Název ZL č.4: méněpráce

Datum vystavení:	18. 10. 2018	Požadováno kým:	Objednatel a TDS
Podklady :		Původní výkres:	
Přílohy :	1 – rozpočet 2 – technický popis změny	Změna nahrazuje/doplňuje:	-

Důvod změny:

Požadavky objednatele, změny v PD, změny zjištěné skutečností na stavbě

Místo dotčené změnou : místnosti-části stavby: číslo dílu 342-Sádrokartonové konstrukce; č.d.61-Úpravy povrchů vnitřní; č.d.95-Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách; č.d.96-Bourání konstrukcí ; č.d.713-Isolace tepelné;č.d.725-Zařizovací předměty; č.d.734-Armatury;č.d.735-Otopná tělesa; č.d.764-Konstrukce klempířské; č.d.765-Krytiny tvrdé; č.d.7668-Výplně otvorů; č.d.767-Konstrukce zámečnické; č.d.773-Podlahy teracové; č.d.781-Obklady keramické; č.d.784-Malby; č.d.M22-Montáže sdělovací a zabezp.techniky; č.d.M24-Montáže vzduchotechnických zařízení

Technický popis změny: Požadované práce objednavatelem a TDS dle technických podkladů změn v projektové dokumentaci.

Samostatná příloha

Vliv změny na cenu díla (snížení /-/- ceny díla o):

-797.495,77 Kč bez DPH, - 964.970,00 Kč s DPH

Vliv změny na HMG postupu prací (bez vlivu nebo lhůta realizace prodloužena/zkrácena o):

0 dní

Zkontroloval: Ing. Michal Skalík (GP)	Podpis:	Ing. Michal Skalík Třeboritzská 353/II, 379 01 Třeboň ICO 168 1 000 000 000	Datum:	18.10.18
Zkontroloval: Jan Kroutil (TDS)	Podpis:	REINVEST REINVEST s.r.o. Jan Kroutil technický dozor	Datum:	18.10.18
Schválil: Mgr. Anna Kohoutová (Objednatel)	Podpis:		Datum:	

Předal-zpracoval: Ladislav Kopačka (Zhotovitel)	Podpis:	VIDOX VIDOX s.r.o. U Poráků 5, II. Hrabůvka, 381 01 Česká Krumlov ICO: 25160150, DIČ: CZ25160168	Datum:	18.10.2018
--	---------	--	--------	------------

Název dokumentu:	Stanovisko TDS k ZL 02 – méněpráce ze 16.10.2018
Akce:	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň č.st. 250-0252
Objednatel:	Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
TDS	sepsáno v Třeboni 17.10.2018

K předloženému soupisu změnových listů /elaborát zhotovitele ze 17.10.2018 zaujímám následující stanovisko:

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce:

- 1: nebylo prováděno, bude součástí 2.etapy z rozhodnutí objednatele.
- 2: dispoziční změna z provozních důvodů – m.č.4.16 je jako samostatný prostor zrušena.
- 3: objednatelem odsouhlasená změna z důvodu snížení pracností a úspory nákladů.
- 4: objednatelem odsouhlasená změna z provozních důvodů.
- 5: objednatelem požadovaná integrace 2ks ocelových sloupů krovu do nových SD příček.
- 6: změna údajů v rozpočtové PD v souladu se skutečným provedením.

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

- 7: stávající stav omítek podhledů nevyžadoval plánované opravy.
- 8: upřesnění dle skutečnosti.
- 9: stávající stav nebyl v plánovaném rozsahu zasažen stavbou.
- 10: posouzením rozsahu opravy stávajících omítek po zjištění jejich tvarových odchylek vč. nerovností zdíva bylo přistoupeno na jednodušší řešení zakrytí ploch SDK předstěnami. Zároveň došlo ke sjednocení konstrukcí a povrchů celého 4.NP.

Díl: 95 Dokončovací práce na pozemních stavbách

- 11: vyloučení dodávky objednatelem.
- 12: 1ks zrcadla vyloučen objednatelem z dodávky.
- 13: odsouhlasená změna řešení.

Díl: 96 Bourání konstrukcí

- 14 a 15: dle skutečnosti snížení rozsahu.

Díl: 713 Izolace tepelné

- 16: změna způsobu provádění – snížení ceny položky.

inženýrská činnost – technický dozor staveb - koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
tel.: +420 261 210 010, +420 261 210 011, fax: +420 261 210 012, e-mail: reinvest@reinvest.cz, www.reinvest.cz
IČ: 65410840, DIČ: CZ65410840, č. účtu: 106068396/0300, zapsáno u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

Díl: 725 Zařizovací předměty

17 a 18: změna řešení z provozních důvodů.

Díl: 734 Armatury

19: vyloučení položky z dodávky – požadavek objednatele.

Díl: 735 Otopná tělesa

20-22: vyloučení z dodávky na základě provozních podmínek – požadavek objednatele.

Díl: 764 Kce klempířské

23: odpočet neprovedených prací.

Díl: 765 Krytiny tvrdé

24: neprovedená dodávka.

Díl: 7668 Výplně otvorů

25: neprovedená dodávka – stávající dveře splňují požadavky – jsou tak ponechány.

26: neprovedená dodávka – požadavek objednatele z provozních důvodů.

27: neprovedená dodávka – místnost zrušena z provozních důvodů.

28: neprovedená dodávka – stěna s dveřmi z provozních důvodů zrušena.

29: neprovedená dodávka – stěna s dveřmi z provozních důvodů zrušena.

30: dveře nahrazeny atypem – viz vícepráce.

31: změna řešení – původní dveře nahrazeny novými – viz vícepráce.

32: dveře nahrazeny atypem – viz vícepráce.

33: původní okno po úpravě ponecháno – nové nedodáno.

34: změna řešení výtahové šachty – dveře vyloučeny z dodávky.

35: náhrada sanitární příčky SDK stěnami s typovými dveřmi.

Díl: 767 Kce zámečnické

36: přímá dodávka objednatele – vyloučeno z dodávky zhotovitele.

Díl: 773 Podlahy teracové

37-41: změna materiálu jalového schodu vedlejšího schodiště – požadavek objednatele.

Díl: 781 Obklady keramické

42 a 43: odpočet výměry dodávky dle skutečnosti.

Díl: 784 Malby

44 a 45: odpočet neprovedených prací.

inženýrská činnost - technický dozor staveb - koordinátor BOZP

Sídlo společnosti: REINVEST spol. s r.o., K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
tel.: +420 261 210 010, +420 261 210 011, fax: +420 261 210 012, e-mail: reinvest@reinvest.cz, www.reinvest.cz
IČ: 65410840, DIČ: CZ65410840, č. účtu: 106068396/0300, zapsáno u MS v Praze oddíl C, vl. 44457

Díl: M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

46-48: odpočet neprovedených prací a dodávek – objednatel zajišťuje samostatně.

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení

49: odpočet neprovedených prací a dodávek – je součástí 2. etapy.

50 a 51: odpočet neprovedených prací a dodávek – objednatel zajišťuje samostatně.

Závěr: všechny výše uvedené položky jsou řádně projednány a odsouhlaseny přímými účastníky výstavby. Z věcného i finančního hlediska nemám námitek. Ocenění odpovídá podmínkám SOD – odečítané položky jsou v souladu s cenami rozpočtu k SOD.

Zapsal: Jan Kroutil, TDS

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.

Jan Kroutil
technický dozor



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 250-0252 **Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň**

Objekt: 02 **Změnové listy**

Rozpočet: 04 **ZL č.4 méněpráce**

Objednatel: GYMNÁZIUM, Třeboň, Na Sadech 308
Na Sadech 308
37901 Třeboň

IČO: 60816945

DIČ:

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána
38101 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Vypracoval: L. Kopačka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-351 389,83
PSV			-203 069,94
MON			-243 036,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-797 495,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-797 495,77 CZK
Základní DPH	21 %	-167 474,00 CZK

Zaokrouhlení -0,23 CZK

Cena celkem s DPH **-964 970,00 CZK**

v **Třeboni**

dne

16.10.2018



VIDOX

VIDOX s.r.o.
U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Za zhotovitele

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň
IČO: 608 16 945

(1)

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	04	ZL č.2 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				-258 969,46
1	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100, mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	-39,00000	813,00	-31 707,00
		pol.č.37 odpočet příčky m.č. 4.09 : -7,5*5,2		-39,00000		
2	342016422R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité ocelová konstrukce CW 50 s mezerou, 2x opláštění tloušťka, příčky 155 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	-36,64000	894,00	-32 756,16
		pol.č. 39 - odpočet příčky 4.09 : -5,2*1,5*2		-15,60000		
		odpočet příčky mezi m.č. 4.19-4.20 : -2,9*2		-5,80000		
		odpočet příčky m.č. 4.16 : -2,4*5-1,8*1,8		-15,24000		
3	34226409	Příplatek k podhledu sádrok. za přidání desky tl. GKF 12,5 mm, D+M	m2	-700,90000	77,00	-53 969,30
		pol.č. 47 - změna na tl. desky RF 15 mm : -700,9		-700,90000		
4	3422671	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,9-1/0,4m, desky protipožární tl. 15 mm+ozdobná profilace	m	-15,00000	985,00	-14 775,00
		pol.č.54 : -(7,5*2)		-15,00000		
5	34226711	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 15 mm	m	-7,00000	746,00	-5 222,00
		pol.č.55 pouze 2 ks : -3,5*2		-7,00000		
6	3422671100	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky akust. tl. 15 mm	m	-143,50000	840,00	-120 540,00
		pol.č.56 změna na třístranný obklad :				
		46/O : -100		-100,00000		
		47/O : -43,5		-43,50000		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-80 627,37
7	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-17,44000	122,00	-2 127,68
		pol.č.96 : -17,44		-17,44000		
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	-21,75000	134,14	-2 917,55
		pol.č. 100 odpočet : -21,75		-21,75000		
9	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	-36,68000	195,50	-7 170,94
		pol.č.104 :				
		1.PP - (0,09,0,10) : -2,1*(3,6*4+1,9*2+2*2+0,3*2)		-47,88000		
		2*0,7*2*4		11,20000		
10	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	-270,40000	253,00	-68 411,20
		pol.č.105 :				
		1.PP - 0.12 : -2,4*(10,7*2+6,2*2+0,7*12+0,9*2)		-105,60000		
		4.NP - stáv. zdíva : -(3,5*2,5+2,5*4*2)*2		-57,50000		
		-(3*3*2+5*11,4)		-75,00000		
		-3*(0,6+0,3*2)		-3,60000		
		-(3,5*(0,8+1)+2*(0,3*2+1,5))		-10,50000		
		-3,5*(2*2+0,6*2)		-18,20000		

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	04	ZL č.2 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-7 477,00
11	39/O	Montáž el. tryskového osoušeče rukou, dodávka v rozpočtu EI - dle ozn. 39/O	kus	-3,00000	1 400,00	-4 200,00

pol.č. 173 - ozn. 39/O : -3 -3,00000

12	53/O	D+M zrcadla v Al rámu 600x600 mm, kompl. dodávka del ozn. 53/O	kus	-1,00000	2 777,00	-2 777,00
----	------	--	-----	----------	----------	-----------

pol.č. 181- ozn. 53/O : -1 -1,00000

13	62/O	D+M komínové lávky š. 500, dl. 1200 mm, kompl. dodávka dle ozn. 62/O	kus	-1,00000	500,00	-500,00
----	------	--	-----	----------	--------	---------

pol.č. 184 - ozn. O/62 : -1 -1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 316,00
14	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-108,00000	16,00	-1 728,00

pol.č. 253 :

1.-3.NP - vedlejší schodiště : -108 -108,00000

15	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva 1., až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	-64,70000	40,00	-2 588,00
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

pol.č.255 : -2*1,7 -3,40000

-(1*12,1+0,4*1*2) -12,90000

-2*12,1*2 -48,40000

Díl: 713		Izolace tepelné				-19 317,03
16	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	-234,43000	82,40	-19 317,03

pol.č 339 změna přichycení izolace : -234,43 -234,43000

Díl: 725		Zařizovací předměty				-12 610,00
17	725249103R00	montáž sprchových koutů	ks	-1,00000	2 329,00	-2 329,00

pol.č. 60 rozpočet ZTI , m.č. 4.05 : -1 -1,00000

18	MAT32	Sprchový kout tvořený pevnou zástěnou Š700mm a posuvnými dveřmi Š1200mm s 6mm silným bezpečnostní	soub	-1,00000	10 281,00	-10 281,00
----	-------	---	------	----------	-----------	------------

pol.č. 76 rozpočet ZTI , m.č. 4.05 : -1 -1,00000

Sprchový kout tvořený pevnou zástěnou Š700mm a posuvnými dveřmi Š1200mm s 6mm silným bezpečnostním sklem. :

Díl: 734		Armatury				-1 502,00
19	MAT92	Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model, pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného mod	ks	-2,00000	751,00	-1 502,00

pol.č. 179 rozpočet UT , m.č. 4.05 : -2 -2,00000

Termostatická hlavice 8~26°C - zabezpečený model pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otáčí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpečené proti odcizení. Pevnost :

Díl: 735		Otopná tělesa				-8 356,00
20	735 15 9210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky, do 1100 mm	ks	-2,00000	759,00	-1 518,00

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	04	ZL č.2 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pol.č. 187 rozpočet ÚT , m.č. 4.05 : -2		-2,00000		
21	735 19 1905	Odvzdušnění otopných těles	ks	-2,00000	20,00	-40,00
		pol.č. 190 rozpočet ÚT , m.č. 4.05 : -2		-2,00000		
22	MAT104	Deskové otopné těleso 22VK/5070 teplotní exponent, n=1,3334 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 =, 1016W	ks	-2,00000	3 399,00	-6 798,00
		pol.č. 196 rozpočet ÚT , m.č. 4.05 : -2		-2,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 920,00
23	23/K	Dmtž+zpětná montáž Cu prosvětlovacích vikýřů střešní roviny, dle popisu ozn. 23/K	kus	-2,00000	960,00	-1 920,00
		pol.č. 420 střecha - 23/K : -2		-2,00000		
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-2 915,00
24	765313185RS1	Krytina pálená doplňky drážková, taška prostupová s nástavcem pro anténu, povrchová úprava režná	kus	-1,00000	2 915,00	-2 915,00
		pol.č. 436 : -1		-1,00000		
Díl: 7668		Výplně otvorů				-126 880,00
25	03/O	D+M vnitřních dřevěných dveří 1100/2000 s PO EI30 DP1 C2, kompl. dodávka dle ozn. 03/O	kus	-1,00000	8 543,00	-8 543,00
		tabulka ostatních výrobků - ozn. 03/O : -1		-1,00000		
26	06/V	D+M vnitřních dřev. hladkých dveří 900/1970, kompl. dodávka dle ozn. 06/V	kus	-1,00000	6 068,00	-6 068,00
		pol.č.472 - ozn. 06/V z m.č.4.05 do 4.06 : -1		-1,00000		
27	08/O	D+M dřev. vnitřních dveří profil. 900/1900 EI 15 DP3 C2 - atyp, kompl. dodávka dle ozn. 08/O	kus	-1,00000	15 800,00	-15 800,00
		pol.č.475 - ozn. 08/O m.č. 4.16 : -1		-1,00000		
28	08/V	D+M vnitřních dřev. hladkých dveří 800/1970, kompl. dodávka dle ozn. 08/V	kus	-1,00000	4 575,00	-4 575,00
		pol.č.476 - ozn. 08/V m.č.4.20 : -1		-1,00000		
29	10/V	D+M vnitřních dřev. hladkých dveří 900/1970, kompl. dodávka dle ozn. 10/V	kus	-2,00000	6 068,00	-12 136,00
		pol.č.480 - ozn. 10/V m.č.4.09 : -2		-2,00000		
30	12/O	D+M dřev. vnitřních dveří profil. 900/1970 EI 15 DP3 C2, 37dB, kompl. dodávka dle ozn. 12/O	kus	-2,00000	12 100,00	-24 200,00
		pol.č. 483 - ozn. 12/O z m.č. 4.17 do 4.30 a 4.31 : -2		-2,00000		
		nahrazeno atypickými dveřmi :				
31	12/V	Dmtž+zpětná montáž dřev. vnitřních dveří 980/2140, dle popisu ozn. 12/V	kus	-1,00000	965,00	-965,00
		pol.č. 484 - 05/V stávající dveře nahrazeny novými do m.č. 3.02 : -1		-1,00000		
32	13/O	D+M dřev. vnitřních dveří profil. 800/1050 EI 15 DP3 C2, kompl. dodávka dle ozn. 13/O	kus	-1,00000	9 250,00	-9 250,00
		pol.č. 485 - ozn. 13/O z m.č. 4.17 do 4.21 : -1		-1,00000		
		nahrazeno atypickými dveřmi :				
33	13/V	D+M dřev. okna špal. 1730/1250 s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 13/V	kus	-1,00000	19 195,00	-19 195,00
		pol.č. 486 - ozn. 13/V stávající okno upraveno : -1		-1,00000		
34	15/V	D+M dveří vnitřních do výtah. šachty 800/197 EW15 DP1, kompl. dodávka dle ozn. 15/V	kus	-1,00000	6 148,00	-6 148,00
		pol.č. 490 - ozn. 15/V : -1		-1,00000		
35	17/V	D+M systém. plast. stěny 1730/1250 vč. otevíracích dveří 700/1970, kompl. dodávka dle ozn. 17/V	kus	-2,00000	10 000,00	-20 000,00

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	04	ZL č.2 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pol.č.492- ozn. 17/V : -2 -2,00000

nahrazeno SDK příčkami + dveře+ ocelové zárubně :

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	-13 464,00
-----------------	------------------------------	-------------------

36	51/O	D+M závěsné kce pro diaprojektory, kompl. dodávka dle ozn. 51/O	kus	-6,00000	2 244,00	-13 464,00
----	------	---	-----	----------	----------	------------

pol.č. 499 - ozn. 51/O : -6 -6,00000

Díl: 773	Podlahy teracové	-1 557,24
-----------------	-------------------------	------------------

37	773221211R00	Obklady schodišť barevným teracem stupňů tloušťky do 25 mm rovných, bez zábradlí	m2	-0,51700	1 628,58	-841,98
----	--------------	--	----	----------	----------	---------

pol.č.521 :

4.NP - doplněný stupeň : -1,1*(0,17+0,3) -0,51700

38	773424200R00	Soklíky z barevného teraca tloušťky do 20 mm výšky do 100 mm, schodišťové šikmé	m	-1,14000	351,24	-400,41
----	--------------	---	---	----------	--------	---------

pol.č.522 :

4.NP - doplněný stupeň : -(0,27+0,3)*2 -1,14000

39	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m	%	-14,88000	4,65	-69,19
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

40	59247414R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; podklad bílý; dř.; bílá, černá; l =, 300 mm; š = 300 mm; tl. 30,0 mm	m2	-0,54285	300,00	-162,86
----	-----------	--	----	----------	--------	---------

pol.č. 523 :

4.NP - doplněný stupeň : -1,1*(0,17+0,3)*1,05 -0,54285

41	59247430R	tvárovka soklová beton - teraco; h = 60,0 mm; l = 300 mm; pro interiér i exteriér; barva šedá	kus	-4,00000	20,70	-82,80
----	-----------	---	-----	----------	-------	--------

Začátek provozního součtu

pol.č. 524 : 1,14/0,3*1,05 3,99000

Konec provozního součtu

-4 -4,00000

Díl: 781	Obklady keramické	-5 946,89
-----------------	--------------------------	------------------

42	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	-83,70000	28,00	-2 343,60
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

pol.č. 534 :

č.v.D.1.1.13 - 1.NP - 1.14,1.15 : -(3*2+1,5*4) -12,00000

č.v.D.1.1.15 - 3.NP - 3.03,3.02 : -(1,6*2+1,3*2+1,6*4) -12,20000

č.v.D.1.1.16 - 4.NP : -(1,6*2*2) -5,60000

-(1*2+1,7*2) -5,40000

-(1*2+1,7*2) -5,40000

-(1*2+2,7*2) -7,40000

-(2,7*2+1,6*2+0,5*2) -9,60000

-(1*4+1,8*4) -11,20000

-(5,7*2+4*2) -19,40000

skutečnost : 2*2,25 4,50000

43	59760102.AR	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm	m	-87,88500	41,00	-3 603,29
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------

pol.č.536 : -83,7*1,05 -87,88500

Díl: 784	Malby	-8 601,78
-----------------	--------------	------------------

44	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	-151,28000	14,86	-2 248,02
----	--------------	--	----	------------	-------	-----------

pol.č.543 odpočet SDK příček : -(39+36,64)*2 -151,28000

45	78444202	Malba disperzní interiérová, výška do 5 m, pro sádkokartony, 1x penetrace, 2 x nátěr	m2	-151,28000	42,00	-6 353,76
----	----------	--	----	------------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	250-0252	Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň
O:	02	Změnové listy
R:	04	ZL č.2 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		pol.č.546 odpočet SDK příček : -(39+36,64)*2			-151,28000	
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-116 315,00
46	220 28-0451	Dataprojektor , 5000m vč. držáku ze stropu	ks	-1,00000	31 770,00	-31 770,00
		pol.č.192 - SLB : -1		-1,00000		
47	220 28-0454	Elektrické projekční plátno 203x203cm s IR, dálkovým ovl.	ks	-1,00000	12 045,00	-12 045,00
		pol.č. 193 - SLB : -1		-1,00000		
48	221 28-0461	Interaktivní keramická tabule RC vč. projektoru,, ovládání perem a rukou	ks	-1,00000	72 500,00	-72 500,00
		pol.č. 194 - SLB : -1		-1,00000		
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				-126 721,00
49	6,5	Vnitřní nástěnná jednotka	ks	-2,00000	18 233,00	-36 466,00
		pol.č. 92 : -2		-2,00000		
50	2,1	Laboratorní digestoř jednoplášťová 2300x1200x900mm	ks	-1,00000	90 255,00	-90 255,00
		pol.č. 49 VZT : -1		-1,00000		