

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby :10PU-001363-I/35 Hradec Králové směr Hořice, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO101/001

Číslo ZBV:

1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KOMUNIKACE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.10.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Jako podklad pro zpracování ZDS byl proveden diagnostický průzkum (Zpráva č. 67/2016 - Diagnostika vozovky a návrh opravy silnice č. I/35 Hradec Králové, směr Hořice v úseku km 101,800 - 101,300“ z 06/2016 - Ing. Pavel Hermann, RODOS Praha). Průzkum stanovil opravu vozovky a pouze lokální sanace, avšak nepředíkoval nutnost sanace v takovém rozsahu jak ukázala skutečnost, která vyplynula až na základě zkoušek únosnosti zemní plně.

Za účasti TDI byl určen rozsah všech stavebních prací vč. rozsahu sanací, které jsou předmětem změn během výstavby (dále ZBV). Jednotlivé sanace byly provedeny odkopem stávajících vrstev do úrovně navržené zemní plně vozovky, kde byla následně provedena staticky zatěžovací zkouška (dále SZZ) pro ověření únosnosti stávající zemní plně vozovky.

Na základě nevyhovujícího výsledku SZZ bylo potřeba vozovku sanovat včetně aktivní zóny vozovky dle návrhu projektové dokumentace.

Po konzultaci TDI a projektanta stavby byla vzhledem ke klimatickým podmínkám vypuštěna vrstva SC I a byla nahrazena dvěma vrstvami ACP 22 S v tloušťce 60 mm. Další provádění SZZ v úrovních zemní plně vozovky po výměně aktivní zóny vozovky, tak i statické zatěžovací zkoušky na svrchní vrstvě šterkodrti pod vrstvami ACP 22 S prokázaly navržený postup prací jako opodstatněný a důkazem jsou vyhovující staticky zatěžovací zkoušky.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	30.11.2016 podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	1.12.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §24 Směrnice č.18/2016)	jméno	datum	1.12.2016 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	30.11.2016 podpis

Číslo paré:

4

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby :10PU-001363-I/35 Hradec Králové směr Hořice, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO101/001

Číslo ZBV:

1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): KOMUNIKACE

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.10.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-188 919,64	2 888 642,12	2 699 722,48

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 30.11.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně jméno [redacted] datum podpis
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 1.12.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice č.18/2016) jméno [redacted] datum 1.12.2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 30.11.2016 podpis

Číslo paré: 1