

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 44/2016/OMM
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č.úctu : 1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. PAV trade, s.r.o.

Adresa: Bezručova 990, 739 11 Frýdlant n. O.
Zastoupeno: p. Pavlem Hložkem – jednatelem společnosti
IČ: 28567234
DIČ: CZ28567234
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Č. účtu: 189978087/0600
Zapsán v OR vedeným u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 32339

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2016/OMM uzavřené dne 20. 9. 2016. Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo č. 44/2016/OMM :

3. Předmět díla

Muzeum Fojtství - rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí

Předmět díla se upravuje o tyto objektivně nepředvídatelné skutečnosti :

Nerealizované dodávky a montáže :

| |
|--|
| Dodávka a montáž věstavená skříň dvoudílná š.1500mm x v.2750mm x hl.350mm |
| POLOSLOUP K UMYVADLU K97100 |

Skříň nebyla realizována, pro nemožnost otevírání křídlových dveří a neefektivní hloubku polic.

Polosloup nebylo možné osadit vzhledem k nemožnosti zasekat odpad do tenké příčky.

Dodatečně požadované dodávky a montáže :

| |
|---|
| Dodávka a montáž vestavěná skříň s posuvnými dveřmi a spec. uzamykáním š.1500 x v.2750mm x hl.600mm |
| Keramický celosloup k umyvadlu |
| Přechodová lišta vč. montáže |
| Nátěr dveřního křídla vč. tmelení a přípravy podkladu |
| Nátěr ocelové zárubně vč. přípravy podkladu |
| Demontáž a montáž dveřního kování |

4. Cena díla

| | |
|---|----------------------|
| Cena celkem bez DPH dle SOD č 44/2016/OMM : | 124 832,00 Kč |
| Navýšení ceny díla dle dod. č. 1 : | 20 450,00 Kč |
| Cena díla bez DPH celkem : | 145 282,00 Kč |
| DPH 21 % : | 30 509,22 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH 21 % : | 175 791,00 Kč |

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 44/2016/OMM před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

Za objednatele dne : 10. 11. 2016

Za zhotovitele dne : 10. 11. 2016

.....
Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM

.....
p. Pavel Hložek
jednatel společnosti

PAV trade s.r.o. -2-
Buzručova 990, 73913 Frýdlant n. O.
IČ: 28567234 DIČ: CZ28567234

2310100/3315/5141/15/000 157002633

