

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. E 618-S-109/2016/Vlk, č. smlouvy zhot. 15W22 022, ISPROFIN: 500 354  
0010 / 327 321 4993, uzavřené dne 11. 1. 2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**objednatel**“)

a

### 1.2. Zhotovitel

**Woring s.r.o.**

se sídlem Na Roudné 93, 301 Plzeň

IČ: 29159342, DIČ: CZ29159342

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718

Jednající **Ing. Zbyněk Voříšek**, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování projektu, výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP

## **„Protihluková opatření Velké Žernoseky 413,670 – 414,500; 1. etapa km 413,670 – 414,020“**

### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je skutečnost, že dosud stále probíhá stavební řízení. Zhotovitel podal v souladu s podepsanou SOD žádost o stavební povolení na Drážní úřad v Praze a na speciální silniční úřad v Litoměřicích dne 9. 9. 2016. V současné době běží stavební řízení u obou výše zmíněných úřadů. a vzhledem k dodržení lhůt dle zák.č. 500/2004 Sb., Správní řád, nelze předpokládat vydání stavebního povolení v právní moci ke dni 9.12.2016.

### **I.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 6, odst. 6.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E 618-S-109/2016/Vlk, č. smlouvy zhot. 15W22 022,, takto:

**1) Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- ruší se stávající text článku 4.1 a nahrazuje novým textem v tomto znění:

**4.1. Harmonogram plnění:**

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné část Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců od podpisu SoD	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců od podpisu SoD	Předání čistopisu kompletního projednaného Projektu stavby se zpracovanými připomínkami a podání žádosti o stavební povolení a zajištění všech podkladů potřebných pro jeho vydání	Protokol o provedení Díla, Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
Dílčí etapa 3a)	do 3 měsíců od podání žádosti o SP (nejpozději však do 2.12.2016)	Součinnost se stavebním úřadem v průběhu stavebního řízení, součinnost v procesu schvalování v rámci SŽDC	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů
Dílčí etapa 3b)	do 7 měsíců od podání žádosti o SP (nejpozději však do 31.3.2017)	Stavební povolení v právní moci	Předávací protokol (pro Část Díla)
Autorský dozor	dle podpisu SoD na realizaci	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikací výkonu autorského dozoru projektanta
Ukončení Díla	dle uzavřené SoD na realizaci		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

**2) Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- ruší se stávající text článku 5.5 a nahrazuje novým textem v tomto znění :

Rozpis ceny k datu plnění zakázky (bez DPH) – upřesnění a doplnění článku **9 Platební podmínky, fakturace, zádržné**, odstavce 9.1. Všeobecných podmínek na projektovou dokumentaci železničních staveb (příloha č. 1 této smlouvy o dílo) o další text označený jako **9.1.1** v tomto znění:

- 9.1.1.** V návaznosti na jednotlivé etapy provádění díla sjednané v čl. 4 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu za dílo sjednanou v čl. 5, odst. 5.1. této Smlouvy následovně:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	<u>84 640,00 Kč</u>	<u>102 414,40 Kč</u>	11%
2. Dílčí etapa	<u>147 200,00 Kč</u>	<u>178 112,00 Kč</u>	20%
Dílčí etapa 3a)	<u>300 000,00 Kč</u>	<u>363 000,00 Kč</u>	40%
Dílčí etapa 3b)	<u>141 600,00 Kč</u>	<u>171 336,00 Kč</u>	20%
Autorský dozor	<u>bez fakturace</u>	<u>bez fakturace</u>	0%
Dokončení díla	<u>62 560,00 Kč</u>	<u>75 697,60 Kč</u>	9%
<b>Celkem:</b>	<b><u>736 000,00 Kč</u></b>	<b><u>890 560,00 Kč</u></b>	<b>100%</b>

**II.**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E 618-S-109/2016/Vlk, č. smlouvy zhot. 15W22 022 se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek č.1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží pět (5) a zhotovitel dvě (2)
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2016

V Plzni 28. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: