

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. E617-S-2453/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 2018/26

na zpracování

**„Studie proveditelnosti Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou;
včetně spojení Náchod - Broumov“**

ISPROFIN: 5523520023

SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupena: **Ing.Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

Korespondenční adresa :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

- 2. Zhotovitel:** **PRO CEDOP s.r.o.**
se sídlem: Milady Horákové 893, 272 01 Kladno
zastoupena: Ing. Petr Šlegr
IČO: 271 74 069
DIČ: CZ 271 74 069
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 101933
Bankovní spojení:

a

Zhotovitel: **H-PRO GEO s.r.o.**
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
zastoupena: Ing. Janem Kokešem a Ing. Stanislavem Fouskem, jednatelem
IČO: 061 60 778
DIČ: CZ 061 60 778
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 39780
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Při projednání koncepce dopravní technologie dne 27.11.2018 a 30.11.2018 bylo dohodnuto se zástupci MD a KÚ Královéhradeckého kraje, že zhotovitel obdrží sdělení o předpokladu rozsahu dopravy od roku 2025 (+30 let) pro variantu BP do konce roku 2018 od obou uvedených objednatelů dopravy. Konečná stanoviska zhotovitel obdržel až dne 15.2.2019 od MD a 21.2.2019 od KÚ KHK. Na základě shora uvedených skutečností požádal zhotovitel dne 22.2.2019 o posun termínu plnění díla o uvedenou dobu, tj. 7 týdnů. Smluvní strany se vzhledem ke shora uvedenému dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

1. V čl.VI TERMÍN PLNĚNÍ se mění termín dokončení plnění (shodný s termínem 4.dílčí etapy) a termíny jednotlivých dílčích etap plnění, kdy se prodlužují o dobu 7 týdnů, takto :

Předmět díla bude dokončen a předán **do**:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění: do 1.5.2020

1. dílčí etapa: Bude dokončeno a předáno **do 1.5.2019**

2. dílčí etapa: Bude dokončeno a předáno **do 1.11.2019**

3. dílčí etapa: Bude dokončeno a předáno **do 31.1.2020**

4. dílčí etapa: Bude dokončeno a předáno **do 1.5.2020**

Obsah plnění jednotlivých dílčích etap ani výše fakturace se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne 28.3.2019

V Kladně, dne 8.3.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Petr Šlegr
Jednatel PRO CEDOP, s.r.o.

.....
Ing. Petr Šlegr
Jednatel PRO CEDOP, s.r.o.
za H-PRO GEO s.r.o. na základě plné moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 241997

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1d77b59a-3b13-46a6-afed-0dcd1f67cf50

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.04.2019 08:19:10



9c0fb4e3-16b1-4ce1-ae56-83c4f3b25cd6