

Změnový list č. 7

Projekt: **HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře**

Část: **Ředitelství HMT**

Název: **Repase schodišť**

Předkládá: **Metrostav a.s.**

Investor: **Husitské muzeum v Táboře, Nám. Mikuláše z Husi 44/5, 390 01 Tábor**

Datum vystavení: 19.10.2018

Podklady:

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Technický popis změny:

Nerealizování repasí schodišť z důvodu následné stavební akce ve 3. NP objektu čp. 44, jejíž potřeba realizace vyvstala nezávisle na projektu „HMT – Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře“ v jeho průběhu. Při budoucím provádění prací této následné stavební akce vzniká riziko poškození repasí schodišť a případná ochranná opatření by jednak nedokázala plně zabránit vzniku škod (znečištění prachovými částicemi) a současně by vedla k navýšení nákladů této akce a tudíž k neefektivním výdajům veřejných zdrojů.

Cenový dopad (je-li nějaký) : **- 493 197,86 Kč bez DPH** - 493 197,86 Kč + 0 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) :

Dopad do standardu (je-li nějaký) :

Předkládá: Ing. Milan Hromádka Podpis: _____ Datum: _____
(GD) Vedoucí projektu,
sdružení MTS +
PAMÁTKY TÁBOR

Autorský dozor: Ing. Pavel Kratochvíl Podpis: _____ Datum: _____
(AD)

Ověřil: Milan Holý Podpis: _____ Datum: _____
(TDI) Stavebně ekonomická
kancelář
Milan a Ing. Daniela
Holých

Schválil: Mgr. Jakub Smrčka, Podpis: _____ Datum: _____
(INVESTOR) Th.D.
Husitské muzeum v Táboře

Přílohy: CN

Distribuce:

Investor TDI GDS AD

Ostatní

ZL 7 - Odpočet nerealizovaných prací repase kamen. schodiště

-493 197,86 Kč

1.NP

Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				-126 164,69
129	782519199	Repase kamenných schodišťových stupňů 30*1,9*0,5 20*1*0,5	m2	-38,50000 28,50000 10,00000	3 249,81	-125 117,49
130	998782203	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m	%	-342,65000	3,06	-1 047,20

2.NP

Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				-367 033,17
116	782519199	Repase kamenných schodišťových stupňů schodiště 2.01 : 2,2*1+20*1,1*0,55 schodiště 2.03 : ((1,7*7+1,9*6+1,8*6)*0,55+2*1,7*1,8)*2 schodiště 2.30 : (26*1,2*0,5)*2+0,05	m2	-95,30000 14,30000 49,75000 31,25000	3 823,30	-364 360,49
117	998782203	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 24 m	%	-743,34000	3,60	-2 672,68