

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo sml. objednatele: E618-S-2007/2016/PH; číslo sml. zhotovitele: 16035,
uzavřené dne 29.06.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem Bidláky 837/20, 639 00 Brno – Štýřice

IČO: 03977471; DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636

zastoupená **Ing. Jiřím Šiprem**, prokuristou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování aktualizace přípravné dokumentace

„GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu díla a s tím související úprava ceny díla, změna a prodloužení fakturačních termínů a termínů předání díla. Důvodem pro rozšíření předmětu díla je nutnost zpracování aktualizace ekonomického hodnocení stavby a záměru projektu, které původní smlouva o dílo neřešila. Z důvodu rozšíření předmětu díla o aktualizaci ekonomického hodnocení stavby a záměru projektu dochází k navýšení ceny díla. Důvodem pro prodloužení termínu předání díla je dosud nejasný návrh členění skladby aktualizace přípravné dokumentace stavby ze strany objednatele a s tím související nemožnost dopracování části díla.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na doplnění článku 2, odst. 2.2. Smlouvy, na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, na úpravě a doplnění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a na úpravě a doplnění článku 7, odst. 7.2. Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.1 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-2006/2016/PH; č. sml. zhot.: 16034, takto:

1) Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- zrušuje se stávající text v odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2.2. Dílem se rozumí zpracování aktualizace přípravné dokumentace „**GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „dílo“), tj.:

- zajištění veškerých podkladů pro DÚR a podání žádostí o ÚR,
- zajištění prodloužení (respekt. vydání nových) jednotlivých územních rozhodnutí,
- zajištění aktualizace požadavků na výkon a funkci tak, aby stavba mohla být zadána jako P+R,
- včetně provedení všech potřebných průzkumů, měření a ostatních služeb specifikovaných v zadávací dokumentaci,
- zpracování aktualizace ekonomického hodnocení stavby a záměru projektu.

2) Čl. 4 - Lhůty k provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících etapách:

- a) 1. dílčí etapa – zaslání aktualizované PD k připomínkám: **30.11.2016**
- b) 2. dílčí etapa – čistopis aktualizované PD: **31.01.2017**
- c) Konečný termín plnění – zajištění veškerých podkladů pro DÚR, podání žádostí o ÚR a odevzdání čistopisu aktualizace ekonomického hodnocení stavby a záměru projektu: **31.03.2017**

Odevzdání kompletní aktualizované PD se zapracovanými připomínkami dotčených odborů GŘ SŽDC s.o. a ČD a.s.:

- **6 x v listinné podobě, soupravy č. 1 - 6**
(nákladovou část budou obsahovat pouze soupravy č. 1 - 3)
v digitální podobě:
- **1 x CD (DVD) - struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů**
- **6 x CD (DVD) - 1x otevřená a 5x uzavřená forma, bez rozpočtů**
- **1 x CD (DVD) - rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě**

Součinnost zhotovitele bude ukončena schválením dokumentace objednatelem a nabytím právní moci územních rozhodnutí, bude-li jich zapotřebí.

3) Čl. 5 - Cena za provedení díla

- zrušuje se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Cena Díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy:	778 800,- Kč
Cena za práce uvedené v dodatku č. 1:	94 244,- Kč
Cena Díla vč. dodatku č. 1 bez DPH:	873 044,- Kč

Rekapitulace:

Cena díla celkem dle dod. č. 1:	873 044,- Kč
DPH (základní sazba):	183 339,24- Kč
Celková cena včetně DPH:	1 056 383,24- Kč

4) **Čl. 6 - Platební podmínky**

- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování aktualizace přípravné dokumentace dle čl. 4, odst. 4.2. této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy písm. **a) - termín 30.11.2016**, (podmíněno odevzdáním aktualizované PD k připomínkám), fakturace ceny ve výši 45% ceny díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. Fakturu v celkové výši **392 870,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel současně při předání a převzetí této části díla, **nikoliv však později než 02.12.2016**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy písm. **b) - termín 31.01.2017**, (podmíněno odevzdáním čistopisu aktualizované PD), fakturace ceny ve výši 20% ceny díla dle uzavřené Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. Fakturu v celkové výši **174 609,- Kč** (bez DPH) předloží **zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy písm. **c) - termín 31.03.2017**, (podmíněno zajištěním veškerých podkladů pro DÚR, podání žádostí o ÚR a odevzdáním čistopisu ekonomického hodnocení stavby a záměru projektu), fakturace ceny ve výši 35% ceny díla dle uzavřené Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. Fakturu v celkové výši **305 565,- Kč** (bez DPH) **předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

5) **Čl. 7 - Zajištění závazků a smluvní pokuta**

- zrušuje se stávající text v odst. 7.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

- a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4., odst.4.2., písm. a), b), c) ve výši 45.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení
- b) za vadné plnění ve výši 45.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
- c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami - ve výši 45.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a každý takový případ
- d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 45.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-2007/2016/PH; č. sml. zhot.: 16035 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 16.11.2016

V Brně dne 14.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]