

**DODATEK Č. 2/2019**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) ZE DNE 6.10.2017**  
**VČETNĚ DODATKU Č. 1/2018 ZE DNE 19.11.2018**

č. smlouvy objednatele: 02PT-005233, č. smlouvy zhotovitele: 2017/0198

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeným:  
ve věci této zakázky:  
bankovní spojení:

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Konsorcium AFSA**

Vedoucí člen konsorcia: AF-CITYPLAN s.r.o.

zastoupeným

bankovní spojení: č. ú.:

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005

člen konsorcia: SATRA, spol. s r.o.

zastoupeným:

IČ: 18584209 DIČ: CZ18584209

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

člen konsorcia: Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

zastoupeným:

IČ: 61853267 DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č.2/2019**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.2/2019, protože při zpracování DÚR akce „D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-DÚR, IČ v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně“ se vyskytly nové skutečnosti (SAFE studie Letiště Praha, požadavky Magistrátu hl.m. Prahy na řešení bezmotorové prostupnosti území), na jejichž základě je potřeba upravit dobu plnění.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. Prováděcí smlouvy bude v bodě 1. upravena doba plnění. Nově tedy bude uvedený článek znít takto:

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu objednatele

ukončení prací: ukončení po vydání pravomocného územního rozhodnutí (~~do 31.5.2019~~).

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
Koncept DÚR	1xlistinná verze + 1xCD	Do 7 měsíců od výzvy zadavatele	
DÚR se zapracovanými připomínkami	1x Záznam o způsobu vypořádání připomínek	Na výzvu zadavatele	
Čistopis DÚR se zapracovanými úpravami vzniklých během zpracování DÚR	4xlistinná verze + 1xCD	Do 4 týdnů od výzvy zadavatele	
Podání žádosti o vydání ÚR		Do 4 měsíců od schválení čistopisu DÚR	

Pzn.: výzva objednatele může být učiněna písemně nebo elektronicky e-mailem

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: hl.m.Praha/Středočeský kraj

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 2/2019 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2/2019 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento Dodatek č. 2/2019 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 2/2019 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento Dodatek č. 2/2019 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne 22-03-2019

V Praze dne 28-03-2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

AF-CITYPLAN s.r.o.

Podpis:  
Jméno:  
Funkce

Podpis  
Jméno:  
Funkce: