

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO


ze dne 21. 09. 2018 na realizaci stavby

**„SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon –
odstranění stávajících objektů v prostoru budoucí stavby“**
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a


2. Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24225
Se sídlem: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel
IČO: 25878778
DIČ: CZ25878778
Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 2018/05108/OI/DSM uzavřené dne 21. 9. 2018 na realizaci stavby pod názvem akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Šternberk – Interní pavilon – odstranění stávajících objektů v prostoru budoucí stavby“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o **úpravu termínu plnění** a některých souvisejících ustanovení.

Na základě žádosti uživatele stavby se smluvní strany dohodly, že stávající kantýna nebude bourána podle původně navrženého harmonogramu prací, tedy současně s objektem ředitelství, ale bude ponechána v dočasném provozu do doby dokončení prací na výstavbě pavilonu interny a teprve poté, budou zahájeny demoliční práce. Výstavba pavilonu interny bude předmětem samostatné smlouvy. Prostor objektu kantýny bude možné využít jako zařízení staveniště pro tuto připravovanou stavbu pavilonu interny.

Objednatel měl povinnost dle čl. 8 bodu 8. 1. 1. Obchodních podmínek předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem zahájení prací, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení Objednatele s předáním staveniště. Z důvodu nepřipravenosti objektu k demolici předal Objednatel Zhotoviteli staveniště až dne 18. 2. 2019. Vzhledem k této skutečnosti by se termín dokončení díla měl v souladu s ustanovením bodu 8. 1. 1. Obchodních podmínek prodloužit o počet dnů prodloužení Objednatele. Zhotovitel však netrvá na prodloužení termínu plnění dle shora uvedeného a podpisem tohoto dodatku stvrzuje, že je schopen dokončit demolici objektu ředitelství v termínu dále uvedeném.

ZMĚNA SMLOUVY

*Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě **doby provádění díla** uvedené v článku III. Smlouvy, a to následovně:*

III.

DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

2. Termín provedení demolice kantýny: **do 30 dnů od předání staveniště na demolici kantýny** (Předpokládané datum zahájení demoličních prací je cca od druhé poloviny roku 2020 nejpozději zahájení demoličních prací do 30. 10. 2021).
3. Objednatel je povinen písemně vyzvat Zhotovitele k zahájení prací na demolici kantýny nejpozději do 20 dnů před termínem dokončení díla stanoveného Objednatelem ve smlouvě o dílo na výstavbu pavilonu interny. Objednatel se dále zavazuje Zhotovitele informovat o uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude výstavba pavilonu interny a dále o předpokládaném termínu dokončení díla (stavby pavilonu interny).
4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré demoliční práce na objektu ředitelství nejpozději do 15. 4. 2019.

V návaznosti na rozdělení předmětu plnění Smlouvy na dvě etapy je nutné upravit některá na tuto změnu navazující ustanovení Smlouvy, a to doplněním odst. 5 a odst. 6 do čl. VII. Smlouvy.

VII.

JINÁ UJEDNÁNÍ

5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že posun termínu plnění a rozdělení předmětu plnění na dvě etapy, nebude mít vliv na nárůst ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy (zejména z důvodu nárůstu ostatních a vedlejších nákladů) a je schopen a připraven druhou část závazku ze Smlouvy (demolice kantýny) splnit za podmínek dohodnutých.
6. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají bod 8. 7. 1. Obchodních podmínek, a to takto:

8. 7. 1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla **vždy po skončení každé etapy**, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Veškeré náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 29. 3. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávající veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: - 8 -04- 2019

Za Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 8.4.2019

Za Zhotovitele



Václav Hrubý, Daniel Hruban
jednatelé společnosti