

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 017

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 017

Změna žaluzií

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

10. 10. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

10. 10. 2018 / 07. 12. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna žaluzií – rozdělení žaluzií š. 4680 na dvě samostatné žaluzie.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

V PD jsou navrženy žaluzie šířky 4680 mm s jedním motorem – 72 kusů, což je většina žaluzií v objektu. Dále je navrženo 13 kusů žaluzií šířky 3480 mm.

Žaluzie š. 4680 mm mají stabilitu ve větru 19km/hod = 5,277 m/s, žaluzie š. 3480 mm mají stabilitu ve větru 38 km/hod = 10,555 m/s.

Žaluzie jsou ovládané systémem měření a regulace (MaR) – čidlo se nastavuje na nejširší žaluzii, tedy 19 km/hod.

Pokud bude foukat silnější vítr, systém MaR žaluzie vytáhne, aby nedošlo k jejich poškození. Bude tak docházet k mnohem častějšímu vytažení žaluzií.

Navrženo je i ovládání. Většina žaluzií je přes dvě místnosti s jedním motorem a jedním ovládním, takže není možné zastínit každou místnost jinak.

Na základě návrhu dodavatele žaluzií, bylo objednateli navrženo provedení úpravy žaluzií pro zajištění větší stability a zároveň komfortu na jednotlivých pracovištích.

Žaluzie š. 4680 mm bude rozdělena na dva kusy (2 x 2350 mm), které budou mít větší stabilitu ve větru. Systém MaR bude nastaven na stabilitu ve větru 38km/hod. Navržena je i úprava naprogramování ovládní, pro možnost zastínit jednotlivé pracoviště.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

ČASOVÝ DOPAD:

CELKEM DOPAD DO CENY: 632 735,36 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: -

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 017
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ
 SCHVÁLENÍ: AMO DATUM: 12.12.18
 CONTRACTIS, s.r.o. [Redacted Signature]
PODPIS

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:
 SCHVÁLENÍ: DATUM: 12.12.18
 Dvořák & partneři, s.r.o. [Redacted Signature]
PODPIS

VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:
 SCHVÁLENÍ: AMO DATUM: 13.12.2018
 Atelier bod architekti s.r.o. [Redacted Signature]
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:
 Společnost pro novou radnici Praha 7
 GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s. [Redacted Signature]
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:
 ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR	[Redacted]	[Redacted]
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI	[Redacted]	[Redacted]
TDS	[Redacted]	[Redacted]
GENERÁLNÍ DODAVATEL	[Redacted]	[Redacted]
PROJEKTANT	[Redacted]	[Redacted]

Příloha č.1 ZL č. 017

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 017

Náklady spojené s úpravou žaluzií

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

žaluzie šířky 2 x 2350 mm

dva motory

stabilita ve větru 38 km/hod = 10,555 m/s.

K23.20 Fasády

	D	23.25	Venkovní žaluzie				
16a	K	Ž10	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
17a	K	Ž20	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
18a	K	Ž30	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
19a	K	Ž40	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
20a	K	Ž50	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
21a	K	Ž60	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	1,000	7 920,00	7 920,00
24a	K	Ž90	venkovní žaluzie vel.4680/1770mm - rozdělení	kus	58,000	7 920,00	459 360,00
26a	K	Ž110	Venkovní žaluzie vel.4680/2115mm - rozdělení	kus	8,000	7 920,00	63 360,00

570 240,00

			CELKEM ŽALUZIE				570 240,00
--	--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

K41.70 MaR / ASR (BMS)

			viz záložka 417_MaR				62 495,36
--	--	--	---------------------	--	--	--	-----------

			CELKEM MaR				62 495,36
--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------

			Celkem ZL 17				632 735,36
--	--	--	---------------------	--	--	--	-------------------

M

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek			Část 4 Kapitola K 41.70		Technická zařízení budov MaR / ASR (BMS)			
Pof. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	T41.71		Rozvaděče							
			Rozvaděče celkem					0,00	0,00	0,00
	T41.72		Kabely a instalační materiál							
			Kabely a instalační materiál celkem					0,00	0,00	0,00
	T41.73		Periferní přístroje + IRC							
			<u>IRC regulace v kancelářských patrech</u>							
80	41.73.1570		Zapojení elektrické rolety	ks	72		381,88	0,00	27 495,36	27 495,36
			Periferní přístroje + IRC - celkem					0,00	27 495,36	27 495,36
	T41.74		Řídicí systém							
98	41.74.1110		Naprogramování	set	1,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			Řídicí systém celkem					35 000,00	0,00	35 000,00
	T41.75		Vizualizace - velín MaR							
			Vizualizace - velín MaR celkem					0,00	0,00	0,00
			MaR / ASR (BMS) celkem					35 000,00	27 495,36	62 495,36