

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 024

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **024**

Dispoziční změny

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM): **GD – Společnost pro novou radnici Praha 7**
 DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: **04. 09. 2018**
 PŘÍJEMCE: **Městská část Praha 7**
 Zástupce objednatele na základě plné moci,
 ZASLÁNO DNE: **26. 01. 2019 / 11. 02. 2019 / 11. 03. 2019**

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Objednatel zadal zhotoviteli změnu závazku v souvislosti s dispozičními změnami

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle předané revize projektové dokumentace pro provádění stavby ze dne 4. 9. 2018 s názvem „Nová radnice pro Prahu 7“ zpracované generálním projektantem Ateliér bod architekti s.r.o. (Úprava dispozic a prvků v interiéru - zpracované architektonickou kanceláří Deltaplan spol. s r.o. dne 14. 06. 2018 v části ASŘ, a 15. 06. 2019 v částech Silnoproud, Slaboproud, EPS, MaR a Audio video zařízení, a dále v části VZT předané dne 09. 10. 2018) a následných úprav (Změny prvků - zpracované 26. 10. 2018 v části ASŘ), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, objednatel požaduje provést dispoziční změny v jednotlivých podlažích.

Generální dodavatel ocenil tento předložený výkaz výměr viz Příloha č. 1 – Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: **Změna vyvolaná požadavkem objednatele.**

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 1 379 001,38 Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: -543 741,76 Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 835 259,62 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

HE

Vliv na harmonogram výstavby: -

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: -

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 024

Klient: **Městská část Praha 7**

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *AMO*

DATUM: *12.2.19*

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *AMo*

DATUM: *12.3.19*

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *Mo*

DATUM: *12.3.19*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *12.2.2019*

GEOSAN GROUP a. s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NRP7-ARS

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

KSO:

Místo: Praha 7

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	835 259,62
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK**

CC-CZ:

Datum: listopad 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

835 259,62

Výše daně

175 404,52

0,00

1 010 664,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NRP7-ARS
Nová radnice pro Prahu 7
Stavba: Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková
Místo: Praha 7 Datum:
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

Stavebně-architektonická část

- K22.10 Sádkartonové konstrukce
- K22.20 Podhledy
- K21.50 Zděné konstrukce
- K22.30 Vnitřní povrchy stěn a stropů
- K22.50 Dveře, vrata
- K22.70 Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna
- K22.90 Zámečnické konstrukce a práce

Technická zařízení budov

- R08 K41.60 Vzduchotechnika a chladivové systémy
- R08 K41.70 MaR / ASR (BMS)
- R08 K41.80 Elektrotechnika - silnoproudá zařízení
- R08 K42.00 Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS
- R08 K42.10 Elektrotechnika - slaboproudá zařízení
- R08 K42.30 AV technika

Vedlejší náklady

- K11.10 Vedlejší náklady

XI.18

	Přípočty	Odpočty	
Cena bez DPH [CZK]			Typ
835 259,62	1 379 001,38	-543 741,76	
62 231,91	62 231,91	0,00	
4 581,71	4 581,71	0,00	
-78,26	0,00	-78,26	
17 131,05	17 131,05	0,00	
166 902,40	205 523,00	-38 620,60	
-182 481,00	0,00	-182 481,00	
15 404,35	15 404,35	0,00	
41 669,63	83 724,91	-42 055,28	
48 259,29	48 259,29	0,00	
182 140,10	460 585,28	-278 445,18	
199,23	2 260,67	-2 061,44	
359 494,79	359 494,79	0,00	
101 264,42	101 264,42	0,00	
18 540,00	18 540,00	0,00	

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: **K22.10 - Sádrokartonové konstrukce**

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								62 231,91

D **PSV Práce a dodávky PSV** **62 231,91**

D 22.11 **Sádrokartonové svislé konstrukce** **58 955,82**

D 22.12 **Sádrokartonové podhledy** **673,93**

Přesun hmot **2 602,16**

D 22.11 **Sádrokartonové svislé konstrukce** **58 955,82**

2	K	7631113-R	SDK příčka tl 90 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5, 1xA 15,0 +mezera+1xA12,5 EI 60 Rw 50 dB (kanceláře/chodba) -Viz V.P.-bod 15	m2	12,94	1 065,48	13 784,06	CS ÚRS 2017 01
	WV		"SDK příčka tl 90 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5, 1xA 15,0 +mezera+1xA12,5 EI 60 Rw 50 dB (kanceláře/chodba) -Viz V.P.-bod 15					
	WV	revize 082018	2.NP R2.7 =-0,8*2,1	m2	-1,68			
	WV	R2.8	007/03=3,3*0,6 010/66 =2,59*0,6 =-3,3*0,6+2,59*0,6	m2	-3,53			
		R3.2	3,05*(1,74+0,9)-0,8*2,1-018/02=5,29*0,6+014/09=2,6*0,6-015/08=1,9*0,6+017/05=1,8*0,6	m2	4,70			
		R4.13	0,92*2,16-0,8*2,1	m2	0,31			
		R4.14	3,3*0,6-2,59*0,6	m2	0,43			
		R5.11	3,3*0,6-2,59*0,6	m2	0,43			
		R5.13+14	(2,1*0,8-0,8*2,1+1,9*0,6-1,8*0,06)*2	m2	2,06			
		R6.16+17	(3,3*0,6-2,59*0,6)*2	m2	0,85			
		R6.19	1,9*0,6-1,8*0,6	m2	0,06			
		R7.1+7.3	(0,8*2,1+3,3*0,6)*2	m2	7,32			
		R7.8	0,8*2,1-0,8*2,1-1,8*0,6+1,9*0,6	m2	0,06			
		R7.10+11	(3,3*0,6-2,59*0,6)*2	m2	0,85			
		R8.2	3,05*(0,9+0,125+1,55)-1,55*2,28-0,8*2,1-2,59*0,6	m2	1,09			
3	K	7631114-R2	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB (mezi kancelářemi)	m2	9,20	1 032,58	9 495,86	CS ÚRS 2017 01
	WV		"SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB (mezi kancelářemi) -Viz V.P.-bod 15					
	WV	revize 082018	R3.9 (4,66-0,565)*3,05-0,7*2,1-3,3*0,6	m2	9,04			
		R4.3	m.4.21/4.20" (4,095+0,325+0,35)*2,25-0,70*2,10 / "m.4.20/4.19" 4,21*2,25-	m2	-17,27			
		R4.3	nadsvětlik 3,3*0,6*2	m2	3,96			
		R4.5	(3,3+0,8)*3,05-(0,87*2,1)-(3,3*0,6)	m2	8,70			
		R4.7	((5,88-0,46)*3,05-0,70*2,10-4,51*0,6)*-1	m2	-12,36			
		R4.8	3,05*(4,51+0,8)-0,7*2,1-4,51*0,6	m2	12,02			

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková
 Objekt: K22.10 - Sádrokartonové konstrukce

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			R4.10 0,92*2,16+4,51*0,6-(1,9+2,6)*0,6	m2	1,99			
			R4.11 0,92*2,16+1,9*0,6-1,8*0,6	m2	2,05			
			R5.1 -0,7*2,1+4,4*0,6-3,3*0,6	m2	-0,81			
			R5.3 (4,095*3,05-70*2,1-3,3*0,6)*-1	m2	-9,04			
			R5.4 3,05*4,095-0,7*2,1-3,3*0,6	m2	9,04			
			R6.4 5,31*3,05-0,7*2,1-4,51*0,6	m2	12,02			
			R6.12 0,8*2,16+1,9*0,6-1,8*0,6	m2	1,79			
			R6.15 0,8*2,1-0,8*2,1	m2	0,00			
			R6.19 0	m2	0,00			
			R6.20 0,8*2,1-0,8*2,1	m2	0,00			
			R7.1+7.3 -(4,44-0,33+0,3*2)*2,28*2	m2	-21,48			
			R7.3 JEN 7.16 -(4,44-0,33)*2,28-0,7*2,1	m2	-10,84			
			R7.6 0,8*2,1	m2	1,68			
			R7.7 0,8*2,1	m2	1,68			
			R8.7 (5,775-0,465)*3,05-0,7*2,1-4,51*0,6	m2	12,02			
			R8.8 0	m2	0,00			
			REZERVA NEPŘESNOST RUČNÍHO MĚŘENÍ	m2	5,00			
			Mezisoučet Revize 08+10/2018	m2	9,20			
4	K	7631114-R3	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB (kancelář/chodba)	m2	28,13	1 032,58	29 048,95	CS ÚRS 2017 01
		revize 10/2018	1.pp změna rozměru (výšky) dveří D005/01-03+D004/01-02 +D008/01					
		1.pp	0,8*3*2,1+0,9*2*2,55+1*2,55-(0,8*2,16*3+0,9*2,7*2+1*2,7)	m2	-0,56			
		1.np	změna výšky křídla=odstraněn nadsvětлік = plocha stejná	m2	0,00			
		revize 082018	R2.6 +0,8*3,05	m2	2,44			
		D23/11 820/2760	R2.2 -0,82*2,76+0,7*2,1	m2	-0,74			
			R1.1 -0,7*2,16+0,8*2,48		0,47			
			R1.2 -0,07*2,16+0,8*2,48		0,47			
			R3.1 D23/24=+0,82*2,76 D	m2	2,26			
		podhled 0,565*1,73	R3.2 (2,16+0,12)*(1,74+0,57)	m2	5,27			
			R3.4 0,82*2,76	m2	2,26			
			R3.5 0,82*2,76	m2	2,26			
			R3.7 0,82*2,76-0,7*2,1	m2	0,79			
			R3.8 -D23/93=0,7*2,1 -O11/02=4,51*0,6 +D24/106=0,8*2,1 +O14/10=2,6*0,6 -O15/09=1,9*0,6 +O17/06=1,8*0,6	m2	-1,00			
			R4.1 D 23/44 = 0,82*2,76	m2	2,26			
			R4.9 0,92*2,16-0,7*2,1+0,82*2,76	m2	2,78			
			R5.6 0,82*2,76-0,7*2,1	m2	0,79			

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: **K22.10 - Sádrokartonové konstrukce**

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			R5.9 0,7*2,10	m2	1,47			
			R5.11+12 -0,02*2,7*2	m2	-0,11			
			R6.14 0,7*2,1-0,7*2,1	m2	0,00			
		podhled 0,465*0,02	R6.16+17 -2,28*(1,57-1,55)*2	m2	-0,09			
			R7.4 0,8*2,1-0,7*2,1	m2	0,21			
			R8.2 2,28*(0,59+1,55)	m2	4,88			
			REZERVA NEPŘESNOST RUČNÍHO MĚŘENÍ	m2	2,00			
			Mezisoučet Revize 08+10/2018	m2	28,13			
5	K	7631114-R4	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	6,72	986,55	6 626,95	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - Viz V.P.-bod 15					
		revize 082018	R4.12 -0,7*2,1	m2	0,00			
			R2.5 -1,5*3,05	m2	-4,58			
			R4.13 0,82*2,76-0,92*2,16	m2	0,28			
			R5.8 3,05*5,3-1,9*2,95	m2	10,56			
			R5.10 -0,7*2,1	m2	0,00			
			R8.9 0,845*(2,7-2,16)	m2	0,46			
D		22.12	Sádrokartonové podhledy				673,93	
14	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,06	637,97	673,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		"SDK podhled - který tvoří horní zakrytí skříní mezi chodbou a kanceláří desky 2xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD "					
		podhled	R3.2 0,565*1,738	m2	0,98			
		podhled	R6.16+17 0,465*0,02*2	m2	0,02			
		podhled	R5.11+12 0,465*0,02*2	m2	0,02			
		podhled	R6.16+17 0,465*0,02*2	m2	0,02			
		podhled	R7.10 0,465*0,02*2	m2	0,02			
16	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,51	1 724,48	2 602,16	CS ÚRS 2017 01

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.pp 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.20 - Podhledy

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 581,71
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 581,71	
D	22.21		Hliníkový mřížkový podhled				4 581,71	
1	K	76758452-R	D+M hliníkový mřížkový podhled tl.40mm	m2	2,777	1 649,58	4 581,54	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Hliníkový mřížkový podhled tl.40mm					
	VV		"Stropní podhled vyrobený z předbarvených hliníkových pásů o síle 0,4/0,5 mm. Kazety o rozměru 600 x 600/ 600 x 1200 mm					
		revize 08+10/2018	6np R6.4+R6.16+17 0,125*(5,31+0,465*2)	m2	0,78			
		8np R8.7+R8.8	0,125*(5,31-5,31)	m2	0,00			
		7np R7.1+R7.3+R7.10	0,125*(3,19*2+0,725*2+0,328*24,438-0,328)+0,038*0,465*2	m2	1,98			
		5np R5.3+R5.4+R5.8+11	0,125*(4,1-4,1)-0,1*5,3+(1,57-1,55)*0,465*2	m2	-0,51			
		4np R4.3+R4.5+7+8	0,125*(4,21-4,21+4,51+0,8-4,51-0,8)	m2	0,00			
		3np R3.9	0,125*(4,66-0,39)	m2	0,53			
			součet revize 082018		2,78			
2	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,00014	1 214,00	0,17	CS ÚRS 2017 01
	VV							

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: **Nová radnice pro Prahu 7**
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: **K22.10 - Sádrokartonové konstrukce**

Místo: **Praha 7**

Datum: **01.11.2018**

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-78,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-78,26	
19	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-0,130	527,36	-68,56	CS ÚRS 2017 01
	W		*Přízdívka POROTHERM P+D tl 80 mm (na výkr.100mm) pevnosti P 10 na MVC 5 -Viz V.P.-bod* 15					
	W		*1.PP R0.1 =1*1,97-1-2,1	m2	-0,13			
D	998		Přesun hmot				-9,70	-9,70
50	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	-0,012	808,62	-9,70	

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: **K22.30 - Vnitřní povrchy stěn a stropů**

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 131,05	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					17 131,05	
	22.31	Omyvatelný nátěr stěn					4 836,69	
	22.34	Betonové stěrky					12 294,36	

22.31 Omyvatelný nátěr stěn

16	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,022	12,94	1 488,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Malba na SDK stěny					
	VV		"_2x nátěr např.PRIMALEX PLUS, odstín určí architekt-Viz V.P.-bod 15					
		Revize 08+10/2018	K22.1 SDK pol.2 2X	m2	25,87			
			pol.3 2x	m2	18,39			
			pol.4 2x	m2	56,26			
			pol.5 2x	m2	13,43			
			pol.5 podhled	m2	1,06			
19	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,022	29,11	3 348,30	CS ÚRS 2017 01

22.34 Betonové stěrky

10	K	6114714-R1	Úprava - stěrka imitace betonu - úprava povrchu betonových sloupů a stěn	m2	5,812	2 115,34	12 294,36	CS ÚRS 2017 01
			WC v 1NP (muži, ženy, bezbariérové), stěrka na zdech bude vytažena o 10 cm výše, kvůli zvýšení podhledu. Jde o cementovou stěrku (referenční produkt Pandomo).					
		mč 105-107	(1,82+3,4+0,92+1,73+1,78*3+1,65)*2*0,1	m2	2,972			
		mč 112,112a.112b	(1,17*3+0,9+1,5+1,19)*2*0,2	m2	2,84			

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							166 902,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				166 902,40	
	22.52		Ocelové dveře K1, zárubeň Z1				-38 620,60	
	22.54		Dřevěné dveře K3, zárubeň Z3				205 523,00	
D	22.52		Ocelové dveře K1, zárubeň Z1				-38 620,60	
51	K	D0318	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - včetně zarážky dveří	kus	-1,000	14 731,00	-14 731,00	
51a	R3.10	D0318	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
55	K	D0323	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - včetně zarážky dveří	kus	-1,000	15 054,00	-15 054,00	
55a	R4.12	D0323	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
59	K	D0327	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - včetně zarážky dveří	kus	-1,000	15 054,00	-15 054,00	
59a	R5.10	D0327	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
96	K	D0333	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - včetně zarážky dveří	kus	1,000	15 054,00	15 054,00	
82	R2.1	D0341	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
83	R3.7	D0342	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
84	R4.9	D0343	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
85	R5.6	D0344	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
86	R6.14	D0345	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
87	R7.4	D0346	Ocelové dveře vel.700/2100mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	39 818,00	39 818,00	
90 ZL14	K	D0403	Ocelové dveře vel.900/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm) , vč.zárubně - plný nadsvětlik - včetně zarážky dveří	kus	-1,000	24 682,80	-24 682,80	
			dveře označeny jako D0403 v ZL č.14					
88	RO.1	D0401	Ocelové dveře vel.900/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2550mm) , vč.zárubně - plný nadsvětlik - včetně zarážky dveří	kus	1,000	23 598,00	23 598,00	
			dveře zpátky označeny jako D0401 viz TAB dveří rev NRP_3_110_A1_X01C-181101_tabulka_dvere					
92 ZL14	K	D0404	Ocelové dveře vel.900/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2700mm) , vč.zárubně - plný nadsvětlik - včetně zarážky dveří.	kus	-1,000	24 682,80	-24 682,80	
			dveře označeny jako D0404 v ZL č.14					
89	RO.1	D0402	Ocelové dveře vel.900/2100mm (sklad.rozměr otvor 1000/2550mm) , vč.zárubně - plný nadsvětlik - včetně zarážky dveří	kus	1,000	23 598,00	23 598,00	
			dveře zpátky označeny jako D0402 viz TAB dveří rev NRP_3_110_A1_X01C-181101_tabulka_dvere					
69	K	D0527 - odpočet	Ocelové dveře vel.800/2160mm vč.zárubně	kus	-1,000	31 728,00	-31 728,00	
69a	R2.7	D0527	Ocelové dveře vel.800/2160mm vč.zárubně - <u>Bezpečnostní, třída BT2</u>	kus	1,000	50 428,00	50 428,00	
13	K	D0801	Protipožární dveře vel.1000/2100mm (sklad.otvor stěna 1200/2700mm) EI 30 DP3+C +S - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení	kus	-1,000	55 868,00	-55 868,00	
13a	RO.1	D0801	Protipožární dveře vel.1000/2100mm (sklad.otvor stěna 1200/2550mm) EI 30 DP3+C +S - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení	kus	1,000	53 410,00	53 410,00	

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	D0901	Protipožární dveře vel.900/1970mm (skad.otvor stěna 1040/2170mm) EI 30 DP3+C +S vč.zárubně - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení	kus	-1,000	33 253,00	-33 253,00	
14a	R0.1	D0901	Protipožární dveře vel.900/2100mm (skad.otvor stěna 1040/2170mm) EI 30 DP3+C +S vč.zárubně - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení	kus	1,000	36 126,00	36 126,00	
90	R8.9	D1308	Protipožární dveře vel.845/2090mm (skad.otvor stěna 990/2160mm) EI 30 DP3+C +S vč.zárubně - podlahový dveřní zavírač v protipožárním provedení	kus	1,000	71 221,00	71 221,00	
30	K	D1701	Ocelové dveře vel.850/2100mm (skladebný rozměr otvor 990/2480mm), EI 45 DP2+C+S vč.zárubně - plechový kryt ke stropu nebo plný nadsvětlík	kus	-1,000	33 364,00	-33 364,00	
30a	R1.3	D1701	Ocelové dveře vel.850/2410mm (skladebný rozměr otvor 990/2480mm), EI 45 DP2+C+S vč.zárubně - plechový kryt ke stropu nebo plný nadsvětlík	kus	1,000	45 552,00	45 552,00	
35	K	D1805	Ocelové dveře vel.845/2100mm (skladebný rozměr otvor 960/2700mm), EI 45 DP2+C+S vč.zárubně - plný nadsvětlík.	kus	-1,000	55 755,00	-55 755,00	
35a	R8.9	D1805	Ocelové dveře vel.845/2100mm (skladebný rozměr otvor 960/2160mm), EI 45 DP2+C+S vč.zárubně - plný nadsvětlík.	kus	-1,000	50 025,00	-50 025,00	
72	K	D23	D2301,D2393: ocelové dveře vel.700/2100mm (skladebný rozměr 820/2700mm), vč.zárubně	kus	-24,000	19 998,00	-479 952,00	
	R 3.1		D2324				-1,000	
	R 6.15		D2373				-1,000	
	R2.6		D2304	kus			-1,000	
	R2.2		D2344	kus			-1,000	
	R3.7		D2342	kus			-1,000	
	R3.4		D2347	kus			-1,000	
	R3.11		D2319 - změna orientace dveří					
	R3.1		D2324	kus			-1,000	
	R3.5		D2326	kus			-1,000	
	R4.9		D2330	kus			-1,000	
	R4.7		D2333	kus			-1,000	
	R4.3		D2337	kus			-1,000	
	R4.3		D2338	kus			-1,000	
	R4.1		D2344	kus			-1,000	
	R5.6		D2345	kus			-1,000	
	R5.3		D2353	kus			-1,000	
	R5.9		D2360	kus			-1,000	
	R6.14		D2364	kus			-1,000	
	R6.13		D2367 - změna orientace dveří					
	R6.4		D2376	kus			-1,000	
	R7.4		D2377	kus			-1,000	
	R7.3		D2381	kus			-1,000	
	R7.3		D2382	kus			-1,000	
	R7.1		D2385	kus			-1,000	
	R8.8		D2387	kus			-1,000	
	R3.8		D2393	kus			-1,000	

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	D23	D2394-D23100: ocelové dveře vel.700/2100mm (skladebný rozměr 820/2760mm), vč.zárubně	kus	7,000	20 442,00	143 094,00	
		R3.9	D2394	kus	1,000			
		R4.5	D2395	kus	1,000			
		R4.8	D2396	kus	1,000			
		R5.1	D2397	kus	1,000			
		R5.4	D2398	kus	1,000			
		R7.8	D2399	kus	1,000			
		R8.7	D23100	kus	1,000			
92	K	D23	D2334, D2373, D23101-103 ocelové dveře vel.800/2100mm (skladebný rozměr 920/2760mm), vč.zárubně	kus	5,000	22 736,00	113 680,00	
		R4.13	D2334	kus	1,000			
		R6.15	D2373	kus	1,000			
		R5.13	D23101	kus	1,000			
		R5.14	D23102	kus	1,000			
		R5.20	D23103	kus	1,000			
73	K	D24	DD2402-D2414,D2416-D2431,D2433-D2450,D2452-D2479,D2481-D24104: ocelové dveře vel.800/2100mm (skladebný rozměr 920/2180mm),vč.zárubně	kus	-9,000	23 099,00	-207 891,00	
		R4.11	D2420	kus	-1,000			
		R4.10	D2426	kus	-1,000			
		R5.14	D2437	kus	-1,000			
		R5.13	D2444	kus	-1,000			
		R6.20	D2456	kus	-1,000			
		R6.12	D2462	kus	-1,000			
		R7.8	D2474	kus	-1,000			
		R7.6	D2472	kus	-1,000			
		R7.7	D2477	kus	-1,000			
		R8.5	D2484 - změna orientace dveří	kus				
		R8.6	D2485 - změna orientace dveří	kus				
93	K	D24	D24105-D24109: ocelové dveře vel.800/2100mm (skladebný rozměr 920/2180mm),vč.zárubně	kus	3,000	23 099,00	69 297,00	
		R3.2	D24105	kus	1,000			
		R3.8	D24106	kus	1,000			
		R8.2	D24109	kus	1,000			
	D	22.54	Dřevěné dveře K3, zárubeň Z3				205 523,00	
			- K3: Dřevěné křídlo pro skryté zárubně, masivní rám s lehčenou dřevotřískou a MDF záklopem 5mm z obou stran, celé křídlo je vyztužené rektifikační výztuhou se třemi panty - Z3 skrytá zárubeň z hliníkové slitiny, 3D panty umožňující otvírání ven i dovnitř Povrchová úprava - práškové lakování (komaxit) RAL					

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.50 - Dveře, vrata

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	D05a	D0501- D0503,D0506,D0511,D0513,D0514,D0517,D0519,G0522,DO526,DO527: Dřevěné dveře vel.800/2160mm včetně zárubně	kus	-8,000	21 347,00	-170 776,00	
	R 0.1		D0501		-1			
	R 0.1		D0502		-1			
	R 0.1		D0503		-1			
	R 1.3		D0504		-1			
	R 1.3		D0506		-1			
	R 1.3		D0506		-1			
			odečet dveře D0526+D0527 - dveře jsou ocelové viz projekt a ve smluvním rozpočtu jako pol. 67 a 69		-2			
75a	K	D05a	D0501, D0502, D0503: Dřevěné dveře vel.800/2100mm včetně zárubně	kus	3,000	21 347,00	64 041,00	
	R 0.1		D0501		1			
	R 0.1		D0502		1			
	R 0.1		D0503		1			
75b	K	D05a	D0504, D0505, D0506: Dřevěné dveře vel.800/2480mm včetně zárubně, podlahový samozavírač	kus	3,000	48 875,00	146 625,00	
	R 1.3		D0504		1			
	R 1.3		D0505		1			
	R 1.3		D0528		1			
75c	K	D05a	D0504, D0505, D0506: Dřevěné dveře vel.800/2480mm včetně zárubně	kus	2,000	40 480,00	80 960,00	
	R 1.3		D0506		1			
	R 1.3		D0529		1			
76	K	D05b	D0503,D0504,D0507-DO510,D512,D0515,D0516,D0518,DO520,DO521,DO523,DO524: Dřevěné dveře vel.800/2160mm včetně zárubně	kus	-12,000	21 347,00	-256 164,00	
76a	K	D05b	D0503,D0504,D0507-DO510,D512,D0515,D0516,D0518,DO520,DO521,DO523,DO524: Dřevěné dveře vel.800/2160mm včetně zárubně, podlahový samozavírač	kus	12,000	29 742,00	356 904,00	
7 ZL4	K	D05c	D0528: Dřevěné dveře vel.800/2160mm včetně zárubně (1 ks) (v etapě 2 jiné dveře nejsou - protože byly ve Smluvním rozpočtu pol.D05 (z tabulek stavařů) rozdělila jsem na dvě položky D05a a D05b, nyní bude lépe pro E2 tuto položku označit D05c) "D.0528: vel.800/2160: z m.č.1.10 do m.č.1.02" 1	kus	-1,000	21 347,00	-21 347,00	
	R 1.3		odečet dveří ze ZL č. 4 (D0528 dříve D1602)					
8 ZL4	K	D1602	DO1601,DO1603,DO1605-DO1608: Dřevěné dveřev el.700/2160mm včetně zárubně - podlahový samozavírač	kus	1,000	45 390,00	45 390,00	
			přípočet dveře D 16/02 z m.č. 9.04 do m.č. 9.02 - ve ZL č4 bylo mylně odečteno, mylně dveře označeny jako D 16/02					
80	K	D16a	DO1602,DO1604,DO1609,DO1610: Dřevěné dveřev el.700/2160mm včetně zárubně	kus	-1,000	20 377,00	-20 377,00	
			D1640					
79	K	D16	DO1601,DO1603,DO1605-DO1608: Dřevěné dveřev el.700/2160mm včetně zárubně - podlahový samozavírač	kus	-1,000	45 390,00	-45 390,00	
			D1601					
80b	R7.5	D1610	DO1610: Dřevěné dveřev el.700/2160mm včetně zárubně - <u>bezpečnostní (pouze bezpečnostní kování BT2)</u>	kus	1,000	25 657,00	25 657,00	

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: **Nová radnice pro Prahu 7**
Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: **K22.70 - Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna**

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-182 481,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-182 481,00	
D	22.71		Vnitřní skleněné stěny				-55 428,00	
D	22.72		Prosklené nadsvětlíky				-127 053,00	
D	22.71		Vnitřní skleněné stěny <i>základní konstrukční řešení - viz specifikace NRP_3_11U_A1_DU1-1/0411- Sklenářské_interier</i>				-55 428,00	
8a	K	G802	Prosklená stěna vel.4900/2950mm revize 082018 R5.8	kus	1,000	121 982,00	121 982,00	
3	K	G301	Prosklená stěna vel.2640/2160mm s dveřmi 800/2100mm revize 082018 R3.2	kus	-1,000	79 925,00	-79 925,00	
11	K	G1201	Prosklená stěna vel.2520/2760mm s dveřmi 800/2100mm revize 082018 R8.2	kus	-1,000	97 485,00	-97 485,00	
D	22.72		Prosklené nadsvětlíky				-127 053,00	
14	K	007	00701-00739: skleněný nadsvětlík vel.3300/600mm	kus	-14,000	18 810,00	-263 340,00	
		R2.8	00703	kus	-1,000			
		R4.14	00711	kus	-1,000			
		R4.3	00712	kus	-1,000			
		R4.3	00713	kus	-1,000			
		R5.12	00716	kus	-1,000			
		R5.3	00718	kus	-1,000			
		R5.11	00722	kus	-1,000			
		R6.17	00723	kus	-1,000			
		R6.16	00730	kus	-1,000			
		R7.11	00731	kus	-1,000			
		R7.1	00732	kus	-1,000			
		R7.3	00735	kus	-1,000			
		R7.3	00736	kus	-1,000			
		R7.10	00737	kus	-1,000			

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7

Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková

Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.70 - Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14a	K	O07	O0740-00743: skleněný nadsvětlík vel.3300/600mm	kus	4,000	18 810,00	75 240,00	
		R3.9	O0740	kus	1,000			
		R4.5	O0741	kus	1,000			
		R5.1	O0742	kus	1,000			
		R5.4	O0743	kus	1,000			
17a	K	O10	O1066-1073 : skleněný nadsvětlík vel.2590/600mm	kus	8,000	14 763,00	118 104,00	
		R4.14	O1066	kus	1,000			
		R5.11	O1067	kus	1,000			
		R5.12	O1068	kus	1,000			
		R6.16	O1069	kus	1,000			
		R6.17	O1070	kus	1,000			
		R7.10	O1071	kus	1,000			
		R7.11	O1072	kus	1,000			
		R8.2	O1073	kus	1,000			
18	K	O11	O1101-01143: skleněný nadsvětlík vel.4510/600mm	kus	-4,000	25 707,00	-102 828,00	
		R3.8	O1102	kus	-1,000			
		R4.7	O1117	kus	-1,000			
		R6.4	O1129	kus	-1,000			
		R8.8	O1143	kus	-1,000			
18a	K	O11	O1144-01146: skleněný nadsvětlík vel.4510/600mm	kus	2,000	25 707,00	51 414,00	
		R4.8	O1144	kus	1,000			
		R8.7	O1146	kus	1,000			
20	K	O13	O1301: skleněný nadsvětlík vel.4100/600mm	kus	-1,000	23 370,00	-23 370,00	
		R5.1	O1301	kus	-1,000			
21a	K	O14	O1409-01410: skleněný nadsvětlík vel.2600/600mm	kus	2,000	14 820,00	29 640,00	
		R3.2	O1409	kus	1,000			
		R3.8	O1410	kus	1,000			

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba: Nová radnice pro Prahu 7
 Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková
 Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková

Objekt: K22.70 - Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna

Místo: Praha 7

Datum: 01.11.2018

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	O15	O1501-O1507: skleněný nadsvětlík vel.1900/600mm	kus	-5,000	10 830,00	-54 150,00	
		R4.11	O1502	kus	-1,000			
		R5.13	O1503	kus	-1,000			
		R5.14	O1504	kus	-1,000			
		R6.12	O1505	kus	-1,000			
		R6.19	O1506	kus	-1,000			
22a	K	O15	O1510: skleněný nadsvětlík vel.1900/600mm	kus	1,000	10 830,00	10 830,00	
		R7.3	O1510	kus	1,000			
24	K	O17	O1701: skleněný nadsvětlík vel.1800/600mm	kus	-1,000	10 260,00	-10 260,00	
		R7.3	O1701	kus	-1,000			
24a	K	O17	O1702-O1708: skleněný nadsvětlík vel.1800/600mm	kus	7,000	10 260,00	71 820,00	
		R4.11	O1702	kus	1,000			
		R6.12	O1703	kus	1,000			
		R6.19	O1704	kus	1,000			
		R3.2	O1705	kus	1,000			
		R3.3	O1706	kus	1,000			
		R5.13	O1707	kus	1,000			
		R5.14	O1708	kus	1,000			
25	K	O18	O1802: skleněný nadsvětlík vel.5290/600mm	kus	-1,000	30 153,00	-30 153,00	
		R3.2	O1802	kus	-1,000			

SOUPIS PRACÍ - změnový listStavba: **Nová radnice pro Prahu 7***Změna dispozic 1.pp-8.np 14/6 Bc.Karolína Urbánková**Změna dveří 26/10 Bc.Karolína Urbánková*Objekt: **K22.90 - Zámečnické výrobky a práce**Místo: **Praha 7**Datum: **01.11.2018**

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	počet	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 404,35	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 404,35	
D	22.90						15 404,35	
33a	K	Z39	Oplechování příček včetně uchyvacího profilu k rámu okna a parapetu Celkem 2x4,5 M2	m2	9,000	1 681,00	15 129,00	
38	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	1,820		275,35	CS ÚRS 2017 01

Stavba		Nová radnice Praha 7 Rekapitulace nákladů		Část 4 Kapitola K 41.60		Technická zařízení budov Vzduchotechnika a příprava pro chlazení			
Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	K41.60	Vzduchotechnika a chladivové systémy							
T41.74		CHL.03 - chlazení zasedacích místností				41 670			41 669,63
	K41.60	Vzduchotechnika a chladivové systémy celkem							41 669,63
T41.74		CHL.03 - chlazení zasedacích místností							
41.62.0030		Protipožární klapka; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce; rozměr 400x100	ks	2,00	6 965,33	696,77	13 930,66	1 393,54	15 324,20
41.62.0040		Protipožární klapka; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce; rozměr 400x150	ks	-1,00	7 112,14	710,75	-7 112,14	-710,75	-7 822,89
41.62.0050		Protipožární klapka; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce; rozměr 500x100	ks	-1,00	7 148,25	714,24	-7 148,25	-714,24	-7 862,49
41.62.0080		Regulátor průtoku vzduchu variabilní; průtok a hlukové parametry viz tabulka regulátorů; pro přiváděný nebo odváděný vzduch; elektronická regulace 0-10V; vysoká přesnost regulace; libovolná poloha zabudování; rozsah diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa; bezúdržbová mechanika; včetně tlumiče hluku délky 1500mm; rozměr 200x100	ks	4,00	9 853,75	1 478,59	39 415,00	5 914,36	45 329,36
41.62.0090		Regulátor průtoku vzduchu variabilní; průtok a hlukové parametry viz tabulka regulátorů; pro přiváděný nebo odváděný vzduch; elektronická regulace 0-10V; vysoká přesnost regulace; libovolná poloha zabudování; rozsah diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa; bezúdržbová mechanika; včetně tlumiče hluku délky 1500mm; rozměr 400x100	ks	-2,00	11 465,18	1 719,77	-22 930,36	-3 439,54	-26 369,90
41.62.0170		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507)	m2	3,00	394,99	229,54	1 184,97	688,62	1 873,59
41.62.0180		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; polypropylén; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) - potrubí v kanálu v podlaze 1.PP	m2	4,00	1 663,85	964,75	6 655,40	3 859,00	10 514,40
41.62.0190		Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou fólií, $\lambda=0,043$ při 50°C, nescapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm; dle potřeby v parotěsném provedení	m2	8,00	327,41	0,00	2 619,28	0,00	2 619,28
41.74.0070		Kabelový dálkový ovladač (CZ).	ks	1,00	8 064,08	0,00	8 064,08	0,00	8 064,08
T41.74		CHL.03 - chlazení zasedacích místností - celkem					8 064,08	0,00	41 669,63

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek		Část 4 Kapitola K 41.70 Technická zařízení budov MaR / ASR (BMS)					
Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
T41.72		Kabely a instalační materiál							11 032,59
T41.73		IRC regulace v kancelářských patrech							37 226,70
	K41.70	MaR / ASR (BMS)							48 259,29

T41.72		Kabely a instalační materiál							
41.72.1010		JYTY 2x1	m	60,00	14,00	28,00	840,00	1 680,00	2 520,00
41.72.1020		JYTY 4x1	m	53,00	17,83	28,00	944,99	1 484,00	2 428,99
41.72.1050		CYKY 3Jx1,5	m	40,00	19,09	28,00	763,60	1 120,00	1 883,60
41.72.1110		J-Y(S)Y 2x2x0,8	m	100,00	14,00	28,00	1 400,00	2 800,00	4 200,00
		Kabely a instalační materiál celkem					3 948,59	7 084,00	11 032,59
		IRC regulace v kancelářských patrech							
41.73.1490		Odloučený IO-Modul 24 V AC, 4xUI, 2xAI Ni1000, 3xAO, 3-relé, 3 triaky	ks	1,00	3 750,00	0,00			0,00
41.73.1490a		Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 9 I/O, 230V	ks	1,00	2 450,62	381,88	2 450,62	381,88	2 832,50
41.73.1490b		Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP, 18 I/O, 24V	ks	1,00	3 023,99	381,88	3 023,99	381,88	3 405,87
41.73.1500		Trafo 24V, 60W	ks	1,00	280,04	0,00			0,00
41.73.1510		Zdroj 230V/24V, 15W	ks	1,00	190,93	0,00			0,00
41.73.1520		Skříňka el. instalační plastová pro IO modul a příslušenství	ks	1,00	3 182,29	0,00			0,00
41.73.1520a		Skříňka el. instalační plastová pro IRC a příslušenství	ks	2,00	3 263,29	381,88	6 526,58	763,76	7 290,34
41.73.1530		Čidlo orosení s kontaktním výstupem a převodníkem, ext. čidlo	ks	1,00	2 244,15	381,88	2 244,15	381,88	2 626,03
41.73.1540		Čidlo CO2, 0-10V, prostorové	ks	1,00	3 467,43	381,88			0,00
41.73.1540a		Prostorový přístroj KNX, čidlo teploty, rel. vlhkost, CO2, LED indikace	ks	1,00	3 467,43	381,88	3 467,43	381,88	3 849,31
41.73.1580		Zapojení osvětlení na DALI	ks	10,00	0,00	381,88	0,00	3 818,80	3 818,80
41.73.1630		Ovládací jednotka ecos5, LCD, NTC, dXs, 6 tlačítek, vč. rámečku	ks	2,00	2 298,89	381,88			0,00
41.73.1630a		Prostorový přístroj KNX, čidlo teploty	ks	5,00	2 298,89	381,88	11 494,45	1 909,40	13 403,85
		IRC regulace v kancelářských patrech celkem					29 207,22	8 019,48	37 226,70

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek		Část 4 Kapitola K 41.80		Technická zařízení budov Silnoproud				
Pof. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
		K41.80	Silnoproud							
1	T41.81		Rozvaděče							2 348,0
3	T41.83		Svítlidla							70 760,3
6	T41.86		Spínací přístroje, zásuvky							19 963,3
7	T41.87		Kabely, vodiče							19 049,7
8	T41.88		Příslušenství							70 018,8
			K41.80 Silnoproud celkem							182 140,1
	T41.81		Rozvaděče							
2	41.81.1020		Podružný rozvaděč "RP.2", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu zapojení	set	-1,00	46 445,19	5 001,76	-46 445,19	-5 001,76	-51 446,95
2a	revize 082018		Podružný rozvaděč "RP.2", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu zapojení	ks	1,00	45 523,19	5 001,76	45 523,19	5 001,76	50 524,95
4	41.81.1040		Podružný rozvaděč "RP.4", nástěnný 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu zapojení	set	-1,00	42 876,15	5 001,76	-42 876,15	-5 001,76	-47 877,91
4a	revize 082018		Podružný rozvaděč "RP.4", nástěnný 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu zapojení	ks	1,00	43 748,15	5 001,76	43 748,15	5 001,76	48 749,91
5	41.81.1050		Podružný rozvaděč "RP.5", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu	set	-1,00	43 079,56	5 001,76	-43 079,56	-5 001,76	-48 081,32
5a	revize 082018		Podružný rozvaděč "RP.5", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu	ks	1,00	43 733,56	5 001,76	43 733,56	5 001,76	48 735,32
6	41.81.1060		Podružný rozvaděč "RP.6", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu	set	-1,00	45 522,64	5 001,76	-45 522,64	-5 001,76	-50 524,40
6a	revize 082018		Podružný rozvaděč "RP.6", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu	ks	1,00	46 394,64	5 001,76	46 394,64	5 001,76	51 396,40
7	41.81.1070		Podružný rozvaděč "RP.7", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu	set	-1,00	40 374,16	5 001,76	-40 374,16	-5 001,76	-45 375,92
7a			Podružný rozvaděč "RP.7", nástěnný, 810 x 2025 x 250mm, vč. vnitřní výbavy, montážního materiálu a příslušenství, dle schématu	ks	1,00	41 246,16	5 001,76	41 246,16	5 001,76	46 247,92
			Rozvaděče celkem					2 348,00	0,00	2 348,00
	T41.83		Svítlidla							
13	41.83.1010	A1 vč.zdroje	S4000 LED 2035 840 4100lm DMPR 43W ANODA DRV DIM DALI	ks	-4,00	7 618,23	277,87	-30 472,92	-1 111,48	-31 584,40
14	41.83.1020	A1 př	standard accessories	ks	-4,00	71,14	0,00	-284,56	0,00	-284,56
15	41.83.1030	A1 př	standard accessories	ks	-4,00	100,03	0,00	-400,12	0,00	-400,12
16	41.83.1040	A1 př	standard accessories	ks	-4,00	404,59	0,00	-1 618,36	0,00	-1 618,36
	revize 082018	5np	R5.7+R5.8-rozdělení místností	ks	-4					
17	41.83.1050	A2 vč.zdroje	DALI	ks	14,00	6 925,77	277,87	96 960,78	3 890,18	100 850,96
18	41.83.1060	A2 př	standard accessories	ks	14,00	71,14	0,00	995,96	0,00	995,96
19	41.83.1070	A2 př	standard accessories	ks	14,00	100,03	0,00	1 400,42	0,00	1 400,42
20	41.83.1080	A2 př	standard accessories	ks	14,00	404,59	0,00	1 400,42	0,00	1 400,42
	revize 082018	4np	R4.4-sloučení místností	ks	2					
		5np	R5.7+R5.8-rozdělení místností	ks	8					
		7np	R7.1+R7.3-sloučení místností	ks	4					
			Svítlidla celkem					67 981,62	2 778,70	70 760,32

Stavba			Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek	Část 4 Kapitola K 41.80		Technická zařízení budov Silnoproud				
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	T41.86		Spínací přístroje, zásuvky							
92	41.86.1010		Vypínač osvětlení fáz. 1, IP20, vč. příslušenství a krytu	ks	3,00	114,73	83,36	344,19	250,08	594,27
95	41.86.1040		Spínač osvětlení fáz. 6, IP20, č. příslušenství a krytu	ks	-6,00	119,63	88,91	-717,78	-533,46	-1 251,24
	<i>revize 082018</i>	<i>2NP-4NP</i>	<i>změna členění místnosti archivu</i>							
102	41.86.1110		Dvojjzásuvka 16A/230V, IP20, vč. příslušenství a krytu	ks	1,00	128,77	88,91	128,77	88,91	217,68
		<i>8np</i>	<i>dvojjzásuvka pro tiskárnu</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>					
103	41.86.1120		Zásuvka 16A/230V, IP20, vč. příslušenství a krytu	ks	7,00	104,59	88,91	732,13	622,37	1 354,50
		<i>4NP-5NP</i>	<i>doplnění zásuvek do skříní</i>							
106	41.86.1150		Zásuvka 16A/230V (s prepětovou ochranou), do podlahové krabice, modul 45x45, barevně odlišná	ks	13,00	653,77	88,91	8 499,01	1 155,83	9 654,84
107	41.86.1160		Zásuvka 16A/230V, do podlahové krabice, modul 45x45, barevně odlišná (pro PC)	ks	15,00	48,76	88,91	731,40	1 333,65	2 065,05
108	41.86.1170		Zásuvka 16A/230V, do podlahové krabice, modul 45x45	ks	56,00	41,95	88,91	2 349,20	4 978,96	7 328,16
	<i>revize 082018</i>	<i>2np</i>	<i>R2.3+r2.4 = -1-1</i>	<i>ks</i>	<i>-12</i>					
		<i>4np</i>	<i>R4.2+R4.4+R4.6</i>	<i>ks</i>	<i>24</i>					
		<i>5np</i>	<i>R5.2+R5.5+R5.7</i>	<i>ks</i>	<i>22</i>					
		<i>6np</i>	<i>R6.2+R6.5</i>	<i>ks</i>	<i>12</i>					
		<i>7np</i>	<i>R7.2+R7.9</i>	<i>ks</i>	<i>24</i>					
		<i>8np</i>	<i>R8.1+R8.3</i>	<i>ks</i>	<i>2</i>					
			Spínací přístroje, zásuvky celkem					12 066,92	7 896,34	19 963,26
	T41.87		Kabely a vodiče							
119	41.87.1090		CYKY-J 3x1,5	m	90,00	9,14	16,67	822,60	1 500,30	2 322,90
120	41.87.1100		CYKY-J 3x2,5	m	530,00	14,89	16,67	7 891,70	8 835,10	16 726,80
			<i>revize 082018</i>							
			Kabely a vodiče celkem					8 714,30	10 335,40	19 049,70
	T41.88		Příslušenství							
133	41.88.1030		Podlahová instalační krabice do betonu, 12 modulů, vč. krytu a příslušenství - Designová podlahová krabice. V podlaze není téměř žádný viditelný rám. Bezokrajový (bezrámový) kryt drží na podložce podlahové krabice. Víko bez okraje bude polepeno krytinou podlahy.	ks	12,00	4 332,18	944,78	51 986,16	11 337,36	63 323,52
	<i>revize 082018</i>	<i>2np</i>	<i>R2.3+r2.4 = -1-1</i>	<i>ks</i>	<i>-2</i>					
		<i>4np</i>	<i>R4.2+R4.4+R4.6</i>	<i>ks</i>	<i>4</i>					
		<i>5np</i>	<i>R5.2+R5.5+R5.7</i>	<i>ks</i>	<i>4</i>					
		<i>6np</i>	<i>R6.2+R6.6</i>	<i>ks</i>	<i>2</i>					
		<i>7np</i>	<i>R7.2+R7.9</i>	<i>ks</i>	<i>4</i>					
		<i>8np</i>	<i>R8.1+R8.3</i>	<i>ks</i>	<i>0</i>					
135	41.88.1040		Elektroinstalační trubka PVC pr. 32mm, vč. protahovacího drátu	m	230,00	9,10	20,01	2 093,00	4 602,30	6 695,30
			<i>revize 082018</i>							
			Příslušenství celkem					54 079,16	15 939,66	70 018,82

Stavba		Nová radnice Praha 7 Rekapitulace nákladů			Část 4 Kapitola K 42.00		Technická zařízení budov Elektrická požární signalizace (EPS)		
Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	K42.00	Elektrická požární signalizace (EPS)							
1	T42.01	Zařízení				199,23			
		Elektrická požární signalizace (EPS)							199,23
		Koncové ceny jsou uvedeny bez DPH Bez demontáže							
	T42.01	ZAŘÍZENÍ							
8	42.01.0080	Automatický hlásič optickokouřový adresný Esser IQ8Quad vč. batice s izolátorem - ČERNÝ revize 08 2018	ks		1 804,84	256,60	-1 804,84	-256,60	-2 061,44
		2np R2.5 = -1	ks	-1,00					
		4np R4.7 + R4.8 = -1 +1		-1,00					
		6np R6.4 + chyba PD (m.č. 6.13) = -1+1		0,00					
		8np R8.7 + R8.8 = +1 -1		0,00					
9	42.01.0090	Automatický hlásič optickokouřový adresný Esser IQ8Quad vč. batice s izolátorem - Bílý revize 08 2018	ks		1 256,27	256,60	0,00	0,00	0,00
		3np R3.9 = +1	ks	0,00					
		4np R4.3 + R4.5 = -1 +1	ks	1,00					
		5np R5.3 + R5.4 = -1 +1	ks	0,00					
		7np R7.3 = -1	ks	0,00					
10	42.01.0100	Automatický hlásič multisenzorový adresný Esser IQ8Quad vč. batice s izolátorem - ČERNÝ revize 08 2018	ks		2 004,07	256,60	2 004,07	256,60	2 260,67
		2np R2.5 = +1	ks	1,00					
		Zařízení celkem	ks	1,00			199,23	0,00	199,23

Stavba		Nová radnice Praha 7			Část 4 Technická zařízení budov					
		Soupis prací a dodávek			Kapitola K 42.10		Slaboproud			
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
		K42.10	Slaboproud							
1	T42.11		SKS strukturovaná kabeláž							170 855,79
8	T42.18		Kabely							178 576,20
9	T42.19		Kabelové trasy							10 062,80
			Slaboproud celkem							359 494,79
			Koncové ceny jsou uvedeny bez DPH							
			Bez demontáže							
	T42.11		SKS strukturovaná kabeláž							
4	42.11.0040		Datová zásuvka 2x RJ45, Cat.6A, vč. rámečku, inst. krabice a krytu	set	3	366,72	228,57	1 100,16	685,71	1 785,87
	revize 082018	6np	požadavky AV techniky	ks	2					
		8np	datová dvojjzásuvka pro tiskárnu	ks	1					
6	42.11.0060		Datová zásuvka 2xRJ45, do podlahové krabice, modul 45x45	ks	110	448,29	191,91	49 311,90	21 110,10	70 422,00
	revize 082018	2np	R2.3+r2.4 = -1-1	ks	-20					
		4np	R4.2+R4.4+R4.6	ks	40					
		5np	R5.2+R5.5+R5.7	ks	30					
		6np	R6.2+R6.6	ks	20					
		7np	R7.2+R7.9	ks	40					
		8np	R8.1+R8.3	ks	0					
7	42.11.0070		Podlahová instalační krabice - zahrnutý v části SILNOPROUD	ks	0			0,00	0,00	0,00
8	42.11.0080		19" PATCHPANEL 48x RJ-45 (1U)	ks	3	7 348,71	3 803,74	22 046,13	11 411,22	33 457,35
9	42.11.0090		19" PATCHCORD ORGANIZER (1U)	ks	3	219,95	145,55	659,85	436,65	1 096,50
10	42.11.0100		19" SWITCH 48x RJ-45 (1U)	ks	2	9 709,87	544,47	19 419,74	1 088,94	20 508,68
11	42.11.0110		19" SWITCH 48x RJ-45 (1U)-PoE	ks	2	19 924,33	544,47	39 848,66	1 088,94	40 937,60
	revize 082018		navýšení vlivem doplnění datových zásuvek							
113	42.11.0180		Zásuvka HDMI, do podlahové krabice, modul 45x45	ks	2	1 131,98	191,91	2 263,97	383,82	2 647,79
	revize 082018	6np	požadavky AV techniky	ks	2					
			SKS strukturovaná kabeláž celkem					134 650,41	36 205,38	170 855,79
	T42.18		KABELY (vč.montáže a montážního materiálu)							
85	42.18.0030		S/FTP cat. 6A (SK)	m	6220	13,18	15,53	81 979,60	96 596,60	178 576,20
			revize 082018							
			Kabely celkem					81 979,60	96 596,60	178 576,20
	T42.19		KABELOVÉ TRASY							
97	42.19.0070		Elektroinstalační trubka PVC pr. 32mm, vč. protahovacího	m	230	19,56	17,25	4 498,80	3 967,50	8 466,30
98	42.19.0080		Elektroinstalační trubka PVC pr. 50mm, vč. protahovacího	m	25	44,46	19,40	1 111,50	485,00	1 596,50
			revize 082018							
			Kabelové trasy celkem					5 610,30	4 452,50	10 062,80

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek			Část 4 Kapitola K 42.30		Technická zařízení budov AV technika		
Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	K42.30	AV technika							
T42.34		Vybavení zasedacích místností				101 264,42			
		AV technika celkem						101 264,42	
T42.14		Vybavení zasedacích místností							
42.34.0040		VGA kabel 10m	ks	+2	3 222,11	656,58	6 444,22	1 313,16	7 757,38
revize 082018	5np	R5.8 = +1	ks	1					
	6np	R6.4 = +1	ks	1					
42.34.0050		HDMI kabel 10m	ks	+2	2 054,85	656,58	4 109,70	1 313,16	5 422,86
revize 082018	5np	R5.8 = +1	ks	1					
	6np	R6.4 = +1	ks	1					
42.34.0070		Projektor	ks	+1	26 559,96	4 596,07	26 559,96	4 596,07	31 156,03
revize 082018	5np	R5.8 = +1	ks	1					
42.34.0080		Držák VESA pro displej	ks	+1	1 519,87	2 954,62	1 519,87	2 954,62	4 474,49
revize 082018	6np	R6.4 = +1	ks	1					
42.34.0090		Držák pro projektor	ks	+1	2 371,00	1 313,17	2 371,00	1 313,17	3 684,17
revize 082018	5np	R5.8 = +1	ks	1					
42.34.0100		Display	ks	+1	33 315,47	2 954,62	33 315,47	2 954,62	36 270,09
revize 082018	6np	R6.4 = +1	ks	1					
42.34.0110		Připojné místo do podlahové krabice	ks	+2	4 936,53	1 313,17	9 873,06	2 626,34	12 499,40
revize 082018	5np	R5.8 = +1	ks	1					
	6np	R6.4 = +1	ks	1					
42.31.0160		Projekční plátno elektrické	ks	+1	44 696,22	6 894,12	44 696,22	6 894,12	51 590,34
revize 082018	5np	R5.8 = +1	ks	1					
		Vybavení zasedacích místností					84 193,28	17 071,14	101 264,42

SOUPIS PRACÍ - změnový list

Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K11.10 - Vedlejší náklady

Místo: Praha 7

Datum: 07.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 540,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 540,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 540,00	
1	K	013344000	Kvantifikace výkazu výměr	kpl	1,000	18 540,00	18 540,00	K
			kontrolní rozpočet " 1 x technik_5 dny" 1*(5*9)		45,000			