


Akce: <b>"Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem"</b>						
Změnový list číslo:		1				
Datum vydání ZL:		28.2.2019				
Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS):		mobilní oplocení				
Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.						
<b>Popis změny, technického řešení:</b>						
zkrácením lhůty zahájení realizace I. etapy dojde k úspoře finančních prostředků za kratší nájem za oplocení během prodlevy mezi jednotlivými etapami.						
<b>Původní řešení:</b>						
mobilní oplocení v období duben - srpen						
<b>Nové řešení:</b>						
mobilní oplocení v období březen - duben						
<b>Zdůvodnění změny:</b>						
Dle zadávací dokumentace byl stanoven předpokládaný termín zahájení I. etapy na září 2019. Vzhledem k současné situaci by bylo vhodné zahájit I. etapu dříve, konkrétně v dubnu/květnu 2019. Důvodem posunu termínu je doporučení vycházející z upozornění na nové skutečnosti od autorského dozoru. Autorský dozor ve zpracovaném dokumentu (aktualizace statického posouzení) především upozorňuje na stále se zhoršující technický stav konstrukcí objektů a značné riziko vážné nehody a zároveň navrhuje urychlit zahájení demoličních prací na I. etapě (12 objektů). V návaznosti na tyto skutečnosti proběhla jednání se zhotovitelem, který s dřívějším termínem zahájení prací souhlasí, navíc zajistil potřebné náležitosti v souvislosti s požadavky účastníků povoloovacího řízení. Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavázal zahájit realizaci I. etapy ihned po písemné výzvě objednatele, která bude zhotoviteli doručena písemně či elektronicky po získání finančních prostředků v rozpočtu města. Tím, že není definován konkrétní termín zahájení I. etapy ve smlouvě o dílo ani v zadávací dokumentaci, nejedná se o změnu smlouvy o dílo. Jediná změna ve smluvním vztahu spočívá v odpočtu části ceny za dočasné oplocení v období mezi ukončením II. etapy a zahájením I. etapy, které se dřívějším zahájením I. etapy zkrátí.						
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ano</b>						
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:</b>						
Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k úspoře finančních nákladů.						
<b>Přílohy: výpočet</b>						
<b>č.p</b>	<b>označení</b>	<b>popis</b>	<b>MJ</b>	<b>množ</b>	<b>j.cena</b>	<b>celkem</b>
		méněpráce				
1.	Rpol.	mobilní oplocení	kpl	1,000	16 872,60	16 817,60
<b>ODPOČET CELKEM BEZ DPH</b>						<b>16 817,60</b>
<b>Rozdíl ceny bez DPH</b>						<b>-16 817,60</b>

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis: ....., XXXXXXXXXX


Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: ....., 


Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: ....., 

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: ....., 

**Stavba:** Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem

**Změnový list:** ZL č. 1

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

Zhotovitel: KLEMENT a.s.

Č.	typ	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Délka pronájmu (dny)	Cena celkem	zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------------	-------------	------------

**9 5 Ostatní konstrukce a práce**

1	R	Y-001	Plotový dílec mobilní 3,5 m	kus	43,000	1,50	122,00	7 869,00	Půjčovna
2	R	Y-002	Patka plotová mobilní	kus	44,000	1,20	122,00	6 441,60	Půjčovna
3	R	Y-003	Spona plotová	kus	42,000	0,50	122,00	2 562,00	Půjčovna

**Celkem**

**16 872,60 bez DPH**

Za KLEMENT a.s.



Akce: "Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem"

Změnový list číslo:

2

Datum vydání ZL:

1.3.2019

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO či PS):

ETAPA II. SO-06  
Související ostatní položky - oddíl 96 -  
"Komunální odpad"

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

**Popis změny, technického řešení:**

V rámci realizace akce bylo zjištěno, že skutečné množství komunálního odpadu je menší než dle předpokladů výkazu výměr PD.

**Původní řešení:**

dle výkazu výměr

**Nové řešení:**

dle skutečnosti

**Zdůvodnění změny:**

Dle provedené kontroly vážních listků bylo zjištěno, že bylo zlikvidováno méně komunálního odpadu, než bylo uvedeno ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu dochází k provedení odpočtu za likvidaci komunálního odpadu.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: ne**

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Realizací změny nebude dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla. Provedenou změnou dojde k úspoře finančních nákladů.

**Přílohy:**

1) Vážní listky

**Rozpočet změny:**

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA	
					jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí - odhadované množství VV</b>				
11	O-16710-0	NAKLADANI KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE SUTERÉNU OBJEKTŮ NA DOPR PROSTREDEK (ODHAD MNOŽSTVÍ 173M3)	M3	173	186,2	32203,95
12	C-979083117-0	VODOR PREMIST KOMUNALNIHO ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 - ODPAD MOKRÝ)	T	190,3	40,6	7728,083
13	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU	T	951,5	3,4	3273,16
14	O-97909-0	ULOZENI KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SKLADKOVNE (173 m3, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1,1t/m3)	T	190,3	256,1	48726,315
		<b>96 Bourání konstrukcí celkem</b>				<b>91 931,51</b>

	<b>oddíl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí - SKUTEČNĚ dle vážních lístků</b>				
11	O-16710-0	NAKLADANI KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZE SUTERÉNU OBJEKTŮ NA DOPR PROSTREDEK (ODHAD MNOŽSTVÍ 173M3)	M3	27,255	186,2	5 073,4
12	C-979083117-0	VODOR PREMIST KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU 6000M (KALKULOVÁNA OBJEMOVÁ HMOTNOST KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1100 kg/m3 - ODPAD MOKRÝ)	T	29,980	40,6	1 217,5
13	C-979081121-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA SKLADKU	T	149,900	3,4	515,7
14	O-97909-0	ULOZENI KOMUNÁLNÍHO ODPADU A SKLADKOVNE (173 m3, OBJEMOVÁ HMOTNOST 1,1t/m3)	T	29,980	256,1	7 676,4
	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí celkem</b>				<b>14 482,96</b>
<b>ODPOČET CELKEM BEZ DPH</b>						<b>-77 448,55</b>
<b>Rozdíl ceny bez DPH</b>						

Vyjádření zhotovitele - S realizací změny souhlasím.

Podpis: ....., [redacted]

Vyjádření objednatele - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: ....., [redacted]

Vyjádření TDI - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: ....., [redacted]

Vyjádření zhotovitele PD - S realizací změny souhlasím.

Datum: .....

Podpis: ....., [redacted]