

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Rekonstrukce části chlazení – Centrotex, Praha 4“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 6. 2018  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-48-24/OVZ-2018 a číslem na profilu zadavatele  
N006/18/V00004690  
(dále jen „Smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem ZSMV  
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)  
č.j. Dodatku č. 1: ZSM-48-26/OVZ-2018

**a**

**COMPLETE CZ, spol. s r.o.**

s místem podnikání: Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2  
IČO: 26707829  
Datová schránka: f4hwdze  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1355962/0800  
Zastoupené: Martinem Petrovkou, ředitelem a jednatelem společnosti  
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)  
č.j. Dodatku č. 1: ----

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání dodatečného plnění (tzv. „víceprací“) v rozsahu a výši změnového listu č. 3 odsouhlasených oběma Smluvními stranami (dále jen „Změnový list“), které nemá charakter podstatné změny původního závazku ze Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Přiměřeně k tomu se prodlužuje doba plnění.
- 2.2 V návaznosti na Změnový list, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1, se odpovídajícím způsobem mění Cena díla. Rozsah změny představuje 3,6 % původní hodnoty závazku.

## 3. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena uvedená v čl. 4 bod 4.1 Smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o částku

<b>bez DPH</b>	<b>143 250,00 Kč</b>
DPH 21%	30 082,50 Kč
celkem vč. DPH	173 332,50 Kč

a celkem tudíž nově činí částku

<b>bez DPH</b>	<b>5 112 250,00 Kč</b>
DPH 21 %	1 073 572,50 Kč
Celkem vč. DPH	6 185 822,50 Kč

## 4. ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

Doba plnění II. etapy Díla uvedená v čl. 3 bod 3.2 Smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o 35 dní a celkem tudíž nově činí 125 (slovy: jednostodvacetpět) kalendářních dní od předání a převzetí staveniště.

## 5. OSTATNÍ USTANOVENÍ



- 5.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen

elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

5.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují podpisy osob k tomu oprávněných.


5.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
	



**Změnový list číslo 3****Identifikace akce:**

Název akce:	"Rekonstrukce části chlazení - Centrotex, Praha 4", Náměstí hrdinů 1634/3, 140 00 Praha4, k.ú.
Číslo akce SMVS:	114V51400-8006
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel:	COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Projektant:	

**Předmět změnového listu:**

výměna stávajícího čerpadla za nové

**Část díla dotčená změnovým listem:**

hydraulický okruh budovy B

**Popis změny, popis technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V dokumentaci nebylo řešeno.

**Nové řešení:**

Demontáž stávajícího zdvojeného čerpadla a výměna za nové zdvojené čerpadlo.

**Zdůvodnění změny:**

Vzhledem ke stáří a provoznímu stavu stávajícího zdvojeného čerpadla je doporučena výměna za nové.

*- DMT, i čištění a zpětná montáž je oceněna v původní akci chlazení dle SOD takto:**Demontáž stávajícího zdvojeného čerpadla, kontrola, vyčištění a opětovná montáž na novou pozici dle výkresové dokumentace 14.750,-**(cena zahrnuje: demontáž zdvojeného čerpadla z okruhu, jeho vyčištění a opětovnou montáž na místě, tj. vše ve strojovně. V případě objednání víceprací ZL3-nové čerpadlo, bude tato položka předmětem méněpráce a nebude účtována.)***Nyní:***- DMT+MTZ 20 850,-**(cena zahrnuje: rozebrání nového zdvojeného čerpadla na menší celky pro účel transportu, dále po nastěhování jeho opětovné složení, montáž do okruhu, připojení zprovoznění, zaregulování. Dále rozebrání původního zdvojeného čerpadla pro stěhování.)**- stěhování a přesun 20 000,-**(cena zahrnuje: stěhování a přesun – ruční, tj. rozebrané části čerpadla, budou transportovány z části výtahem a dále po schodech do strojovny. Dále demontované původní čerpadlo bude opět ručně transportováno ze strojovny na střechu a zde připraveno k jeřábování na zem)***Vliv změny na výkresovou dokumentaci:**

Bude zaneseno do dokumentace skutečného provedení stavby.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:**

KD č. 7 dne 30.11.2018, bod č. 6




**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:**

Vliv na termín: ano (35 dnů)

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	158 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	14 750,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	143 250,00 Kč
DPH 21%	30 082,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	173 332,50 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		

Datum:	Datum:	Datum:
--------	--------	--------

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:


Datum: