



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Č.j.: 12560/2019-SŽDC-GŘ-08

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 05. 2017

číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 18184/2017-SŽDC-GŘ-08

číslo Smlouvy o dílo Zhotovitele: 16.0521

ČÍSLO ISPROFOND: 500 352 0035

**Objednatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
A 48384  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234  
zastoupená **Bc. Jiřím Svobodou, MBA**, generálním ředitelem  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** HRDLIČKA spol. s r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
C 4062  
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín  
IČO: 186 01 227, DIČ: CZ18601227  
zastoupená **Jaromírem Proškem**, prokuristou  
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně též „smluvní strany“

### u z a v í r a j í

tento Dodatek č. 2, č.j. 12560/2019-SŽDC-GŘ-08 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně Smlouvy o dílo, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 18184/2017-SŽDC-GŘ-08, číslo Smlouvy o dílo Zhotovitele: 16.0521, uzavřené smluvními stranami dne 17. 05. 2017, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 35259/2017-SŽDC-GŘ-08, uzavřeného dne 02. 10. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“).

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s článkem 8.7. Smlouvy o dílo.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení geodetických prací pro rozdělení pozemků a vyznačení věcných břemen v katastru, dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí, včetně zajištění souhlasu s dělením pozemků u příslušného stavebního úřadu, za účelem přípravy prodeje pozemků pod železniční dopravní cestou státu s právem hospodaření Železniční dopravní cesty, státní organizace a oddělení pozemků zbytného a klíčového (DKV apod.) majetku Českých drah a.s. (dále jen „Předmět díla“), jak je podrobně specifikováno v Smlouvě o dílo, Objednatel se zavázal za podmíněk uvedených ve Smlouvě o dílo zaplatit Zhotoviteli cenu Předmětu díla (dále jen „Cena“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Pro zhotovení Předmětu díla je nezbytně nutné, aby vlastník pozemků České dráhy a.s. (dále jen „ČD“) odsouhlasil dělení pozemků. V některých případech, zejména v souvislosti s obchodními zájmy ČD, či jejich majetkovými projekty, dochází k opožděnému souhlasu vlastníka pozemků s dělením. V návaznosti na to se prodlužuje i doba pro vydání souhlasu s dělením pozemků stavebními úřady. Výše uvedené skutečnosti mají podstatný vliv na dokončení Předmětu díla, a z tohoto důvodu je nezbytně prodloužit termíny plnění Předmětu díla, které se týkají Části 1 Hlavní město Praha a Středočeský kraj a Části 3 Jihomoravský kraj.
- 2.2. V návaznosti na výše uvedené se tímto Dodatkem mění čl. 4.2. Smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním:
  - 4.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo následovně:
    - pro Část 1 Hlavní město Praha a Středočeský kraj nejpozději do termínů ukončení Předmětu plnění v rámci jednotlivých stanic, uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku,
    - pro Část 3 Jihomoravský kraj nejpozději do termínů ukončení Předmětu plnění v rámci jednotlivých stanic, uvedených v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

- 3.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 3.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.8. Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.9. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 – Termíny ukončení plnění Předmětu díla v rámci stanic pro Část 1 Hlavní město Praha a Středočeský kraj

Příloha č. 2 - Termíny ukončení plnění Předmětu díla v rámci stanic pro Část 3 Jihomoravský kraj

V Praze, dne 26. 3. 2019

V Praze, dne 1. 4. 2019

**Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.**

**Jaromír Prošek v. r.**

---

**Za Objednatele**

**Bc. Jiří Svoboda, MBA**  
generální ředitel

---

**Za Zhotovitele**

**Jaromír Prošek**  
prokurista

Tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

Příloha č. 1 – Termíny ukončení plnění Předmětu díla v rámci stanic pro Část 1 Hlavní město Praha a Středočeský kraj

stanice	termín RK	nový termín ukončení
Bošice	24.05.2018	IV.2019
Byšice	14.06.2018	IV.2019
Čachovice	04.09.2018	VIII.2019
Čáslav	17.09.2018	V.2019
Čelákovice	14.11.2018	VI.2019
Červené Pečky	20.06.2018	V.2019
Český Šternberk	20.06.2018	V.2019
Dobruška	04.09.2018	VIII.2019
Dřívky	12.07.2018	VI.2019
Hvězdonice	27.06.2018	V.2019
Kácov	26.07.2018	VI.2019
Kolín	14.12.2018	VIII.2019
Kostomlaty nad Labem	06.09.2018	V.2019
Kropáčova Vrutice	14.06.2018	V.2019
Kutná Hora město	30.08.2018	VII.2019
Ledečko	26.07.2018	VI.2019
Libice nad Cidlinou	02.10.2018	IX.2019
Luštěnice	04.09.2018	VIII.2019
Lysá nad Labem	24.09.2018	V.2019
mezistaniční-Nymburk (mezist.)	10.12.2018	IX.2019
mezistaniční-Sadská (mezist.)	10.12.2018	IX.2019
Mladá Boleslav hlavní nádraží	14.08.2018	VII.2019
Mladá Boleslav město	11.09.2018	VI.2019
Nymburk hlavní nádraží	15.10.2018	VIII.2019
Nymburk město	23.11.2011	VIII.2019
Pečky	29.06.2018	V.2019
Poděbrady	29.06.2018	V.2019
Samechov	28.06.2018	V.2019
Sázava-Černé Budy	26.07.2018	VI.2019
Stará Boleslav	24.10.2018	IX.2019
Uhlířské Janovice	20.06.2018	V.2019
Veleliby	06.09.2018	VIII.2019
Velim	29.06.2018	V.2019
Velký Osek	02.10.2018	VI.2019
Vlastějovice	13.09.2018	VIII.2019
Všetaty	24.09.2018	VIII.2019
Zbraslavice	20.08.2018	VII.2019
Zruč nad Sázavou	13.09.2018	VIII.2019
Brandýs nad Labem	29.08.2018	V.2019
Český Brod	21.08.2018	VII.2019
Hostivice	18.09.2018	VII.2019
Hýskov	06.06.2018	V.2019
Jeneč	18.09.2018	VII.2019
Kamenné Žehrovice	19.07.2018	VI.2019
Kladno	04.10.2018	VI.2019
Kladno-Dubí	17.07.2018	VI.2019
Kralupy nad Vltavou	31.10.2018	IX.2019
Kralupy nad Vltavou předměstí	27.11.2018	IX.2019
Lázně Toušeň	vyřazeno	zrušeno
Lužná u Rakovníka	26.06.2018	VII.2019
Měšice u Prahy	29.08.2018	V.2019
mezistaniční - Nové spojení	27.09.2018	VI.2019
mezistaniční - Praha hlN-Holešovice	28.08.2018	VI.2019
Negrelliho viadukt	06.02.2019	IX.2019
Nelahozeves	29.08.2018	V.2019
Neratovice	14.08.2018	V.2019
Nižbor	06.06.2018	V.2019
Noutonice	17.07.2018	VI.2019
Nové Strašecí	26.06.2018	VI.2019
obvod Praha-Bubny-Holešovice	28.08.2018	VII.2019
obvod Praha-Dejvice	16.08.2018	VII.2019
obvod Praha-Libeň (k.ú. Libeň)	11.10.2018	VI.2019
obvod Praha-Libeň(k.ú. Vysočany)	23.10.2018	IX.2019
Olovnice	17.07.2018	VII.2019
Podlešín	19.06.2018	VII.2019
Praha hlavní nádraží	vyřazeno	zrušeno
Praha Masarykovo nádraží	29.11.2018	VII.2019
Praha-Běchovice	25.09.2018	VIII.2019
Praha-Bubeneč	30.10.2018	VII.2019
Praha-Čakovice	25.09.2018	V.2019

Praha-Malešice	16.08.2018	VII.2019
Praha-Ruzyně	05.09.2018	VI.2019
Praha-Veleslavín	05.09.2018	VIII.2019
Praha-Vysočany	23.10.2018	VI.2019
Rakovník	31.05.2018	VII.2019
Roztoky u Křivoklátu	06.06.2018	VII.2019
Řevničov	29.05.2018	IV.2019
Stochov	19.07.2018	V.2019
Středokluky	19.07.2018	VII.2019
Svojetín	29.05.2018	IV.2019
Unhošť	06.06.2013	VI.2019
Úvaly	21.08.2018	VII.2019
Úžice	14.08.2018	VII.2019
Vraňany	14.08.2018	VII.2019
Zlonice	19.06.2018	VII.2019
Benešov u Prahy	15.08.2018	VII.2019
Beroun	17.01.2019	IX.2019
Beroun-Závodí	20.11.2018	IX.2019
Bystřice u Benešova	20.07.2018	V.2019
Čerčany	05.11.2018	VI.2019
Davle	21.06.2018	IV.2019
Dobřichovice	09.10.2018	IX.2019
Heřmaničky	06.11.2018	V.2019
Hořovice	26.10.2018	IX.2019
Jílové u Prahy	18.10.2018	IX.2019
Jince	08.08.2018	VII.2019
Karlštejn	09.10.2018	VI.2019
Loděnice	19.07.2018	VI.2019
Lochovice	08.08.2018	VII.2019
mezistaniční - Hlubočepy	22.08.2018	VII.2019
mezistaniční - Krč-Braník	15.11.2018	VII.2019
mezistaniční - Vršovice-Krč	15.11.2018	IX.2019
mezistaniční - Vyšehrad-Praha hln	13.11.2018	VII.2019
Milín	vyřazeno	zrušeno
Nučice	23.08.2018	VI.2019
Olbramovice	07.08.2018	VI.2019
ONJ-Praha Michle	02.11.2018	IX.2019
Osov	20.11.2018	IX.2019
Postupice	12.06.2018	V.2019
Praha-Braník	01.06.2018	V.2019
Praha-Hlubočepy	08.11.2018	VII.2019
Praha-Hodkovičky	01.06.2018	V.2019
Praha-Hostivař	16.07.2018	VI.2019
Praha-Jinonice	22.08.2018	VI.2019
Praha-Krč	05.12.2018	V.2019
Praha-Modřany	09.08.2018	VII.2019
Praha-Radotín	09.10.2018	IX.2019
Praha-Řeporyje	22.08.2018	VII.2019
Praha-Smíchov	08.01.2019	IX.2019
Praha-Strašnice	02.11.2018	IX.2019
Praha-Uhřetěves	16.07.2018	VI.2019
Praha-Vršovice	01.11.2018	VII.2019
Praha-Vyšehrad výhybna	13.11.2018	IX.2019
Praha-Zbraslav	09.08.2018	VII.2019
Praha-Zličín	23.08.2018	VII.2019
Praha-Žvahov výhybna	08.11.2018	IX.2019
Příbram	08.08.2018	VII.2019
Rudná u Prahy	23.08.2018	VII.2019
Sedlčany	18.10.2018	IX.2019
Senohraby	18.07.2018	V.2019
Strančice	06.11.2018	IX.2019
Trhový Štěpánov	30.01.2019	IX.2019
Týnec nad Sázavou	18.10.2018	IX.2019
Vlašim	16.06.2018	V.2019
Votice	07.08.2018	VI.2019
Vrané nad Vltavou	09.08.2018	VII.2019
Vráž u Berouna	19.07.2018	VII.2019
Zadní Třebaň	09.10.2018	IX.2019
Zdice	26.10.2018	VIII.2019
Slaný	vyřazeno	zrušeno
Chotětov	2.RK - 9.1.2019	IX.2019
mezistaniční-Lhota u Mělníka (mezist.)	nová položka	IX.2019

Příloha č. 2 - Termíny ukončení plnění Předmětu díla v rámci stanic pro Část 3 Jihomoravský kraj

<b>stanice</b>	<b>termín RK</b>	<b>nový termín ukončení</b>
Blažovice	22.8.2018	IX.2019
Boří Les	15.3.2018	II.2019
Božice u Znojma	3.5.2018	III.2019
Brno- Horní Heršpice	24.10.2018	VI.2019
Brno- Královo Pole	14.11.2018	IV.2019
Brno- Maloměřice	25.10.2018	VI.2019
Brno- Slatina	9.8.2018	III.2019
Chrlice	12.7.2018	III.2019
Břeclav	29.11.2018	V.2019
Březová nad Svitavou	18.7.2018	IV.2019
Bučovice	10.5.2018	III.2019
Hodonín	20.9.2018	VI.2019
Holubice	22.8.2018	IX.2019
Hrušovany nad Jevišovkou	17.4.2018	II.2019
Hrušovany u Brna	9.10.2018	VI.2019
Ivančice	19.6.2018	II.2019
Křenovice horní nádraží	23.8.2018	III.2019
Kyjov	7.6.2018	III.2019
Luleč	4.10.2018	IV.2019
Mikulov na Moravě	15.3.2018	II.2019
Modřice	9.10.2018	IX.2019
Moravské Bránice	24.9.2018	II.2019
Nemotice	10.5.2018	III.2019
Novosedly	17.4.2018	II.2019
Rousínov	20.11.2018	IV.2019
Skalice nad Svitavou	16.8.2018	IV.2019
Sokolnice- Telnice	9.8.2018	IX.2019
Střelice	9.10.2018	IV.2019
Šatov	17.5.2018	II.2019
Šlapanice	23.8.2018	IX.2019
Tetčice	19.6.2018	IV.2019
Tišnov	27.11.2018	V.2019
Velká nad Veličkou	24.5.2018	III.2019
Velké Opatovice	26.7.2018	III.2019
Veselí nad Moravou	24.5.2018	V.2019
Vlkoš	7.6.2018	III.2019
Vyškov	30.8.2018	III.2019
Zastávka u Brna	19.6.2018	IV.2019
Znojmo	17.5.2018	V.2019

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 245531

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 419ae4af-fabf-4881-8903-56068e754f52

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana NOVOSVĚTSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2019 09:56:02



f060467f-76b3-4df4-872b-1da1a808cbc2