

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. E617-S-E617-S-1944/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 18PH01008

na zpracování technicko - ekonomické studie (TES) pro akci
„TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl.n.“

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)

a

- 1.2. Zhotovitel:** Prodex spol. s r.o.
Se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
IČO: 17314569
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka 465/B
Odštěpný závod
Prodex spol. s r.o., organizační složka
se sídlem: V Olšínách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00
zastoupena: **Ing. Petrem Lastoveckým**, vedoucím organizační složky
IČO: 01761200
DIČ: CZ683286704
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76169
Bankovní spojení:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení technicko – ekonomické studie (TES) pro akci „TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.“, která nabyla účinnosti dne 6. 6. 2018.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že při projednávání odevzdaného předmětu plnění v rámci 2. dílčí etapy zhotovitel zpracoval 22 projektových variant a v rámci připomínkového řízení obdržel od Objednatele a dalších dotčených subjektů za úkol počet těchto variant zredukovat, pročež obdržené připomínky jsou vodítkem k výběru. Z připomínek rovněž vyplývá účelnost prověření zkonstruování dalších variant, které nebyly požadovány zadáním, ale které jsou vzhledem k vyčíslené investiční náročnosti logické. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání 3. dílčího plnění do 30. 4. 2019 a konečného 4. dílčího plnění do 30. 6. 2019.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ takto:

„Předmět díla bude dokončen a předán dle následujících pokynů:

1. Dílčí etapa:

*Předmět díla v rozsahu – Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů
- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od zahájení plnění*

2. Dílčí etapa:

*Předmět díla v rozsahu - Návrh technického a dopravně-technologického řešení; Rámcové stanovení investičních nákladů; Přepravní prognózy a CBA
- bude dokončeno a předáno do 8 měsíců od zahájení plnění*

3. Dílčí etapa:

*Předmět díla v rozsahu - Koncept studie k připomínkám (finální návrh technického a dopravně-technologického řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy, ekonomické hodnocení)
- bude dokončeno a předáno nejpozději do 30. 4. 2019*

4. Dílčí etapa:

*Předmět díla v rozsahu - Konečné odevzdání se zpracovanými připomínkami
- bude dokončeno a předáno nejpozději do 30. 6 2019“*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvouvyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:
V Olomouci dne 8.4.2019

Zhotovitel:
V Praze dne 29.3.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Peter Lastovecký
Vedoucí organizační složky
Prodex spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 245328

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 011f1ebc-e67a-4c95-ac5a-15a98c92ee0f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2019 09:23:00



59b02adb-ee2-438f-a655-55520e1b14d