




**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. HSAA-5982-15/2018**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „Dodatek“)

Článek I.  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy**

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2  
IČ: 70886288  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1  
Číslo účtu:   
Datová schránka: jm9aa6j  
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem Hasičského  
záchranného sboru hlavního města Prahy  
Kontaktní osoba: plk. Ing. Zdeněk Borovička  
E-mail:   
Telefon:   
(dále jen „objednatel“)

**a**

**ARCHITEKTURA, s.r.o.**

Sídlo: Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00  
IČ: 26505525  
DIČ: CZ - 26505525  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:   
Datová schránka: 5rsm47n  
Jejíž jménem jedná: Ing. arch. David Kraus  
E-mail:   
Telefon: 

zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86423  
(dále jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek upravuje Smlouvu o dílo č. HSAA-5982-11/2018 (dále jen „Smlouvu“),  
která byla uzavřena dne 17. 7. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem.

Článek II.  
**Preambule**

Objednatel uzavřel dne 17. 7. 2018 se zhotovitelem Smlouvu, kdy předmětem díla bylo  
zhotovení úpravy projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro budoucí stavbu  
hasičské stanice (dále jen „dílo“) v rozsahu a podle pokynů objednatele.

Zhotovitel dle požadavků a dodaných podkladů zpracoval hmotové řešení navrhované stavby,  
které bylo na samostatných jednáních odsouhlaseno jak objednatelem, tedy HZS hl. m. Prahy,  
tak i pracovníky MVČR a GŘ HZS. V průběhu schvalovacího procesu, do něhož postupně  
zasahoval Institut plánování a rozvoje Prahy, Komise městské části Praha 7 pro rozvoj  
architektury, urbanismu a využití veřejného prostoru a Městská část Praha 7, došlo k zásadnímu



rozporu mezi navrženým řešením dle požadavků HZS Praha a požadavkům dotčených orgánů státní správy. Z těchto důvodů bylo nevyhnutelné přizpůsobovat projekt kategoričným požadavkům na urbanistické i architektonické řešení i s ohledem na řešení širších architektonicko-urbanistických souvislostí. Proběhla tedy celá řada složitých jednání, která vedla k postupné akceptaci požadavků na urbanistické řešení budovy i přilehlého prostoru a změnu požadavků na zhotovitele. Z většiny těchto jednání jsou k dispozici i zápisy. S nově navrženým řešením dle požadavků dotčených institucí pak bylo nutné znovu absolvovat schvalovací proceduru na GR HZS, MVČR, IPR Prahy, MČ Praha 7.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, v jejichž důsledku došlo ke zdržení v realizaci díla v délce 16 týdnů a 4 dnů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

### Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 6 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. HSAA-5982-11/2018, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro dodání díla o šestnáct týdnů a čtyři dny.
2. Smlouva se mění následovně:

Článek IV., odst. 1. písm. b) se ruší a nově zní takto:

**„ETAPA II. bude protokolárně předána do čtyřiceti čtyř (44) týdnů a čtyř (4) dnů od protokolárního předání I. ETAPY, tedy do 19. 8. 2019.“**

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv”). Tento Dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.

Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 3. 2019




Ing. arch. David Kraus  
zhotovitel

Za objednatele:

09-04-2019

V Praze dne



brig. ... linovský  
ř. ... Prahy

objednatel  
Hasičský záchranný sbor  
hlavního města Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2