

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Opatovice n.L., demolice budov sportovního areálu Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Demolice budov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 1.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: objednatel

Popis Změny:

V zadávací dokumentaci byly zahrnuty poplatky za uložení materiálů na skládku nekontaminovaných, konkrétně tvárnic z cihelných bloků pálených, které měli být nosným materiál bouraných budov. Při zahájení demolice se však zjistilo, že veškeré nosné zdi, tudíž většina objektu je namísto pálených cihel z tvárnic plynosilikátových, které vyžadují jiný režim nakládání s odpady a bylo proto tedy na příkaz správce stavby nakládáno s odpady dle zákona a byly uloženy na řízenou skládku. Zhotovitel ani objednatel toto nemohl před zahájením prací s vynaložením největší péče předvídat. Uvedené Změny nepředstavují vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-59 814,75	99 187,50	39 372,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum **27. 03. 2019** podpis _____

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum **4/4/19** podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum **28. 03. 2019** podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222/ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno _____ datum **03. 04. 2019** podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum **26. 03. 2019**

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Opatovice n.L., demolice budov sportovního areálu	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 1	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Odstranění sportovní plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SOVIS CZ, a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel

Iniciátor změny: objednatel

Popis Změny:

Dle zadávací dokumentace měla sportovní plocha souvrství z asfaltového krytu, podkladní vrstvu z kameniva nestmeleného a vrstvu stabilizované zeminy. Po odstranění asfaltového souvrství bylo zjištěno, že předpokládaná stabilizovaná zemina byla ve skutečnosti na místo toho provedena z vyztuženého betonu. Na příkaz správce stavby zhotovitel pokračoval v odstraňování železobetonové vrstvy. Zhotovitel ani objednatel tuto změnu nemohl před zahájením prací s vynaložením největší péče předvídat.

Uvedené Změny nepředstavují vznik podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ, respektive nevedou ke změně podstatné ve smyslu § 4, odst. (2) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2 a nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby, které by mohlo mít vliv na pořadí nabídek jednotlivých uchazečů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-31 876,11	402 585,98	370 709,87

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 27. 03. 2019 podpis _____Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 1/4/19 podpis _____Správce stavby jméno _____ datum 28. 03. 2019 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2) jméno _____ datum 03. 04. 2019Zhotovitel jméno _____ datum 26. 03. 2019