

**DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU  
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: Modernizace traťového úseku Kolín (mimo)  
– odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-374/2017/Šim**

ISPROFOND: : **521 352 0030**

a

**společnost „MP+MMD – Kolín – Babín“**

společník 1:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

společník 2:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: Společníkem 1 na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7028/MP**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 5 Smlouvy:**

#### PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k vydání stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a protože vydání tohoto stanoviska je mimo kompetenci zhotovitele či objednatel, dohodly se Smluvní strany na úpravě Harmonogramu plnění tak, že 5. dílčí etapa se rozděluje na etapu 5a a 5b. Současně se mění termín plnění. Zároveň se Smluvní strany dohodly na úpravě podzhotovitelského systému tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými změnami se upravuje článek 5. – Závěrečná ustanovení, odstavec 5.13 - příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla, příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění a příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů.

#### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, na její úpravě a doplnění takto:

#### 1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ruší se stávající text odst. 5.13 ve znění dodatku č. 3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

Příloha č. 1: Specifikace díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/04/16

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/03/15

c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 6981/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Ben

<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Kopie plné moci ze dne 5.8.2016

## 2) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 4) **Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam subdodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 5 bude objednatelem zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
  - Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 4 (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
  - Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 5 (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5
  - Příloha č. 3 tohoto dodatku č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy) – Seznam subdodavatelů – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze dne 29-03-2019

V Praze dne 20. 2. 2019

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. David Krása**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti  
ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

**Ing. Vladimír Seidl**  
na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti  
ze dne 5.8.2016 a plné moci ze dne 5.8.2016 za  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

## Příloha č. 4

## Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

## 1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu	████	██	████████
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	████	██	████████
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku lože	████	██	████████
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	████	██	████████
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	████	██	████████
6.	průvodní zpráva	████	██	████████
7.	souhrnná technická zpráva	████	██	████████
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	████	██	████████
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	████	██	████████
10.	požární zpráva	████	██	████████
11.	energetické výpočty	████	██	████████
12.	dokumentace protikorozních opatření	████	██	████████
13.	návrh dopravních opatření	████	██	████████
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	████	██	████████
15.	situace Stavby	████	██	████████
16.	dokumentace technologické části Stavby	████	██	████████
17.	dokumentace stavební části	████	██	████████

18.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
24.	Práce dle dodatku č. 2	■	■	■
25.	Práce dle dodatku č. 4	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

## 2. Dodatečné služby (není třeba vyplňovat)

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
26.	poskytnutí součinnosti zadavateli při veřejném jednání	■	■	■
<b>Celkem</b>				■

### ▪ Cena Díla:

<b><u>Cena Díla (bez DPH)</u></b>	<b><u>Výše DPH</u></b>	<b><u>Cena Díla (s DPH)</u></b>
<b><u>51 115 100 Kč</u></b>	<b><u>10 734 171 Kč</u></b>	<b><u>61 849 271 Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b>		
<b><u>1 680 000 Kč</u></b>	<b><u>352 800 Kč</u></b>	<b><u>3 712 800 Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b>		
<b><u>49 435 100 Kč</u></b>	<b><u>10 381 371 Kč</u></b>	<b><u>59 816 471 Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><u>Specifikace položky</u></b>	<b><u>Cena položky (bez DPH)</u></b>	<b><u>Cena položky (s DPH)</u></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>8 502 760 Kč</u></b> (1. dílčí fakturace)	<b><u>10 288 339,60 Kč</u></b>
<b>3a. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>789 600 Kč</u></b> (dle dodatku č. 2)	<b><u>955 416,- Kč</u></b>
<b>3b. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>4 251 380 Kč</u></b> (2. dílčí fakturace)	<b><u>5 144 169,80 Kč</u></b>
<b>3c. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>7 811 700 Kč</u></b> (dle dodatku č. 4)	<b><u>9 452 157,- Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>4 251 380 Kč</u></b> (3. dílčí fakturace)	<b><u>5 144 169,80 Kč</u></b>
<b>5a. <u>Dílčí etapa</u></b>		
<b>5b. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>4 251 380 Kč</u></b> (4. dílčí fakturace)	<b><u>5 144 169,80 Kč</u></b>
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>8 502 760 Kč</u></b> (5. dílčí fakturace)	<b><u>10 288 339,60 Kč</u></b>
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>4 251 380 Kč</u></b> (6. dílčí fakturace)	<b><u>5 144 169,80 Kč</u></b>
<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>4 251 380 Kč</u></b> (7. dílčí fakturace)	<b><u>5 144 169,80 Kč</u></b>
<b><u>Ukončení díla</u></b>	<b><u>4 251 380 Kč</u></b> (konečná fakturace)	<b><u>5 144 169,80 Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>51 115 100 Kč</u></b>	<b><u>61 849 271,00 Kč</u></b>

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (návaznost na předchozí termín)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD		
1. Dílčí etapa	do 31.7.2017	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	do 30.11.2017	Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD vč. variant Libické spojky Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
3a. Dílčí etapa	do 31.3.2018	Práce dle dodatku č. 2, ekonomické posouzení přejezdů HDM4	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 2 bez DPH)
3b. Dílčí etapa	do 30.6.2018	Přípravná dokumentace se zapracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
3c. Dílčí etapa	do 5.12.2018	Doplněná přípravná dokumentace v rozsahu dle dodatku č.4 se zapracovanými připomínkami k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou	Předávací protokol pro část díla (cena dle dodatku č. 4 bez DPH)
4. Dílčí etapa	do 30.9.2018	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5a. Dílčí etapa	po obdržení stanoviska od MŽP	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla
5b. Dílčí etapa	do 2 měsíců od vydání stanoviska EIA	Přípravná dokumentace variant Libické spojky se zapracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k rozhodnutí o výsledné variantě	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)



6. Dílčí etapa	do 2 měsíců od informace objednatele o schválení ASP	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. vč. výsledné varianty Libické spojky	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
		Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	
		Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání ÚR.	
7. Dílčí etapa	do 1 měsíce od předání 6. Dílčí etapy	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání 7. Dílčí etapy	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
		Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC	
Ukončení díla	do 3 měsíců od předání 8. Dílčí etapy	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO)	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

**Příloha č. 8**  
**Seznam subdodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování ZP a PD</b>
<b>MERTL AKUSTIKA s.r.o.</b> Novosvětská 188 199 00 Praha 9 IČ: 27633365	měření intenzity hluku a vibrací	0,13 %
<b>Signal Projekt s.r.o.</b> Vídeňská 55 639 00 Brno IČ: 25525441	zabezpečovací a sdělovací zařízení	6 %
<b>Ecological</b> Na Střelnici 343/48 779 00 Olomouc IČ: 25873962	životní prostředí	4 %
<b>GeoTec - GS, a.s.</b> Chmelová 2920/6 106 00 Praha 10 - Zahradní Město IČ: 25103431	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrkového lože	13 %
<b>Pavlíček Hulín architekti, s.r.o.</b> Lidická 884/6 150 00 Praha 5 – Smíchov IČ: 02668882	Architektonické návrhy stavebních objektů dle požadavků	0,35%
<b>CELKEM %</b>		<b>23,48 %</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 246408

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 220efea6-ea02-4844-9075-e21d44646cea

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.04.2019 14:05:02



35065333-c551-41ce-8f42-9c66a7201777