



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
ze dne 22. 1. 2019  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2019

na realizaci zakázky s názvem:  
**„Modernizace jazykové gramotnosti a přírodních věd v Lovosicích“**  
**(dílní část plnění „stavební úpravy učeben“)**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

**Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice**

sídlem: Sady pionýrů 361, 410 02 Lovosice  
zastoupen: Mgr. Daniela Deusová, ředitelka  
IČ: 46771816  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

**jako objednatel na straně jedné a**

**Petr Vachulka**

sídlem: [REDACTED]  
IČ: 43243070  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
kontaktní osoba: Petr Vachulka  
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

**jako zhotovitel na straně druhé**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodatečných prací souvisejících se stavebními úpravami učeben.

Výše uvedená smlouva ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 2. '19 se tímto dodatkem **mění a doplňuje** takto:

**V.  
Cena díla**

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

**874 495,23 Kč včetně DPH**

(slovy: **osm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta devadesát pět celé dvacet tři korun českých**)

**bez DPH: 738 425,81 Kč**

(slovy: **sedm set třicet osm tisíc čtyři sta dvacet pět celé osmdesát jedna korun českých**)

**sazba 21 % DPH: 155 069,42 Kč**

(slovy: **jedno sto padesát pět tisíc šedesát devět celé čtyřicet dva korun českých**)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.2.

	<b>Smluvní cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH (21%)</b>	<b>Smluvní cena v Kč (vč. DPH)</b>
cena dle SoD	624 553,24,-	131 156,18,-	755 709,42,-
ZL 01, obklady	+ 16 748,32,-	+ 3 517,15,-	+ 20 265,47,-
ZL 02, kabinet	+ 21 151,30,-	+ 4 441,77,-	+ 25 593,07,-
ZL 03, svítidla	+ 60 326,00,-	+ 12 668,46,-	+ 72 994,46,-
cena dle dodatku č.1	722 778,87,-	151 783,56,-	874 562,43,-
ZL 04, Učebna př. věd	+ 15 646,94,	+ 3 285,86,-	+18 932,80,-
<b>cena dle dodatku č.2</b>	<b>738 425,81,-</b>	<b>155 069,42,-</b>	<b>893 495,23,-</b>

**zdůvodnění ZL 04**

Reálný stav původních podlah neodpovídal projektovanému řešení. Bylo tedy nutné upravit přizpůsobit prováděné práce skutečnému stavu. Dále se jedná o nátěry otopných těles z důvodu ochrany a konzervace, se kterými projekt nepočítal. V poslední řadě se jedná o instalaci zdravotnických zařízovacích přemětů, se kterými původní projekt nepočítal.

Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

**Přílohy:**

- 1) ZL 04, Učebna přírodních věd

V Lovosicích dne .....

.....  
Mgr. Daniela Deusová  
ředitelka školy

.....  
Petr Vachulka