

## DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 068/01/16 A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

### SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE

#### **Článek I. - Smluvní strany**

##### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
(dále jako „**Objednatel**“)

a

##### **Viadesigne s.r.o.**

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797  
IČ: 27696880  
DIČ: CZ27696880  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
(dále jako „**Zhotovitel**“)

#### **Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20. 04. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/068/01/16 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dne 20. 12. 2016 dodatek č. 1 k této smlouvě a dne 10. 06. 2017 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy z příčiny průtahů při přípravě podkladů k zahájení územního řízení. Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí dne 25. 10. 2018. Příslušný stavební úřad při zadávání a ověřování účastníků územního řízení do databáze shledal, že dva z účastníků zemřeli. Z tohoto důvodu nemohl stavební úřad do doby zjištění právních nástupců po zemřelých účastnících zahájit územní řízení. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy a změně zaplacení ceny.

#### **Článek III. – Změny smlouvy**

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno c) a d)**, ve znění dodatků č. 1 a 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- předání 1 paré DŮR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů*  
**do 30. 06. 2019**
  - předání 1 padé DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací*  
**do 27. 12. 2019**
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno a) a b)**, ve znění dodatků č. 1 a 2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- předání územního rozhodnutí s doložkou právní moci*  
**do 30. 06. 2019**

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci

do 27. 12. 2019

3.3 **Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod 2, písmeno a) a d)**, ve znění dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje novým textem a dále se připisuje se písmeno e), které zní:

- a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo – protokolární předání kompletní **aktualizované** projektové dokumentace ve stupni DÚR vč. kompletní dokladové části – je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DÚR,
- d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo – protokolární předání kompletní **aktualizované** projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS vč. kompletní dokladové části – je zhotovitel oprávněn fakturovat 25 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS,
- e) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 25 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b).

3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 8. 4. 2019

.....

.....