



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MSP-88/2018-MSP-CES

### Smluvní strany:

#### 1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

DIČ: není plátce

zastoupena: Ing. Zbyňkem Spoustou, náměstkem pro řízení sekce provozní a právní

(„Objednatel“)

a

#### 2. Arch.Design, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3178/23, Žabovřesky, 616 00 Brno,

zastoupena: akad. arch. Jana Hayeková, jednatelkou

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

Bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305

(„Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. MSP-88/2018-MSP-CES uzavřené dne 10. 8. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“):

### Článek I. Změna Smlouvy o dílo

- (1) S ohledem na skutečnost, že projekční práce Stavby byly pokynem Objednatele přerušeny dne 8.1.2019 a budou obnoveny dne 1.4.2019, v důsledku čehož dojde ke změně časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 10 Smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany, že Příloha č. 10 Smlouvy o dílo nazvaná Časový harmonogram se mění tak, že se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze tohoto dodatku.

### Článek II. Závěrečná ustanovení


- (1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

- (4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové úplné znění Přílohy č. 10 Smlouvy o dílo – „Příloha č. 10: Časový harmonogram“.
- (5) Strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne ..... 29. 03. 2019

V ..... dne ..... 29. 03. 2019

za Objednatele



Ing. ....  
ná ..... ovozní a právní



za Zhotovitele



akad. arch. Jana Hayeková  
jednatelka



Design, s.r.  
borova 3178/2.  
00 Brno  
IČ: CZ25764314

Příloha č. 10 Smlouvy o dílo (Příloha č. 10: Časový harmonogram) nově zní takto:

**Příloha č. 10: Časový harmonogram**

<b>Časový harmonogram plnění Zhotovitele – MILNÍKY</b>		
<b>Výkonová fáze</b>	<b>MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivé Výkonové fáze</b>	<b>Lhůta v týdnech od účinnosti smlouvy, do které nejpozději musí být plněno</b>
1	Předání analýzy zakázky a rizik	4
	Předání detailního časového plánu a určení spolupracujících osob	4
	Předání doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	8
	Předání zprávy o vyhodnocení provedených a doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření	12
2	Předání dopracovaného dispozičního řešení	38
3	Předání projektové dokumentace přeložek a přípojek ke kontrole	62
	Předání plánu organizace výstavby	72
	Předání Dokumentace změny stavby před dokončením	72
	Předání Souhrnného propočtu	72
	Předání pravomocného rozhodnutí o Změně stavby před dokončením	82
4	Předání Knih místností	82
	Předání Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	82
5	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele interiérového vybavení včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	82
6	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele AVT včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	82
7	Předání Dokumentace pro výběr dodavatele orientačního systému včetně výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu	82
8	A. Výkon Autorského dozoru - příslušná částka dle bodu 8.A Platebního kalendáře za tuto část Autorského dozoru bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách, a to až do vyčerpání částky alokované na tuto část Autorského dozoru	N/A
	S ohledem na skutečnost, že předpokládaná doba stavebních prací činí 24 měsíců, měsíční splátka bude odpovídat vždy 1/24 z celkové alokované částky (bod 8.A Platebního kalendáře). Zhotovitel na sebe bere riziko, že v případě, že Autorský dozor bude trvat delší dobu než 24 měsíců, a to z jakéhokoli důvodu, Zhotovitel nebude mít právo na žádnou další úhradu nad smluvený rámec	
	B. Výkon Autorského dozoru - příslušná částka dle bodu 8.B Platebního kalendáře bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku Dodavatelů Výstavby Justičního areálu (interiérového vybavení, AVT nebo orientačního systému podle toho, co nastane později)	