

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

v souvislosti s realizací stavby

„Židlochovice – Přestupní terminál IDS, nekolejová část“

Číslo smlouvy zhotovitele: D50305/INV/2018/002

Číslo smlouvy objednatele: 0066/2018

I. SMLUVNÍ STRANY**1. Objednatel****Město Židlochovice**

zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

Ing. Janem Vitulou, starostou

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

00282979

CZ00282979

NE

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)**a****2. Zhotovitel****HOCHTIEF CZ a.s.**

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229

bankovní spojení (číslo účtu): Citibank Europe plc, organizační složka

č.ú.: [redacted]

telefon:

[redacted]

e-mail:

[redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: D50305/INV/2018/002 uzavřené dne 26.4.2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 19.12.2018 a jejího dodatku č. 2 ze dne 26.3.2019 (dále též „**Smlouva**“) (dále též „**Dodatek č. 3**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah Díla, který je specifikován ve Smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) na základě schváleného změnového listu stavby (dále též „**ZL**“) č. 47 takto:

- ZL č. 47 – rozsah Díla se zužuje o práce na objektu SO 701 Adaptace výpravní budovy v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3;

přičemž tato změna závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je jejich hodnota nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že změna rozsahu Díla byla mezi Smluvními stranami dohodnuta v průběhu provádění Díla a že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě není dotčeno řádné a včasné předání a převzetí Díla ke dni 31.03.2019.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení výše uvedené změny rozsahu Díla dle tohoto Dodatku č. 3 se Cena Díla uvedená v odst. 19 Smlouvy snižuje o 314 455,92 Kč bez DPH a po tomto snížení činí Cena Díla:

73.392.939,00 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesát tři milionů tři sta devadesát dva tisíc devět set devět korun českých bez daně z přidané hodnoty).

3. Z důvodu lepší přehlednosti vývoje Ceny Díla Smluvní strany konstatují, že se Cena Díla vyvíjela tak, jak je uvedeno níže:

Rekapitulace Ceny Díla:

Cena Díla dle Smlouvy	73 707 394,92 Kč (bez DPH)
Cena za změnu Díla dle Dodatku č. 3	- 314 455,92 Kč (bez DPH)

celkem Cena Díla

73 392 939,00 Kč (bez DPH)

4. Rozpočet změny rozsahu Díla tvoří nedílnou součást ZL č. 47, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 3 byl schválen radou města Židlochovice dne 29.3.2019 pod č. usnesení 2019/10b./2.1.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 47


V Židlochovicích dne 8.4.2019




Objednatel
Ing. Jan Vitula, starosta




V Židlochovicích dne 8.4.2019



Zhotovitel
Ing. Tomáš Koranda,
předseda představenstva HOCHTIEF CZ a. s.



Zhotovitel
Jörg Mathew,
člen představenstva HOCHTIEF CZ a. s.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Židlochovice-Přestupní terminál IDS, neoklebová část

Objekt

ZL-47 SO 701 Adaptace výpravní budovy - méněpráce

KSO:

Místo:

Židlochovice

CC-CZ:

Datum

20. 9. 2018

Zadavatel

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01

IČ:

00282979

DIČ:

CZ00282979

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

Projektant

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

HOCHTIEF CZ a.s.

IČ:

46678468

DIČ:

CZ46678468

Poznámka:

Cena bez DPH**-314 455,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-314 455 92	21,00 %	-66 035 74
DPH snížená	0,00	15 00 %	0,00

Cena s DPH**v CZK****-380 491,66**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Židlochovice-Přestupní terminál IDS, nekolejová část

Objekt

ZL-47 SO 701 Adaptace výpravní budovy - méněpráce

Místo

Židlochovice

Datum

20. 9. 2018

Zadavatel

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01

Projektant:

Uchazeč,

HOCHTIEF CZ a.s.

Zpracovatel

HOCHTIEF CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-314 455,92**

100 - SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení

701.1-9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

701.1-764 - Konstrukce klempířské

200 - SO 701.2 Zdravotechnika

701.2-721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

701.2-724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

701.2-727 - Zdravotechnika - požární ochrana

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Židlochovice-Přístupní terminál IDS, nekolajová část

Objekt:

ZL-47 SO 701 Adaptace výpravní budovy - méněpráce

Místo:

Židlochovice

Datum:

20. 9. 2018

Zadavatel:

Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01

Projektant:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Zpracovatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čerpáno	Typ ceny
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------	----------

Náklady soupisu celkem

-314 455,92

D 100 SO 701.1 Stavebně-architektonické řešení

D 701.1-9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

60	K	980,1	Náklady na případné podřezání obvodových zdí, vč. vložení izolačních pásů nebo plechů, popř. injektáž zdí	m	-40,180			A) SO 701.1 pol. 60	CN
----	---	-------	---	---	---------	--	--	---------------------	----

D 701.1-764 Konstrukce klempířské

111	K	764223451R	K/4.3 - Střešní výlez pro krytinu skládanou, materiál TiZn	kus	-1,000			A) SO 701.1 pol. 111	CN
112	K	764242404	K/4.1 - Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm, tl.0,6mm	m	-26,000			A) SO 701.1 pol. 112	CN
113	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm, tl.0,6mm	m	-26,000			A) SO 701.1 pol. 113	CN
118	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	-300,695			A) SO 701.1 pol. 118	CN

D 200 SO 701.2 Zdravotechnika

D 701.2-721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

36	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	-1,000			A) SO 701.2 pol. 36	CN
119	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	-0,002			A) SO 701.2 pol. 119	CN

D 701.2-724 Zdravotechnika - strojní vybavení

94	K	724231132	Přísluš.vodáren, teploměr přímý	kus	-2,000			A) SO 701.2 pol. 94	CN
95	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	-0,002			A) SO 701.2 pol. 95	CN

D 701.2-727 Zdravotechnika - požární ochrana

83	K	727121111	Protipožární manžeta D 75 mm, hl.60mm, z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-4,000			A) SO 701.2 pol. 83	CN
84	K	727121112	Protipožární manžeta D 110 mm, hl.60mm, z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	-6,000			A) SO 701.2 pol. 84	CN

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Židlochovice - Přestupní terminál IDS, nekolejová část Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): část A) SO 701 Adaptace výpravní budovy - méněpráce		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 701 / 1	Číslo změny stavby: 47	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 26.4.2018, číslo smlouvy zhotovitele: D50305/INV/2018/002.				
Objednavatel: Město Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979				
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 466 78 468				
Gen.projektant (autorský dohled): Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno, IČO: 264 750 81				
Technický dozor stavebníka (TDS): Infram a.s. Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ: 250 70 282				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací a víceprací 2) Neobsazeno 3) Neobsazeno 4) Neobsazeno 5) Neobsazeno 6) Neobsazeno 7) Neobsazeno 8) Neobsazeno		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis projektovaného stavu:</u> V projektu bylo navrženo variantní řešení podlahy dle požadavku památek. Bylo navrženo navrženo obecné schema zapojení ZTI. Navrženy 2ks výlezu na střechu.				
<u>Popis změny:</u> V rámci provádění stavby byly dohodnuty na základě upřesněných požadavku památek technické změny a nebyly provedeny práce, které nejsou nezbytné nutné pro správné fungování díla. V projektu navržených variantních řešení byla vybrána vždy vhodnější varianta s ohledem na zjištěný skutečný stav objektu. Po dohodě se zadavatelem a Odborem památkové péče byl 1 výlez na střechu označen za plně dostačující, druhý výlez byl zrušen. Požární manžety byly nahrazeny jiným vhodnějším řešením. Střešní oplechování bylo nahrazeno systémovým řešením dle konkrétního typu střešní konstrukce. AD - nemá z technického hlediska námitek.				
<u>Odůvodnění změny:</u> Při závěrečném vyúčtování díla byly neprováděné práce - (položky) odečteny z celkové ceny díla.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o 90DNÍ / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-314 455,92	-0,45%	0,00	0,00%	-314 455,92
Zahájení změnového řízení:				
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):		jméno	datum	podpis
			18.3.2019	
TDS:		jméno	datum	podpis
			18.3.2019	
Zhotovitel:		jméno	datum	podpis
			18.3.2019	
Objednatel:		jméno	datum	podpis
		Ing. Jan Vitula	18.3.2019	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré: