

Číslo jednací : MULA 6511/2019

Sp. znak: 56.18

Počet listů : 3

Počet příloh: 3

Počet listů příloh: 14

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Lanškroun
Se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
IČO: 00279102
DIČ: CZ699003828
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2725611/0100
Zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava dle plné moci
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 695
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0943176001/0800

(dále jen "zhotovitel")

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 07. 2018

na zhotovení stavby

„Stavební úpravy a přístavba výtahu ZŠ Smetanova, Lanškroun“

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31. 7. 2018 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „Stavební úpravy a přístavba výtahu ZŠ Smetanova, Lanškroun“ (dále jen „smlouva“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření předmětu díla a prodloužení termínu dokončení díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku č. 1., a to především z důvodu chyb projektové dokumentace a nepředvídatelných okolností při provádění stavby. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. Předmět smlouvy a dle čl. IV. Cena díla odst. 4.1. o dodatečné plnění (dále jen vícepráce a méněpráce), jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a které je dále vyspecifikováno a vzájemně odsouhlaseno v příloze č. 1 (změnovém listě ZL-01) tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. IV. Cena díla, když celkovou cenu za dílo ve výši **22.703.687,93 Kč bez DPH** v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle čl. III tohoto dodatku navyšují o částku **4.246.175,03 Kč bez DPH**. Celková cena díla tak činí

Cena celkem bez DPH: 26.949.862,96 Kč

Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 2 (rozpočet) tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení čl. IV. smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Původní znění čl. IV odst. 4.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním tak, jak následuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	26.949.862,96 Kč
<i>DPH 21%</i>	5.659.471,22 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	32.609.334,18 Kč
<i>(dále jen „cena díla“)</i>	

4. Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy v čl. III. Čas plnění odst. 3.3 takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

SO 1 – Stavební úpravy podkroví školy a SO 2 – Přístavba výtahu budou dokončeny a předány do 15.8.2019.

SO 3 – Venkovní přírodovědná učebna bude dokončena a předána do 31.08.2019.

Podrobný průběh prací je uveden v příloze č. 3 (harmonogram) tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Lanškroun svým usnesením č. 130/RM/2019 dne 08.03.2019.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh dodatku č. 1 :

1. Změnový list číslo ZL 01
2. ZL 01 rozpočet
3. Časový harmonogram upravený dle dodatku č. 1 smlouvy

V Lanškrouně dne

V Olomouci dne.....

objednatel

zhotovitel

.....

Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý

starosta

.....

OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel Divize M - Morava



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**