



Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“

uzavřené dne 12.2.2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č.2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-84/2018**

ISPROFOND: 5523720006

a

účastníci Společnosti „JARO“

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017

Společník – správce : **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsdou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a



společník: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I,

spisová značka Sro 3236/V

bank. spojení:

č. účtu: IBAN: SK15 1100 0000 0026 2311 0512,

SWIFT: TATRSKBX

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, jednatelem a

Ing. Pavolem Tatarem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely tento Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(dále jen „Smlouva“):**

PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 13 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.13 + 3 052 611,53 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.13 - 85 540,00 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.13 + 2 967 071,53Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.6 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla, obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 13.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1-5 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.6

Příloha č.2 položkové rozpočty k ZL č.13

2.6 Tento Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne.....9.4.2019.

V Praze dne.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....
Ing. Ondřej Fuchs,
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Tomáš Kondor
jednatel
ELTRA, s.r.o.

.....
Ing. Pavol Tatar
jednatel
ELTRA, s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č..6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce žst. Jaroměř

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č.6



Firma: Subterra a.s.

Stavba: - Rekonstrukce žst. Jaroměř

Objekt	název objektu	původní rozpočet	cena po dodatku č. 4	ZL č.	vícepráce	méněpráce	cena dle dodatku č.6	K/N
PS 10-14-01	t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťový kabel	770 103,21	770 103,21				770 103,21	
PS 10-28-01	t.ú. Smiřice - Jaroměř, traťové zabezpečovací zařízení	11 753 097,85	11 753 097,85				11 753 097,85	
PS 11-05-01	Žst. Jaroměř, zařízení DRT	657 079,60	657 079,60				657 079,60	
PS 11-05-02	Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC	3 929 301,08	3 929 301,08				3 929 301,08	
PS 11-07-01	Žst. Jaroměř, rozvodna nn	5 364 698,20	5 364 698,20				5 364 698,20	
PS 11-07-02	Žst. Jaroměř, ZZEE	1 046 028,40	1 046 028,40				1 046 028,40	
PS 11-13-01	Žst. Jaroměř, trafostanice 35/0,4 kV	3 541 957,72	3 541 957,72				3 541 957,72	
PS 11-14-01	Žst. Jaroměř, místní kabelizace	11 240 448,62	11 240 448,62				11 240 448,62	
PS 11-14-02	Žst. Jaroměř, úprava dálkové kabelizace	1 351 517,44	1 351 517,44				1 351 517,44	
PS 11-14-03	Žst. Jaroměř, přenosové zařízení	3 667 491,59	3 667 491,59				3 667 491,59	
PS 11-14-04	Žst. Jaroměř, sdělovací zařízení	2 222 134,40	2 222 134,40				2 222 134,40	
PS 11-14-05	Žst. Jaroměř, ASHS	559 973,49	559 973,49				559 973,49	
PS 11-14-06	Žst. Jaroměř, EZS	1 154 036,40	1 154 036,40				1 154 036,40	
PS 11-14-07	Žst. Jaroměř, zvukový systém	571 641,85	571 641,85				571 641,85	
PS 11-14-08	Žst. Jaroměř, informační zařízení	5 043 578,10	5 043 578,10				5 043 578,10	
PS 11-14-09	Žst. Jaroměř, kamerový systém	8 665 672,56	8 665 672,56				8 665 672,56	
PS 11-14-10	Žst. Jaroměř, úprava TRS	833 705,48	833 705,48				833 705,48	
PS 11-14-11	Žst. Jaroměř, úprava sítí MRS	818 864,30	818 864,30				818 864,30	
PS 11-14-12	Žst. Jaroměř, příprava pro DOZ	1 402 926,81	1 402 926,81				1 402 926,81	
PS 11-28-01	Žst. Jaroměř, stanční zabezpečovací zařízení	86 827 010,13	87 425 488,85				87 425 488,85	
PS 11-29-01	Žst. Jaroměř, výťahy	2 013 900,00	2 013 900,00				2 013 900,00	
PS 50-05-01	ED SŽDC ČR Hradec Králové, doplnění DRT a řídicího systému	316 836,00	316 836,00				316 836,00	
SO 11-01-01	Žst. Jaroměř, trakční vedení	49 586 796,00	49 586 796,00				49 586 796,00	
SO 11-01-02	Žst. Jaroměř, ukolejnění	2 049 986,52	2 049 986,52				2 049 986,52	
SO 11-06-01	Žst. Jaroměř, EO	8 719 319,18	8 719 319,18				8 719 319,18	
SO 11-06-02	Žst. Jaroměř, venkovní osvětlení	18 085 576,50	18 085 576,50				18 085 576,50	
SO 11-06-03	Žst. Jaroměř, osvětlení nástupiště a podchodu	4 544 446,75	4 544 446,75				4 544 446,75	
SO 11-06-04	Žst. Jaroměř, DOÚO	1 017 890,40	1 017 890,40				1 017 890,40	
SO 11-06-05	Žst. Jaroměř, kabelové rozvody nn	5 750 516,53	5 750 516,53				5 750 516,53	
SO 11-06-06	Žst. Jaroměř, přeložky kabelů nn	6 494 297,43	6 494 297,43				6 494 297,43	
SO 11-06-07	Žst. Jaroměř, uzemnění trafostanice	509 784,00	509 784,00				509 784,00	
SO 11-06-09	Žst. Jaroměř, přeložka veřejného osvětlení	71 457,60	71 457,60				71 457,60	
SO 11-10-01	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů CETIN	662 677,64	662 677,64				662 677,64	
SO 11-10-02	Žst. Jaroměř, úprava a ochrana kabelů Nej TV	48 824,08	48 824,08				48 824,08	
SO 11-15-01	Žst. Jaroměř, kabelovod	23 828 733,03	23 828 733,03	13	3 052 611,53		26 881 344,56	N
SO 11-15-03	Žst. Jaroměř, stavební úpravy ve VB pro technologii	2 747 601,69	2 747 601,69				2 747 601,69	
SO 11-15-04	Žst. Jaroměř, technologický objekt	5 144 182,10	5 144 182,10				5 144 182,10	
SO 11-15-05	Žst. Jaroměř, zastřešení nástupišť a výstupu z podchodu	13 860 293,52	13 860 293,52				13 860 293,52	
SO 11-15-06	Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB	106 472,14	106 472,14				106 472,14	
SO 11-15-07	Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři	1 153 348,01	1 153 348,01				1 153 348,01	
SO 11-15-08	Žst. Jaroměř, orientační systém	276 313,52	276 313,52				276 313,52	
SO 11-15-09	Žst. Jaroměř, demolicie	410 351,98	410 351,98				410 351,98	
SO 11-16-01	Žst. Jaroměř, železniční spodek	41 665 960,93	52 372 622,68				52 372 622,68	
SO 11-16-01.1	Žst. Jaroměř, úprava zábradlí na mostě v km 0,853	156 073,79	156 073,79				156 073,79	
SO 11-16-02	Žst. Jaroměř, nástupiště	10 694 094,86	10 694 094,86				10 694 094,86	
SO 11-17-01	Žst. Jaroměř, železniční svršek	127 981 130,95	135 672 847,81				135 672 847,81	
SO 11-17-02	Žst. Jaroměř, výstroj trati	119 314,25	119 314,25				119 314,25	
SO 11-17-03	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5225 v km 39,087	789 182,95	789 182,95				789 182,95	
SO 11-17-04	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5226 v km 40,463	2 003 072,54	2 003 072,54				2 003 072,54	
SO 11-17-05	Žst. Jaroměř, žel. přejezd P5227 v km 40,772	942 957,98	942 957,98				942 957,98	
SO 11-18-01	Žst. Jaroměř, zpevněné plochy	1 788 726,37	1 788 726,37	13		-85 540,00	1 703 186,37	K
SO 11-19-01	Žst. Jaroměř, propustek v km 39,561	2 379 682,16	5 764 992,16				5 764 992,16	
SO 11-19-02	Žst. Jaroměř, podchod v km 39,730	11 213 799,09	12 210 399,09				12 210 399,09	
11-21-01	OCHRANA KANALIZACE V KM 40,771	101 766,04	101 766,04				101 766,04	
11-22-01	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 39,08	340 311,87	340 311,87				340 311,87	
11-22-02	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,465	853 692,92	853 692,92				853 692,92	
11-22-03	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,765	110 997,57	110 997,57				110 997,57	
11-22-04	ÚPRAVY PLYNOVODU V KM 40,773	428 472,49	428 472,49				428 472,49	
11-27-01	ÚPRAVA VODOVODU MĚVAK V KM 39,102	139 654,24	139 654,24				139 654,24	
11-27-02	ÚPRAVA VODOVODU V KM 39,371	9 313,95	9 313,95				9 313,95	
11-27-03	ZRUŠENÍ UŽIT.VODOVODU V KM 39,640 - 39,920	378 093,06	378 093,06				378 093,06	
11-27-04	ZRUŠENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KM 39,660 - 39,925	453 821,00	453 821,00				453 821,00	
11-27-05	ÚPRAVA KANALIZACE MĚVAK V KM 40,294	143 011,85	143 011,85				143 011,85	
11-27-06	ÚPRAVA VODOVODU MĚVAK V KM 40,459	283 343,61	283 343,61				283 343,61	
11-27-07	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,468	673 756,12	673 756,12				673 756,12	
11-27-08	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 40,638	71 785,72	71 785,72				71 785,72	
11-27-09	ÚPRAVA VODOVODU MĚVAK V KM 40,776	178 767,01	178 767,01				178 767,01	
11-27-10	ODVODNĚNÍ PŘÍSTŘEŠKŮ NÁSTUPIŠŤ V KM 39,700 - 39,750	506 785,45	506 785,45				506 785,45	
11-27-11	ÚPRAVA KANALIZACE V KM 39,580 - 39,750	1 361 745,42	1 361 745,42				1 361 745,42	
11-27-12	ODVODNĚNÍ TRATIVODŮ ŽEL. SPODKU V KM 39,550 - 39,950	2 980 999,09	2 980 999,09				2 980 999,09	
11-27-13	ZRUŠENÍ VODOVODU MĚVAK V KM 40,500 A 40,700	52 570,14	52 570,14				52 570,14	
SO 11-30-01	Žst. Jaroměř, kácení zeleně	242 201,93	242 201,93				242 201,93	
SO 99-99	VŠEOBECNÉ PŮLOŽKY	3 799 000,00	3 799 000,00				3 799 000,00	
celkem		511 664 957,20	535 043 724,53		3 052 611,53	-85 540,00	538 010 796,06	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 249722

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c650e545-128b-4e81-9e3a-810ab2e6f21c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.04.2019 07:42:01



c77e8b5c-1eec-499d-8a0f-2ba3d0357a7a