


II.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu dodatku č. 1 porozuměly, že dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Příloha: změnový list č. 1 a položkový rozpočet ocenění méně a víceprací

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 1.4.2019

Objednatel:


RK BESKYD spol. s r.o., nám
744 01 Frenštát pod
DIČ: CZ47679531 tel.:

Zhotovitel:


Frenštát p. R.
15727

ZMĚNOVÝ LIST**ČÍSLO ZL : 1**

NÁZEV AKCE :	Stavební úpravy bytu č. 12, Rožnovská 1181, Frenštát p. R.
ZHOTOVITEL :	FLEXOSTAV s.r.o., Za Střelnicí 688, 744 01 Frenštát p.R.
OBJEDNATEL :	Město Frenštát p. R., zast. RK Beskyd spol. s r.o., Nám. Míru 20, F.p.R.
DATUM :	28.03.2019

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla :

Předmět změny: Dílčí stavební úpravy dle aktuálně zjištěných skutečností

Popis úprav :

U rohové kuchyňské linky došlo po dohodě s objednatelem ke změně z původně uváděné zadní obkladové desky nově na obklad a jeho nalepení do daného prostoru.

V rozpočtu u PD byla chybně uvedena položka dodávka a montáž vany, v zakreslení je však uveden sprchový kout. Byla schválena realizace sprchového koutu.

Po demontáži stávajících podlah byly zjištěny nesrovnalosti (chybějící desky) v části podlahy. Navržené řešení týkající se demontáže podlahy, vyspravení, vyrovnání pomocí OSB desek a zpětná montáž byla schválena objednatelem.

Položkový rozpočet :

viz. rozpočet od zhotovitele - firmy FLEXOSTAV s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Vyjádření E.P.I. s.r.o. provádějící technický dozor stavby - s výše uvedenými změnami jsme byli seznámeni a ze stavebního hlediska souhlasíme s jejich provedením.

Cena méněprací bez PDH :**8 290 Kč****Cena víceprací bez DPH :****21 353 Kč****Výsledná cena změny bez DPH :****13 063 Kč****Nově sjednaná lhůta dokončení díla :****zůstává beze změn**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak je požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo (zadávací podmínky VŘ, SOD).

Podpis zmocněnce objednatele : 1.4.2019**Podpis zmocněnce zhotovitele :**

RK BESKYD spol. s r.o., náměstí
744 01 Frenštát pod Radbuzou

Datum : DIČ: CZ47670631 tel.: 556

Za S...
Frenštát p. R.
615727

Datum

zakázka:

NABÍDKA

Číslo skladu: 1

Dodavatel: FLEXOSTAV s.r.o. Za Střelnici 688 744 01 Frenštát pod Radhoštěm IČO: 28615727 DIČ: CZ28615727 Obchod. rejstřík Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34863		Vnitřní číslo: 1 Přijem poptávky dne: 07.03.2019 Požadovaný termín: 07.03.2019 Poptávka odběratele: Platnost nabídky: . . . Popis:							
Odběratel: Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1 744 01 Frenštát pod Radhoštěm		IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852 Česká republika							
Číslo skl. karty	Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva v %	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	DPH	Celkem s DPH
Jedná se o více práce na bytě č.12/1181 na ulici Rožnovská ve Frenštátě p.R. Jedná se o obklady mezi kuch. linkou. Změna projektu místo vany sprchový kout se zástěnou. Demontáž stávajícího podkladu podlahy a zpětná montáž.									
	materiál - obklad 10x10	6,000		250,00	0,00	1 500,00	0	0,00	1 500,00
	lepidlo flex balení 25kg	1,000		275,00	0,00	275,00	0	0,00	275,00
	spárovací hmota bahama 5kg	1,000		165,00	0,00	165,00	0	0,00	165,00
	práce - obklady	5,500		350,00	0,00	1 925,00	0	0,00	1 925,00
	sprchová zástěna 120cm lamelová	1,000		6 450,00	0,00	6 450,00	0	0,00	6 450,00
	podlahová vpust' 20x20	1,000		560,00	0,00	560,00	0	0,00	560,00
	betonová směs pytlovaná	6,000		88,00	0,00	528,00	0	0,00	528,00
	dílažba 30x30cm	1,500		350,00	0,00	525,00	0	0,00	525,00
	spárovací hmota	1,000		165,00	0,00	165,00	0	0,00	165,00
	práce - betonáž a vyzdění koutu	6,000		250,00	0,00	1 500,00	0	0,00	1 500,00
	materiál porfix 50x25x15	9,000		51,00	0,00	459,00	0	0,00	459,00
	lepidlo na zdění baumit basic	1,000		130,00	0,00	130,00	0	0,00	130,00
	lišta pod obklad 7mm	5,000		65,00	0,00	325,00	0	0,00	325,00
	materiál deska osb 18mm	3,000		187,00	0,00	561,00	0	0,00	561,00
	spojovací materiál šroub torx 5x50	500,000		1,00	0,00	500,00	0	0,00	500,00
	duvilax 5kg	5,000		407,00	0,00	2 035,00	0	0,00	2 035,00
	práce oprava podkladu a zpětná montáž desek a dřevotřískových desek	15,000		250,00	0,00	3 750,00	0	0,00	3 750,00
	vana akrylátová 160cm	1,000		-2 200,00	0,00	-2 200,00	0	0,00	-2 200,00
	bourání obkladů	1,000		-1 890,00	0,00	-1 890,00	0	0,00	-1 890,00
	hydroizolace	1,000		-2 200,00	0,00	-2 200,00	0	0,00	-2 200,00
	zadní deska kuch. linky	1,000		-2 000,00	0,00	-2 000,00	0	0,00	-2 000,00
						13 063,00		0,00	13 063,00

Zaevidoval:

at p
572