

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

vedenou pod č. j. VS-107006/ČJ-2018-801851
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice
Bělušice66
435 26 Bečov u Mostu

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

JK stav – realizace staveb s.r.o.

Se sídlem: 28.října 1025/1, 430 01 Chomutov
Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Oddíl C, vložka 24301
Jejímž jménem jedná Pavel Falis, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost
IČO:27328121
DIČ:CZ273281
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 21.1.2019 vedenou pod č. VS-107006/ČJ-2018-801851 (dále jen „Dodatek č. 1“),
se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na
následujících změnách Smlouvy :

- 1) Z bezpečnostního hlediska došlo ze strany objednatele k zamezení možnosti zhotoviteli realizovat předmět díla souběžně na dvou objektech, tak jak bylo uvedeno v časovém

harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku IV. Doba a plnění a nahrazuje se novou větou, která zní:

„(1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno **do 90 dní** od předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne: - 08 -04 -2019

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Roman Mišák
ředitel Věznice Bělušice

Za zhotovitele

JK stav – realizace staveb s.r.o.
Pavel Falis
jednatel