

Rekapitulace změnových listů

Příloha č.1

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
1/1.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.11.1 Komárovské nábřeží – Dornych – Kanalizace	-1 061 626,07	771 770,79	-289 855,28
1/2.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.21.1 Dornych – Kanalizace	-1 982 750,81	1 335 278,20	-647 472,61
1/3.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.31.1 Plotní 1. část – Kanalizace	-2 080 284,49	1 361 395,79	-718 888,70
1/4.3	záměna původně navrhnutých monolitických kanalizačních šachet za prefabrikované kanalizační šachty – SO 300.41.1 Dornych – Kanalizace	-644 523,68	407 097,12	-237 426,56
1/5.5	demolice stávajícího zděného oplocení areálu firmy CZ-OFI, a.s. – SO 130.30.01-01	0,00	348 748,42	348 748,42
1/6.3	úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.13.2	-711,42	5 505,27	4 793,85
1/7.3	úprava chodníku vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.2-1	-7 860,00	5 038,34	-2 821,66
1/8.3	úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.20.3-1	-9 534,00	5 321,80	-4 212,20
1/9.3	úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 100.40.1A	-10 573,20	6 352,00	-4 221,20
1/10.3	úprava komunikace vyvolaná požadavkem Policie ČR – SO 101.20	0,00	4 023,03	4 023,03
Změny v Kč bez DPH		-5 797 863,67	4 250 530,76	
Celkem změny v Kč bez DPH				-1 547 332,91