

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001838 podepsané dne 2.10.2018 na vypracování projektové dokumentace akce „I/11 Čestice oprava opěrné zdi“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v Článku 5. - Lhůty plnění v bodě 5.1.1

Původní ustanovení dle Smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. I/11 Čestice oprava opěrné zdi do: 31.12.2018

se mění dle Dodatku č. 1 následovně :

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. I/11 Čestice oprava opěrné zdi do: 15.4.2019

se mění dle Dodatku č. 2 následovně :

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. I/11 Čestice oprava opěrné zdi do: 15.6.2019

Zdůvodnění:

Lhůta pro dokončení zakázky se mění z důvodu prodloužení termínů zaslání vyjádření dotčených orgánů a vlastníků v návaznosti na realizovanou opravu opěrné zdi.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001838 podepsané dne 2.10.2018 na vypracování projektové dokumentace akce „I/11 Čestice – oprava opěrné zdi“ - PDPS a „I/11 Petrovice OŽK“ – technická pomoc“, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 11 -04- 2013

Ředitelství silnic a dálnic
Zdeněk Kos
Vedoucí provozního úseku

V Pardubicích dne 11 -04- 2013

Pro PR s.r.o.
Mgr. Michaela Pochobradská
jednatelka společnosti