

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

její jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 183/KSÚS/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1, č.ú.: 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

její jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever na základě plné moci

č. smlouvy:

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

- a) Smluvní strany uzavřely dne 17. srpna 2016 smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavebních prací „**II/330 Budiměřice-Průtah, km 21,372 – 21,882, II/330 Rašovice – Průtah**“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy došlo k objektivním skutečnostem, pro které nebylo možné dokončit část Díla spočívající v realizaci stavebních prací v rozsahu „**II/330 Budiměřice-Průtah, km 21,372 – 21,882**“ v termínu sjednaném Smlouvou. Konkrétně došlo k zjištění podkladních vrstev v nevyhovujícím výškovém uspořádání oproti předpokladu PD, po odtěžení vrchních vrstev se průběžně geodeticky zaměřovaly části úseku s úpravou podélných i příčných řezu, kompletnímu prostorovému uspořádání předcházelo několik výrobních výborů a KD s nutností doměřování okolí v důsledku úprav geodetických souřadnic, Tímto se celá stavba dostala do výrazného časového posunu a nemohla být dokončena a uzavřena současně s již hotovým úsekem **II/330 Rašovice – Průtah**. Práce na tomto úseku intenzivně pokračují s termínem dokončení díla v příštím roce, s ohledem na technologické postupy v souvislosti s klimatickými podmínkami.
- c) Naopak zbývající část Díla, tj. realizace stavebních prací v rozsahu „**II/330 Rašovice – Průtah**“, byla dokončena a předána Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou, a to dne 15.11.2016.

- d) V návaznosti na shora uvedené a s cílem zajistit financování Díla ze strany SFDI přistupují smluvní strany k níže uvedeným změnám Smlouvy. Tyto změny Smlouvy odpovídají čl. 4.1 a 4.2 písm. a) Smlouvy, a rovněž obdobně podmínkám stanoveným v § 222 odst. 2 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (tzv. změny z nepředvídaných důvodů) s tím, že však nemají žádný vliv na cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

Ze shora uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento

dodatek č. 2 Smlouvy

(dále jen „dodatek“):

Článek 1.

Změna doby plnění

- 1.1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu článku 4.1 Smlouvy pro část Díla spočívající v realizaci stavebních prací v rozsahu „**II/330 Budiměřice-Průtah, km 21,372 – 21,882**“ tak, že:

Zhotovitel je povinen dokončit část Díla spočívající v realizaci stavebních prací v rozsahu „**II/330 Budiměřice-Průtah, km 21,372 – 21,882**“ a předat tuto část Díla Objednateli do 30.4.2017.

Článek 2.

Změna platebních podmínek

- 2.1. V návaznosti na shora uvedené smluvní strany sjednaly rovněž změnu platebních podmínek, a to níže uvedeným způsobem.

Článek 9.1 Smlouvy nově zní:

„Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli postupně hrazena vždy po dokončení ucelené části Díla. Ucelenou částí Díla se pro potřeby tohoto článku rozumí část Díla „II/330 Budiměřice-Průtah, km 21,372 – 21,882“ a část Díla „II/330 Rašovice – Průtah“. Cena Díla bude hrazena vždy v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí dané ucelené části Díla dle odst. 7.1. Smlouvy bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky dané ucelené části Díla.“

Článek 9.2 Smlouvy nově zní:

„Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané ucelené části Díla resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument).“

Článek 9.4 Smlouvy nově zní:

„Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele či třetí osoby. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Objednatel předpokládá, že Cena Díla bude z 29,58 % hrazena

Objednatel a z 70,42 % SFDI, a za tímto účelem bude požadovat rozdělení Ceny Díla (resp. ceny jeho částí) do dvou samostatných faktur. Blíže pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli před vystavením faktury ze strany Zhotovitele. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 3.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 3.3. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu Objednatele.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

V Říčanech dne 21.11.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje (161)
příspěvková organizace
Zpracovatelů 11 150 21 Praha 5
IČO: 00265601 DIČ: CZ00265601

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

V PRAZE dne 29.11.2016



COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever,
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

oblast Sever, region Středočeský a Praha
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 326735396, Fax: 326722757