

Stavba:	"PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 01a	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Změna rozsahu bourané konstrukce bazénu	
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Vašutová Alena - příprava výroby	Datum : 09.01.2019
Popis změny: Výška odbourání bazénové konstrukce provedena pouze částečně.		
Zdůvodnění: Při odkrytí stávajících konstrukcí podlahy a bazénu v 1.PP bylo zjištěno, že není nutné vybourávat celou ŽB konstrukci stávajícího bazénu, ale pouze část konstrukce do výškové úrovně ložné plochy podkladního betonu v daném místě a podlaží.		
Řešení: Bourání pouze části železobetonové konstrukce bazénu §222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	-365 376,00 Kč
	vč. 21% DPH	-442 104,96 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko- technickou správu</i> zamítnuto schváleno
Datum :		Datum :
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor:	DaF-PROJEKT s.r.o. Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i> zamítnuto schváleno
Datum :		Datum :
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :

Stavba: "PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"				
ZMĚNOVÝ LIST ZL - 01b				
Dotčená část díla: SO 01				
Předmět změny: Doplnění výkazu výměr ZTI a přeložka rozvodů ÚT				
Objednatel: Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava				
Zhotovitel: Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín				
ZL zpracoval za zhotovitele Ing. Vašutová Alena - příprava výroby Datum : 08.01.2019				
<p>Popis změny: Změna doplnění výkazu výměr část ZTI a přesun stávajícího potrubí ÚT</p> <p>Zdůvodnění: Při kontrole projektové dokumentace - část zdravotní technika, bylo zjištěno, že chybí zařizovací předměty ve výkazu výměr. Chybějící zařizovací předměty jsou však zakresleny a popsány ve výkresové dokumentaci. Jedná se tak o součtovou chybu při tvorbě výkazu výměr. V části ÚT byla při realizaci zjištěna kolize stávajícího vedení ÚT v 1.PP, které musí být zachováno, s nově budovanými</p> <p>Řešení: Doplnění chybějících položek ve výkazu výměr a provedení přeložky stávajícího potrubí v délce 55 m včetně napojení na nově budovaný rozvod. §222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování</p> <p>Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .</p>				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Předpoklad dopadu do ceny :</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">99 612,16 Kč 120 530,71 Kč</td> </tr> </table>		Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	99 612,16 Kč 120 530,71 Kč
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH vč. 21% DPH	99 612,16 Kč 120 530,71 Kč		
Seznam příloh:				
1. Rozpočet				
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. <div style="text-align: right;">Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> schváleno</div> zamítnuto	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě <div style="text-align: center;">Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko- technickou správu</i></div> zamítnuto schváleno			
Datum :	Datum :			
Podpis, razítko :	Podpis, razítko :			
Za Autorský Dozor: DaF-PROJEKT s.r.o. <div style="text-align: right;">Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> schváleno</div> zamítnuto	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě <div style="text-align: center;">Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i></div> zamítnuto schváleno			
Datum :	Datum :			
Podpis, razítko :	Podpis, razítko :			

Stavba:		"PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 01c	
Dotčená část díla:	SO 12		
Předmět změny:	Změna vypuštění čerpací stanice z dodávky		
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Vašutová Alena - příprava výroby	Datum : 09.01.2019	
Popis změny:			
Vypuštění čerpací stanice z dodávky			
Zdůvodnění:			
Při provádění výkopových prací areálové kanalizace v úseku ŠK1-Š1 bylo zjištěno, že napojení nově budované větve do stávající kanalizace bude provedeno v nižší niveletě, než bylo uvedeno v PD a to z důvodu níže uložené stávající kanalizace.			
Řešení:			
Celá větev v úseku ŠK1-Š1 tak bude uložena hlouběji a vnitřní kanalizace z objektu tak bude napojena do Š1 gravitačně a nenastane potřeba provádět čerpací stanici.			
§222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování			
Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH	-151 106,33 Kč
		vč. 21% DPH	-182 838,66 Kč
Seznam příloh:			
1. Rozpočet			
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko- technickou správu</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
	schváleno		schváleno
Za Autorský Dozor:	DaF-PROJEKT s.r.o. Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
	schváleno		schváleno

Stavba: "PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 01d
Dotčená část díla:	SO 01
Předmět změny:	Částečná revize projektu a technický stav budov (statika)
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín
ZL zpracoval za zhotovitele : Ing. Vašutová Alena - příprava výroby Datum : 04.03.2019	
Popis změny: Úprava výpisu prvků interiérových dveří po revizi projektu a technický stav stávajících konstrukcí objektů, vyjmutí položky z gastrozařízení.	
Zdůvodnění: Při revizi výkazu výměr nových interiérových dveří byly zjištěny nesrovnalosti a byla provedena kompletní revize této části PD. Při provádění bouracích prací jsou odkrývány stávající konstrukce kdy bylo zjištěno, že stav stávajícího zdiva spojovacího traktu není vyhovující a je nezbytně nutné provést bandáž stávajícího zdiva. Současně bylo při odkrývání stávajících konstrukcí zjištěno, že některé stropy nad 2.NP v objektu XVI. jsou ve značném průhybu a stávající podlahová skladba není v souladu s předpokladem uvedeným v PD, kde není skladba s OSB deskou, ale skladba s teracem a vyrovnávacím betonovým potěrem, který je již značně degradován. Položka sady drobného vybavení kuchyně vyjmuta z rozpočtu na požadavek investora.	
Řešení: Doplnění výkazu výměr interiérových dveří, provedení ocelové bandáže s uložením do polymercementové malty, bourání kompletní skladby podlahy nevyhovujících stropů ve 3.NP, demontáž stávajících dřevěných stropů a následné provedení nových stropů včetně kompletních skladeb podlah. Vybourání stávajících nevyhovujících skladeb podlah a provedení jejich nových skladeb včetně vyrovnání do jednotné výškové úrovně se stávajícími schodišti na objektech XVI a XIV. Vyjmutí položky sada drobného vybavení kuchyně z rozpočtu a řešení investorem formou neinvestičního nákupu. §222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování	
Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla. Předpokládaný dopad na termín díla je 15	
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH 339 207,66 Kč vč. 21% DPH 410 441,27 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet 2. Výkresová část - revize PD 3. Fotodokumentace 4. Nový statický posudek	
Za Zhotovitele : Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko-technickou správu</i> zamítnuto schváleno
Datum :	Datum :
Podpis, razítko :	Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor: DaF-PROJEKT s.r.o. Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i> zamítnuto schváleno
Datum :	Datum :
Podpis, razítko :	Podpis, razítko :

Stavba:	"PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"	
ZMĚNOVÝ LIST	ZL - 01e	
Dotčená část díla:	SO 01	
Předmět změny:	Provádění stavebních prací vyplývajících z realizace stavby	
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava	
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín	
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Vašutová Alena - příprava výroby	Datum : 03.03.2019
Popis změny: Vybourání stávajících poškozených stěn, provedení nových stěn, zvětšené výkopy podél objektu a nové kanalizace, jádrové vrtání přes kamenné základy, provedení obetonování stávajících kamenných základů u přístavku obj. XIV.		
Zdůvodnění: Stávající příčky z cihel dvouděrových, popřípadě rabicové příčky bylo nutno vzhledem k jejich stávajícímu stavu vybourat a místo nich budou provedeny příčky nové z pórobetonových tvárníc. Podél objektu bude nutno prohloubit a rozšířit výkop, jelikož základy jsou uloženy níže než se předpokládalo. Pro injektáž je nutný prováděcí prostor v šířce minimálně 1,2 m. V projektu bylo počítáno se šířkou 0,9 m. Při provádění vnitřních rozvodů ležaté kanalizace budou prostupy přes stávající kamenné základy řešeny jádrovými vrty. Z důvodu nerovnoměrného základového zdiva u přístavku objektu XIV bude nutné provést přibetonování této stěny včetně výztuže.		
Řešení: Vybourání a vyždění nových příček, zvýšení hloubky a šířky výkopu okolo objektu a při realizaci kanalizace, provedení jádrového vrtání přes stávající kamenné základy ve všech objektech, provedení ŽB moniérky okolo nadzákladového zdiva u přístavku objektu XIV. §222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla .		
Předpoklad dopadu do ceny :	zvýšení: bez DPH	273 074,05 Kč
	vč. 21% DPH	330 419,60 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet		
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko- technickou správu</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
Za Autorský Dozor:	DaF-PROJEKT s.r.o. Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele: Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :

Stavba:		"PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 01f	
Dotčená část díla:	SO 01		
Předmět změny:	Provedení nové podlahy v tělocvičně		
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Vašutová Alena - příprava výroby		Datum : 03.03.2019
Popis změny:			
Provedení nové skladby podlahy v tělocvičně z důvodu špatného stávajícího technického stavu			
Zdůvodnění:			
Při realizaci byl zjištěn nevyhovující technický stav stávající podlahy v tělocvičně. Konstrukční vrstva podlahy je nevyhovující a z hlediska současného technického stavu vlysové podlahy nebude možné provést repasi a to zejména z důvodu značného poškození vlysů vlhkostí a jejich vzdušností.			
Řešení:			
Vybourání kompletní stávající skladby podlahy v tělocvičně, provedení nových podkladních vrstev včetně izolací a nové povrchové úpravy, která bude shodná s podlahou v nářadovně (m.č. S18) a bude vyhovovat praktickým požadavkům uživatele objektu.			
§222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování			
Realizace změny bude mít dopad na konečný termín dokončení díla. Předpokládaný dopad na termín díla je 30 dní.			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH	423 274,69 Kč
		vč. 21% DPH	512 162,37 Kč
Seznam příloh:			
1. Rozpočet			
2. Fotodokumentace stávající dřevěné podlahy			
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko-technickou správu</i> zamítnuto schváleno
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :	
Za Autorský Dozor:	DaF-PROJEKT s.r.o. Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> zamítnuto schváleno	Za objednatele:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i> zamítnuto schváleno
Datum :		Datum :	
Podpis, razítko :		Podpis, razítko :	

Stavba:		"PN Opava - Stavební úpravy dětského oddělení"	
ZMĚNOVÝ LIST		ZL - 01g	
Dotčená část díla:	SO 01		
Předmět změny:	Střecha		
Objednatel:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Olomoucká 305/88, 746 01 Opava		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s. Bartošova 5532/ 760 01 Zlín		
ZL zpracoval za zhotovitele :	Ing. Vašutová Alena - příprava výroby	Datum : 08.03.2019	
Popis změny: Projektantem upravený rozsah provádění demontáže střešní krytiny a rozsah provádění montáže krytiny			
Zdůvodnění: Bourání střešní krytiny s podbitím bude provedeno v menší výměře, než bylo dle projektu předpokládáno.			
Řešení: Odstranění stávající krytiny s podbitím a montáž krytiny na projektantem upravený rozsah provádění §222, odst. (4) 15% absolutní hodnota bez zdůvodňování Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.			
Předpoklad dopadu do ceny :		zvýšení: bez DPH	-611 233,05 Kč
		vč. 21% DPH	-739 591,99 Kč
Seznam příloh: 1. Rozpočet			
Za Zhotovitele :	Zlínstav, a.s. Lukáš Poncza <i>vedoucí provozu SZ 02</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Adam Jaškovský <i>náměstek pro hospodářsko- technickou správu</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
	schváleno		schváleno
Za Autorský Dozor:	DaF-PROJEKT s.r.o. Ing. Jiří Hurník <i>autorský dozor</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :	Za objednatele:	Psychiatrická nemocnice v Opavě Ing. Martin Prokop <i>TDS, koordinátor BOZP</i> zamítnuto Datum : Podpis, razítko :
	schváleno		schváleno