

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO O/15/130

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

**evidenční č. zhotovitele: 15-018**  
**evidenční č. objednatele: O/15/130**

---

### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:**

**Teplárny Brno, a.s.**

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
IČ: 46347534  
DIČ: CZ46347534  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 32606621/0100  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786  
(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

**THERMOPLUS, s.r.o.**

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Ivošem Kupským, ředitelem  
IČ: 44960786  
DIČ: CZ44960786  
Bankovní spojení: GE Money Bank, Brno Lidická 31  
číslo účtu: 62409514/0600  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo akce Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever – Zábřdovická, Stará Osada, č. objednatele O/15/130, číslo zhotovitele 15-018, uzavřené dne 4.5.2015 ( dále jen smlouvy o dílo), následujícího znění:

### ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dosavadního jednání s Dopravním podnikem města Brna, a.s. (dále jen DPmB, a.s.) o souběhu tepelné sítě v ul. Zábřdovická nebude možné splnit termín 31. 8. 2015 předání dokončeného stavebního objektu „SO 06 Oprava tramvajové tratě ul. Cejl – Zábřdovická“. Dochází ke změně doby plnění dle ustanovení článku IV.1. a IV.3 a v návaznosti na to i ke změně ustanovení placení a fakturace dle článku VI. 1. smlouvy o dílo.

### NOVÉ ZNĚNÍ IV.1. A IV. 3.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení a pro provedení stavby na adresu objednatele nejpozději do 15. 12. 2015.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 15. 12. 2015. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

### NOVÉ ZNĚNÍ VI.1.

VI.1. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, kromě stavebního objektu „SO 06 Oprava tramvajové tratě ul. Cejl – Zábrdovická“.

Objednavatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 30% z ceny předmětu smlouvy. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena následovně:

- 20% z ceny předmětu smlouvy po vydání právoplatného povolení stavby stavebním úřadem.
- 10% z ceny předmětu smlouvy po podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.

## ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/15/130, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
generální ředitel

-----  
Ing. Ivoš Kupský  
ředitel