

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. zhotovitele: 15-018
evidenční č. objednatele: O/15/130

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou představenstva
a generálním ředitelem
IČ: 46347534
DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 32606621/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivošem Kupským, ředitelem
IČ: 44960786
DIČ: CZ44960786
Bankovní spojení: GE Money Bank, Brno Lidická 31
číslo účtu: 62409514/0600
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo akce Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast parovodu Sever – Zábrdovická, Stará Osada, č. objednatele O/15/130, číslo zhotovitele 15-018, uzavřené dne 4. 5. 2015 (dále jen smlouvy o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

V rámci koordinačního jednání konaného dne 13. 11. 2015 mezi DPmB, a.s., BKOM, BVK a Teplárnami Brno, a.s. za účelem dosažení dohody o společném postupu při přípravě a koordinaci staveb v ulicích Cejl a Zábrdovická došlo k posunu termínu realizace stavby z roku 2016 na rok 2017.

Z toho vyplynula nutnost vypracování revize projektové dokumentace spočívající ve změně z parohorkovodního provedení potrubí na horkovodní, včetně zajištění aktualizovaných vyjádření, resp. kompletní dokladové části, vše v koordinaci projektu s uvedenými firmami, které budou souběžně provádět rekonstrukce vlastních sítí a povrchů.

Dále z jednání vyplynulo, že SO 06 Oprava tramvajové trati ul. Cejl – Zábrdovická zajistí DPmB, a.s.

V důsledku toho dochází ke změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních:

NOVÉ ZNĚNÍ ČL. III.1.

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH **3.742.912,- Kč**

(slovy: třímilionsedmsetčtyřicetdvatisícdevětsetdvanáct korun českých).

Rekapitulace:

A. Původní cena dle smlouvy o dílo **2.999.412,- Kč**

B. Navýšení ceny

Nerealizovaný projekt (SO 06 oprava tramvajové trati Cejl – Zábrdovická)

- 140.000,- Kč

Cena za revizi PD

883.500,- Kč

Navýšení - fakturace dle plnění ad) B

743.500,- Kč

NOVÉ ZNĚNÍ ČL. IV.1., IV.2 A IV.3.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele nejpozději do 6/2016.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do 10/2016.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 7/2016. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

NOVÉ ZNĚNÍ ČL. VI.1.

VI.1. Faktury za plnění dle odst. III.1. ad) A a ad) B vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Objednavatel uhradí faktury za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 20% z ceny předmětu smlouvy.

Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena, až objednatel obdrží právoplatné povolení stavby stavebním úřadem.

ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.
- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/15/130 a dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Ivoš Kupský
ředitel

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel