

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A**Obecná ustanovení****I.****Smluvní strany**

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel : [REDAKCE]
Fax : [REDAKCE]
Zastoupen : [REDAKCE]
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [REDAKCE]
Pověřeni k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
Se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel : [REDAKCE]
Fax : -
Zastoupen : [REDAKCE]
[REDAKCE]
IČO : 27764613
DIČ : CZ27764613
Zapsán v obch. rejstříku : OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu 35-6678910267/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických a smlouvy: [REDAKCE]
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany dne 17.12.2018 uzavřely smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na stavbu: „**Rekonstrukce propustku ev.č.469-043P, km 16,047 za obcí Hať a Rekonstrukce propustku ev.č.464-011P, km 11,458 za obcí Podvihov**“. Při provádění inženýrské činnosti došlo ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran:

Rekonstrukce propustku ev.č.469-043P, km 16,047 za obcí Hať

Stavební úřad příslušný k povolení stavby posuzuje rekonstrukci propustku jako novou stavbu, která vyžaduje stavební řízení. Tato skutečnost má vliv na termín plnění inženýrské činnosti a termín zpracování dokumentace PDPS.

Rekonstrukce propustku ev.č.464-011P, km 11,458 za obcí Podvihov

Propustek se nachází na úseku silnice, který je chybně zakreslen v katastrální mapě jako lesní pozemek ve správě s.p. Lesy ČR. Vlivem zdoluhavých jednání s vlastníkem pozemku a jeho následných požadavků došlo k prodlení při zajišťování inženýrské činnosti. Tato skutečnost má vliv na termín plnění inženýrské činnosti a termín zpracování dokumentace PDPS.

III.

1. *Smluvní strany se dále dohodly, že odst. 1 čl. IV části B smlouvy bude znít následovně:*
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DOS (DSP)+PDSP dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v termínu do **30.9.2019**.

IV.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem dodatku smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
3. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochranně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje,


příspěvkové organizace (www.ssmsk.cz)

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne:


- 9 -04- 2019

Správa silnic -1-
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava


ing. Petr Kudela
vedoucí střediska

V Ostravě dne: 3.4.2019

ing. Pavel Kurečka
MOSTY-s.r.o.
U Studia 33, Ostrava-Zábřeh, 700 30


ing. Pavel Kurečka
jednatel společnosti