

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170131
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 139160019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **České přístavy, a.s.**
Adresa sídla: Praha 7, Jankovcova 6, PSČ 170 00
Statutární orgán: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
Ing. Aleš Hrbek, MBA, místopředseda představenstva
Lukáš Černý, místopředseda představenstva
Mgr. Alena Černá, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 45274592
DIČ: CZ45274592
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. D952170131 na akci „*Labe, Děčín - přístav Rozbělesy, odstranění nánosů*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla dle SOD je: **nejpozději do 31.10.2018**

Termín dokončení díla dle dodatku č. 1 je: **nejpozději do 30.11.2018**

Termín dokončení díla dle dodatku č. 2 je: **nejpozději do 31.03.2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30.09.2019.**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení je výskyt objektivních příčin, které se vyskytly v průběhu realizace, které nemohla žádná ze smluvních stran předpokládat a tudíž ani ovlivnit. Jedná se o objektivní okolnosti na vůli stran nezávislé.

Zhotovitel díla k dnešnímu datu vytěžil cca 90 % všech nánosů. Pro konečné vytěžení nánosů zbývá prostor, kde stabilně stojí v přístavu plavidla různých vlastníků i uživatelů, jedná se zpravidla o nákladní lodě, pod kterými je nutno odstranění nánosů dokončit. Bez možnosti přesunu plavidel, pod nimiž mají být odstraňovací práce vykonávány, nelze v pracích pokračovat.

Právní předpisy neumožňují zhotoviteli přímo a vlastními prostředky plavidla, byť jen dočasně, bez dohody s vlastníky a provozovateli přesunout. Zhotovitel proto musel jednat s vlastníky i provozovateli těchto plavidel, avšak zajištění spolupráce, koordinace a součinnosti s nimi je velmi komplikované, zejména při zajištění jejich osobní účasti při přesunu plavidel. Stav vodní hladiny mimo lokalitu přístavu za současné situace neumožňuje všem vlastníkům i uživatelům plavidel přístav opustit a vyvézt plavidlo v jiném přístavu nebo na jiném vhodném místě

Trvajícím důvodem je časové omezení realizace vyplývající z Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů vydaného AOPK ČR, dle kterého nelze provádět těžební práce v přístavu v období od 1. dubna do 31. července kalendářního roku.

Tento dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170131 ve znění dodatku č. 1 a 2. se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....

za zhotovitele