

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ OD DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 3400170072

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů**SMLOVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

statutární město Zlín
se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí
[redacted] vedoucí oddělení realizace
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800
[redacted]

dále jen **objednatel****a**

SMO a.s.
se sídlem Zlínská 172, Květkovice, 765 02 Otrokovice
zastoupená [redacted] členem představenstva
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] člen představenstva
zástupce ve věcech technických: [redacted] ředitel divize stavební
IČO: 42339839
DIČ: CZ42339839
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100
[redacted]

dále jen **zhotovitel****„Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa”****3a****I. PREAMBULE**

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést níže uvedené změny oproti původním zadávacím podmínkám, dohodly se smluvní strany na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3400170072 ze dne 9. 11. 2017 (dále jen „smlouva o dílo”).

Zdůvodnění změn:

Vícepráce:

- provedení úprav na sjezdech

Během realizace bylo zjištěno, že bude nutné provést navázání stávajících sjezdů k rodinným domům č. p. 6, 220, 271, 274, 313 a dále bylo zjištěno, že s ohledem na novou niveletu rekonstruované ul. Zámecké je třeba překonat větší výškový rozdíl v terénu na sjezdech k rodinným domům č. p. 389 a 401. Důsledkem je nutnost provedení úprav (lemovací prvky, sadové úpravy atd.) na těchto sjezdech. Viz změnové rozpočty v příloze.

• úprava vjezdu na pozemku p. č. 1396, k. ú. Štípa

Dle čl. V., bodu 3. smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa“ objekt SO 302 splašková kanalizace se stavebník a vlastník pozemku p. č. 1445/14, k. ú. Štípa, obec Zlín dohodli, že vlastník pozemku umožní realizovat stavbu za úplaty ve výši max. do 60 000 Kč, která bude započtena na základě dohody smluvních stran za opravu 30 m² vjezdu na pozemku p. č. 1396 v k. ú. Štípa ve vlastnictví vlastníka pozemku p. č. 1445/14, k. ú. Štípa, obec Zlín.

Hodnota změny 1.2 vyvolané zadavatelem činí 59 665 Kč bez DPH.

Viz *změnový rozpočet v příloze*.

• úprava meliorační kanalizace a odvodnění pozemku p. č. 1158, k. ú. Štípa

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že v případě víceletých průtoků v místním potoce při přivalových deštích dochází k rozliti vody na pozemku p. č. 1158, k. ú. Štípa a zaplavení rodinného domu č. p. 294 z důvodu zamezení odtoku vody z pozemku přehrazením existujícím tělesem komunikace. Tento jev se projevil během provádění díla při lokálních povodních srpen/ září 2018, proto tuto vadu původní dokumentace nepředpokládala. Pro minimalizaci množství vzniku škod z důvodu zaplavování je nutné provést nepředvídané stavební práce - zřízení jiné trasy meliorační kanalizace a odvodnění sklepu a pozemku protlakem se samostatným vyústěním do vodoteče. S řešením odvodnění je spojena úprava sjezdu, přístupu a oplocení pozemku.

Viz *změnové rozpočty v příloze*.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je:

- změna článku I. Předmět smlouvy
- změna článku IV. Cena za dílo

2. Článek I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž soupis v hodnotě 1 088 722 Kč bez DPH je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně

Původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 v celkové výši 5 557 893 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 1 088 722 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	4 880 852 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo	143 208 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo	533 833 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo	1 088 722 Kč bez DPH
Cena bez DPH	6 646 615 Kč bez DPH
DPH 21%	1 395 789 Kč bez DPH
Cena celkem vč. DPH	8 042 404 Kč vč. DPH

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo činí: 8 042 404 Kč vč. DPH (slovy: osm miliónů čtyřicet dva tisíc čtyři sta čtyři korun českých vč. DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 3 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: č. 1 – změnový rozpočet
č. 2 – harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 2. 2019, č. j. 4/22/2019, rozpočtové opatření č. 3/2019

Schválení zadávacího řízení:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15. 5. 2017, č. j. 49/10R/2017

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, č. j. 49/19R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 13. 8. 2018, č. j. 85/15R/2018, schválení uzavření dodatku č. 1
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 9. 2018, č. j. 45/17R/2018, schválení uzavření dodatku č. 2
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 3. 2019, č. j. 66/6R/2019, schválení uzavření dodatku č. 3

Ve Zlíně dne: 10.4.2019

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

V Otrokovicích dne:

zhotovitel
SMO a.s.

člen představenstva

REKAPITULACE

Změny v zakázce Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa, 3a)

Investor	statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín		
Zhotovitel	SMO a.s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice		
			CENA Kč bez DPH
STAVEBNÍ OBJEKTY			
	1	Úpravy sjezdů	262 545
	2	Oprava vjezdu na pozemek p. č. 1396, k. ú. Štípa	59 665
	3	Úpravy meliorační kanalizace a odvodnění pozemku p. č. 1158, k. ú. Štípa	766 512
		CELKEM	1 088 722