

**Geofyzikální práce pro popis geologické stavby
potenciálních lokalit HÚ v ČR**

Ev. číslo Zadavatele: SO2017-068_02

Ev. číslo Zhotovitele: 17020424000-03

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Zadavatel: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
Sídlo: Dlážďená 6, 110 00 Praha 1
IČO: 66000769,
DIČ: CZ66000769
Jehož jménem jedná: JUDr. Jan Prachař, ředitel
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
není plátce DPH

(dále jen „Zadavatel“) na straně jedné

a

- 1.2 Zhotovitel: Společnost INSET – GEONIKA
Zastoupený vedoucím společnosti: INSET s.r.o.
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
Zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
Jehož jménem jedná: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti
Osoby oprávněné k podepisování
Smlouvy a dodatků: Ing. Ludvík Hegrlík, jednatel a ředitel společnosti
Bankovní spojení: KB, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany uzavřely dne 30.8.2017 smlouvu o poskytování služeb na úkole:

**„Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ
v ČR,**

**část 10: Výzkum hlubokých geologických struktur na základě geofyzikálních
polí.“**

Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR

Tato Smlouva, resp. harmonogram a termíny dílčích plnění, byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 26.4.2018. Tento Dodatek č. 1 upravoval termíny plnění dle bodu č. 5 Smlouvy následovně:

1. Práce Etap 1 až 3 uvedené v příloze 1 Smlouvy se slučují do jedné Etapy s termínem plnění **30. 4. 2019**.
2. Dokončení Etapy 4 jak je definována v příloze 1 Smlouvy: **do 30. 10. 2019**;
3. Celé Dílo bude předáno **do 31. 12. 2019** po odstranění všech drobných vad a nedodělků.

Bod č. 1 dodatku, tedy ukončení terénních měření ke dni 30.4. 2019, nelze dodržet z následujících důvodů:

- A) Poloha navržených profilů – v navrhovaných trasách nelze v dosud nezměřených částech měření provádět jak z důvodu nepřístupné topografie, tak z důvodu vstupů na pozemky (bod C).
- B) Počasí – v letošním zimním období nebyl v posuzovaných lokalitách zámrz zemědělských ploch bez nebo s minimální sněhovou pokrývkou, který by dovozoval průjezd měřicí techniky. Po rychlé oblevě došlo k podmáčení pozemků, což rovněž znemožnilo vjezd techniky.
- C) Schválení prací na pozemcích od majitelů a uživatelů je velmi složité. Vlastníci a uživatelé, pokud jsou ochotni připustit práce geofyzikálního výzkumu na jejich pozemcích včetně soukromých cest, omezují možnost vjezdu našich vozidel na termíny po sklizni. Ta probíhá na jednotlivých pozemcích, přes které trasy geofyzikálních profilů vedou, v různých termínech dle plodin a doba přístupnosti v rámci jednotlivých pozemků je pouze v rozmezí 10-20 dní po sklizni (následující zemědělské práce a výsev meziplodin či ozimů).

Profily byly vedené v pozměněných trasách dle schválených změnových listů pro každý z uvedených profilů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je **změna a úprava termínů dílčích plnění - harmonogram prací**, a to následovně:

5.1.4 Dokončení prací Etap 1 až 3 uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a Dodatkem č. 1, sloučených do jedné Etapy s termínem plnění 30. 4. 2019 se upravují způsobem:

- Termín plnění se mění na 31.5.2019.
- Dokončení Etap 1 až 3 zahrnuje:
 - změření a zpracování 2 profilů na lokalitě Čertovka (cca 29 km)

Geofyzikální práce pro popis geologické stavby potenciálních lokalit HÚ v ČR

- změření a zpracování 2 profilů na lokalitě ETE-jih (cca 9 km)
- změření a zpracování cca 80% 1 profilu na lokalitě Hrádek (cca 10 km)
- sestrojení fyzikálních modelů, geologickou interpretaci dat a etapovou zprávu, jak jsou definovány v Příloze 1 Smlouvy.

5.1.5 Dokončení Etapy 4 jak je definováno v Příloze č. 1 Smlouvy, a to do 30. 10. 2019 (termín se nemění) se upravuje tak, že dochází k přesunu prací z Dodatkem č. 1 sloučených Etap 1 až 3 Smlouvy do Etapy 4, přesněji se jedná o:

- změření a zpracování cca 4 km profilů na lokalitě Hrádek
- změření profilu na lokalitě EDU-západ (nebo ekvivalentu dle rozhodnutí Zadavatele), zpracování výsledků z lokality
- změření profilu na lokalitě Kraví Hora, zpracování výsledků z lokality

5.1.6 Celé Dílo bude v souladu se Smlouvou předáno do 31. 12. 2019 po odstranění všech drobných vad a nedodělků.

Úpravy dílčích termínů harmonogramu dle tohoto dodatku nebudou mít za následek jakoukoli změnu Smluvní ceny nebo konečného termínu plnění Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Pokud z tohoto Dodatku a jeho kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, výrazy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam dle příslušné definice ve Smlouvě o dílo, a to pro celý text tohoto Dodatku včetně Preambule.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po podpisu po dvou vyhotoveních.

V Praze, dne 4.4.2019
Za Zadavatele

V Praze, dne
Za Zhotovitele

.....
JUDr. Jan Prachař, ředitel

.....
Ing. Ludvík Hegrlik,
jednatel a ředitel společnosti