

DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 03PT-003597, č. zhotovitele 1817/2018,
ze dne 23.11.2018

(I/55 Břeclav, obchvat, Realizace kompenzačních opatření 1a a 7)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel”)

a

Agromeli spol. s r. o.

se sídlem Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno
IČ, DIČ: 25873962, CZ25873962
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3026
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Výše uvedené Smluvní strany se dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy o dílo ze dne 23.11.2018 (dále jen Smlouva) a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1/2019.

V Příloze dochází ke změně podčlánku Smluvních podmínek č. 1.1.9 – Doba pro dokončení následovně:

Původní znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30.4.2019 zahájení prací na výzvu objednatele na každé opatření samostatně

Nové znění:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30.9.2019 zahájení prací na výzvu objednatele na každé opatření samostatně

Zdůvodnění:

K úpravě Doby pro dokončení dochází z důvodu nemožnosti realizovat Opatření 7 - Tůň Kulatá ve stanoveném termínu. Na základě podmínek rozhodnutí o uložení kompenzačních opatření je možné toto opatření realizovat v termínu duben až září běžného roku a před realizací musí být proveden biologický monitoring. Tento monitoring ze dne 17. 3. 2019 prověřil stav vody a výskyt obojživelníků v tůni Kulatá. V tůni již byly nakladené snůšky zástupců „hnědých“ skokanů. Vzhledem k přítomnosti a rozmnožování obojživelníků není možné zemní práce provést v původním termínu.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunu termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě Smluvní strany připojily své podpisy:

V Brně dne 15 -04- 2019
za objednatele :

V Brně dne - 9 -04- 2019
za zhotovitele:

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis:
Jméno:
Funkce: jednatel společnosti