

Dodatek č. 1

ke smlouvě, č. smlouvy objednatele: E618-S-406/2015/PH, č. smlouvy zhotovitele: 15-0301-002,
ISPROFIN/SUBISPROFIN: 500 372 0006, uzavřené dne 11.02.2015 (dále jen „Smlouva“)
mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ
(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00
IČO: 64948790 DIČ: CZ64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682
zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva
(dále jen „**zhotovitel**“)

na zajištění podpory technického dozoru stavebníka při realizaci stavby

„GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou:

1. Prodloužení doby plnění. Důvodem prodloužení doby plnění je prodloužení doby vlastní realizace stavby „**GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň - Cheb**“ (dále jen „předmětná stavba“), a to z důvodu nutnosti koordinace této stavby s dalšími probíhajícími stavbami objednatele, konkrétně stavbami „**Modernizace trati Rokycany - Plzeň**“ a „**Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví**“ (dále jen „podmiňující stavby“). Vzhledem ke skutečnosti, že práce na podmiňujících stavbách nebylo možno dokončit tak, aby bylo možné dokončit předmětnou stavbu v původně dohodnutém termínu, se smluvní strany smlouvy o dílo na zpracování projektu a realizaci stavby dohodly na rozdělení Díla na dvě etapy a na prodloužení realizace 2. etapy předmětné stavby.

V souvislosti s výše uvedeným tak musí být prodloužena i smlouva na zajištění podpory technického dozoru stavebníka při realizaci stavby. Bude tak nutné provádět výkon podpory technického dozoru stavebníka a kooperace při vypracování závěrečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně předpokládán. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy.

2. Navýšení ceny související s prodloužením doby plnění. V návaznosti na výše uvedené tak dochází k navýšení ceny za prováděné činnosti o 186 000,- Kč. Všechny shora uvedené změny jsou změnami závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, při kterých objednatel v souladu se směrnici SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek, částí třetí, článkem 3 postupuje per analogiam dle zákona č. 134/2016 Sb. V návaznosti na shora uvedené tak dochází k úpravě článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a k úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, E618-S-406/2015/PH, č. smlouvy zhotovitele: 15-0301-002, takto:

1) **Čl. 4 - Termín plnění**

- ruší se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Termín ukončení činnosti a odevzdání
„Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:

do konce stavby jako celku, (včetně závěrečných úprav) (předpoklad 9 měsíců ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli stavby doručil písemné oznámení o dokončení podmiňujících staveb)

2) **Čl. 5 - Cena**

- ruší se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí bez DPH:

	748 500,- Kč
Cena za činnosti, obsažené v dod. č. 1, bez DPH:	186 000,- Kč
Cena dle Smlouvy, ve znění dod. č. 1, bez DPH:	934 500,- Kč

Rekapitulace:

Celková cena, ve znění dod. č. 1 bez DPH	934 500,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>196 245,- Kč</u>
Celková cena včetně DPH	1 130 745,- Kč

Rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-406/2015/PH, č. smlouvy zhotovitele: 15-0301-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku č. 1 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
 - příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis nabídkové ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

V Praze dne 16.11.2016

V Praze dne 14.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]