





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK SMLOUVY č. 3



ke smlouvě o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy č. 3)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: 
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
sídlo: Ostřešany 320, 530 02 Pardubice
IČ: 259 68 203
DIČ: CZ25968203
Korespondenční adresa: Štrosova 905, 530 02 Pardubice
zastoupený: 
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 19-2417620247/0100
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17994
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-39553/ČJ-2018-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 3 se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku č. 3.

II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **29. března 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **30. dubna 2019**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu zajištění schválení OPF MV dalších dodatečných prací na stavbě a následné změny registrace akce a současně problémy v dodávce fasádních izolačních sendvičových panelů Kingspan.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 3 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 3 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy č. 3 je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy č. 3 v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

29. 03. 2019

V Pardubicích dne.....


Za objednatele:



29. 03. 2019

V Pardubicích dne.....

Za zhotovitele:



Osirešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

stafi FINALIZACE
STAVEB s.r.o.