

DODATEK č. 03961-2019-4502-S-0119/95-01-001-04

k Realizační smlouvě na provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu společnosti Labyrint CZ, s.r.o.
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**
se sídlem: Sinkulova 48/329, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 61681369
DIČ: CZ61681369
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423
zastoupen: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 4 k Realizační smlouvě o dílo číslo 03961-2008-452-S-0119/95-01-001 na provedení prací při sanaci ekologických škod - Likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu společnosti Labyrint CZ, s.r.o. ze dne 18.7.2008 (dále jen „Dodatek“).

Preambule

1. Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 2149/2010-A-16 ze dne 26.6.2017 bylo rozhodnuto o zrušení konkursu na majetek právnické osoby Labyrint CZ, s.r.o., IČO: 26161192, z důvodu splnění rozvrhového usnesení. Dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.
2. Doba plnění ze Smlouvy byla v návaznosti na smlouvu č. 06369-2014-4502-S-

0119/95-01-001-S00528 upravena tak, že k ukončení prací a předání díla včetně vypracování závěrečné zprávy monitoringu dojde nejpozději do 2 roků od ukončení realizace dodatečných služeb dle smlouvy č. 06369-2014-4502-S-0119/95-01-001-S00528.

3. Dne 23.8.2017 odevzdal zhotovitel závěrečnou zprávu postsanačního monitoringu, kterou objednatel schválil dne 6.11.2017. Po tomto datu mohlo dojít k předání díla (až na likvidaci vrtů – viz odst. 5 Preambule), které měla převzít spol. Labyrint CZ, s.r.o. Ta však nekomunikovala.
4. Dne 8.11.2018 byl uzavřen dodatek č. 00403-2017-4502-S-C-0119/95/01-11 o postoupení práv, povinností a závazků z ekologické smlouvy č. 0119/05/01 ze dne 13.10.1995 ze spol. Labyrint CZ, s.r.o. na xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Nabyvatelka“). Nabyvatelka v době provádění díla dle Smlouvy nebyla vlastníkem nemovitých věcí, ke kterým se vztahuje ekologická smlouva, provádění díla neměla možnost kontrolovat a nelze po ní spravedlivě požadovat, aby nyní dílo převzala.
5. Z důvodu nekomunikace spol. Labyrint CZ, s.r.o. nemohla být v návaznosti na ukončení postsanačního monitoringu provedena likvidace hydrogeologických vrtů. V souvislosti s postoupením ekologické smlouvy dala Nabyvatelka dne 13.11.2018 souhlas s likvidací vrtů, dne 18.12.2018 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3.12.2018, č.j. 4221/ZPZ/2018/SC-45, kterým bylo odstranění hydrogeologických vrtů povoleno a likvidace byla provedena.

I.

1. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá dílo objednateli. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem předání nejsou žádné nemovité ani movité věci (kromě listinné dokumentace), k nimž by objednatel měl nabýt vlastnické právo. Nemovité a movité věci, na nichž bylo dílo provedeno, zůstávají ve vlastnictví třetích osob (Nabyvatelky). Jakékoli úkony předvídané smlouvou, které směřují vůči právnické osobě nebo které měla provést právnická osoba, nebudou provedeny nebo v případě potřeby budou takové úkony provedeny přiměřeně ve vztahu k objednateli nebo Nabyvatelce, resp. objednatelem nebo Nabyvatelkou, připouští-li to jejich povaha.
2. Na termínu předání a převzetí díla se zhotovitel a objednatel dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín objednatel. O předání díla a jeho převzetí bude sepsán zápis.

II.

1. Záruční doba dle čl. XVI. Smlouvy počne běžet ode dne řádného předání a převzetí díla ve smyslu čl. I. tohoto Dodatku.
2. Pětiletá záruční doba se zkracuje o období od 6.11.2017 (tj. schválení závěrečné zprávy postsanačního monitoringu objednatelem) do 18.12.2018 (19.12.2018 bylo možné zahájit likvidaci vrtů). Důvodem zkrácení záruční doby je, že nemůže být k tíži zhotovitele skutečnost, že z důvodu nečinnosti spol. Labyrint CZ, s.r.o. nemohla být včas provedena likvidace vrtů a dílo nemohlo být předáno.

III.

Smluvní strany prohlašují, že objednatel uhradil zhotoviteli celou cenu díla kromě části

zádržného ve smyslu bodu 5.4 Smlouvy ve výši 1.674.855,96 Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli zbývající část zádržného ve výši 1.674.855,96 Kč na účet č. 6029170000/6000 nejpozději do 15 dnů od řádného předání a převzetí díla.

IV.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.4.2019

V Praze dne 5.4.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Medřický
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx