

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.5.2018

uzavřené pro realizaci díla v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) s názvem: „**Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.**“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno - Řečkovice
Zastoupený: RNDr. Peterem Krupkou, PhD., ředitelem
kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:
IČ: 48513512
DIČ: CZ48513512
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: 541225411
fax: 541226132

dále jen „objednatel“

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zastoupen: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Poděbradský, +420 724 048 038
kontaktní osoba ve věcech technických: Lukáš Cibulka, +420 601 394 409
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: +420 724 048 038

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.5.2018, ve znění Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. IV. Předmět Díla, v čl. V. Cena díla, a v čl. XVII. Ostatní ustanovení, a to takto:

IV. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se při realizaci akce „*Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří III.*“ v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozšiřuje o více a méně práce, které jsou blíže vyspecifikované ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Odůvodnění změn dle změnových listů

Změny díla na základě tohoto Dodatku č. 2 vznikly zejména v návaznosti na následující skutečnosti:

- a) tyto skutečnosti jsou nezbytné pro řádné dokončení díla;
- b) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť se jedná o práce nezbytné pro řádné provedení celého díla; změna v osobě dodavatele by způsobila prodlžení a nemožnost pokračování v provedení původního díla;
- c) potřeba dodatečných prací vznikla z důvodů, které nemohl objednatel ani při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce;
- d) změny nemění celkovou povahu díla, naopak jsou nezbytné pro jeho řádné a včasné provedení;
- e) nově zjištěné skutečnosti by zhotoviteli objektivně bránily v provádění díla dle harmonogramu realizace díla;
- f) nově zjištěné skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, a jejich neprovedení by bezprostředně ovlivnilo lhůty pro dokončení stavby a jejího předání objednateli.
- g) celkový cenový nárůst související se změnami dle změnových listů při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Změny dle tohoto dodatku vyplývají z povahy díla, tj. rekonstrukce a nástavba. Při provádění díla, po demontáži podlah, střechy, nadezdívek, betonových říms byly zjištěny nové skutečnosti ohledně skutečného stavu stávajících konstrukcí. Jednalo se zejména o skryté objektivně nepředvídatelné skutečnosti týkající se rozsahu bouracích prací po demontáži stupňovité podlahy (ZL03). Dále po odbourání nadezdívky bylo zjištěno, že musí být odbourán i ŽB věnec čímž došlo k navýšení rozsahu bouracích prací (ZL 26, ZL 29). Vzhledem k tomu, že ŽB římsy se ukázaly značně zdegradované bylo nutno kolem celé stavby postavit pro jejich odbourání lešení (ZL 10). Při provedení zemních prací byly zjištěny nové skutečnosti v provedení stávajících základů objektu gymnázia. Bylo nutno vyprojektovat nové řešení podchycení základů (ZL 20 a ZL 21) a toto provést z důvodu dalšího postupu výstavby. Nové zjištěné skutečnosti o stavu pak nutně vedly ke změně zamýšleného postupu a navýšily cenu díla a mají vliv na konečný termín dokončení díla (viz Dodatek č. 1). Další práce vyplynuly z nesouladu jednotlivých podkladů a jejich potřeby upřesnění dle skutečnosti (ZL 02, ZL 05, ZL20, ZL 22, ZL 37).

Další odůvodnění potřeby a detailní rozsah jednotlivých změn je blíže popsáno pro jednotlivé výkony v souvisejících změnových listech.

V. Cena díla

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	48.484.737,- Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	3.668.320,88 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	52.153.057,88 Kč

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.5.2018, ve znění dodatku č. 1, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

- č. 1. Rekapitulace změnových listů
- č. 2. Změnové listy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Petr Krupka, PhD.
ředitel

Ing. Dušan Čížek, MBA, a Josef Husar
členové představenstva