



Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-14015/2016

ISPROFOND: 5623720011

a

společníci Společnosti „**Kuřim**“

založené Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016:

Společník - správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

kteřou dále zastupuje Ing. Ondřej Fuchs, místopředseda představenstva a Ing. Jiří Tesař, člen
představenstva

a

společník: **OHL ŽS, a.s.**



se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
kterou dále zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a Paolo Bee, MBA, 2.
místopředseda představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 02. 09. 2016, kdy správcem Společnosti „Kuřim“ je
S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383.

bank. spojení:, IBAN:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1703014//SOD00105942

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 1. 2017 na zhotovení
stavby s názvem „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ (dále také jen „Dodatek“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného
čerpání Zhotovitelem dle Rozpisu ceny Díly, který je přílohou č. 1 Dodatku.

| | |
|--|-------------------|
| Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo | 522.233.622,60 Kč |
| Skutečné čerpání Zhotovitelem..... | 517.974.163,61 Kč |
| Zůstatek | 4.259.458,99 Kč |

1.2 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících
změnách Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **517 974 163,61 Kč***

*slovy: **pětsetšedmnáctmilionůdevětsetšedesátčtyřtisícjednostošedesát tři korun
českých a šedesát jedna haléřů***

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden
v Příloze č. 4 této Smlouvy*



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v **šesti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Rozpis Ceny Díla

V Praze dne 13.2.2019

V Tišnově dne 15.4.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
místopředseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

| Číslo PS, SO | Název PS, SO | Původní rozpočet | Rozpočet po dod.č 8 | Rozpočet dle dod.č. 9 | Zůstatek |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PROVOZNÍ SOUBORY | | | | | |
| D.1 Železniční zabezpečovací zařízení | | | | | |
| D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení | | | | | |
| PS 05-28-01.1 | Žst. Kuřim, definitivní SZZ | 69 184 506,00 | 72 722 727,71 | 72 704 197,47 | 18 530,24 |
| PS 05-28-01.2 | Žst. Kuřim, provizorní SZZ | 21 253 364,00 | 21 253 364,00 | 21 224 184,58 | 29 179,42 |
| PS 05-28-01.3 | Žst. Kuřim, klimatizace místností technologie | 198 381,00 | 610 447,00 | 610 447,00 | |
| | Celkem | 90 636 251,00 | 94 586 538,71 | 94 538 829,05 | 47 709,66 |
| D.2 Železniční sdělovací zařízení | | | | | |
| D.2.1 Místní kabelizace | | | | | |
| PS 05-14-01 | Žst. Kuřim, traťový kabel | 228 888,00 | 228 888,00 | 228 888,00 | |
| PS 05-14-02 | Žst. Kuřim, místní kabelizace | 2 964 428,00 | 2 964 428,00 | 2 909 630,50 | 54 797,50 |
| PS 05-14-03 | Žst. Kuřim, trubky HDPE | 133 477,00 | 133 477,00 | 133 477,00 | |
| | Celkem | 3 326 793,00 | 3 326 793,00 | 3 271 995,50 | 54 797,50 |
| D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení | | | | | |
| PS 05-14-05 | Žst. Kuřim, sdělovací zařízení | 441 859,00 | 523 280,00 | 523 280,00 | |
| PS 05-14-06 | Žst. Kuřim, telefonní zapojovač | 649 360,00 | 819 341,00 | 819 340,32 | 0,68 |
| | Celkem | 1 091 219,00 | 1 342 621,00 | 1 342 620,32 | 0,68 |
| D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace | | | | | |
| PS 05-14-07 | Žst. Kuřim, ASHS | 848 661,00 | 848 661,00 | 848 660,99 | 0,01 |
| PS 05-14-08 | Žst. Kuřim, EZS | 278 530,00 | 309 416,00 | 309 416,00 | |
| PS 05-14-09 | Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru | 205 103,00 | 205 103,00 | 205 102,60 | 0,40 |
| | Celkem | 1 332 294,00 | 1 363 180,00 | 1 363 179,59 | 0,41 |
| D.2.7 Informační systém pro cestující | | | | | |
| PS 05-14-13 | Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení | 618 419,00 | 618 419,00 | 618 418,71 | 0,29 |
| PS 05-14-14 | Žst. Kuřim, kamerový systém | 1 422 463,50 | 1 808 862,50 | 1 808 862,29 | 0,21 |
| PS 05-14-15 | Žst. Kuřim, informační zařízení | 5 640 804,00 | 6 013 280,00 | 6 013 280,00 | |
| | Celkem | 7 681 686,50 | 8 440 561,50 | 8 440 561,00 | 0,50 |
| D.2.8 Traťové radiové spojení | | | | | |
| PS 05-14-10 | Žst. Kuřim, úprava MRTS | 330 615,00 | 330 615,00 | 330 614,88 | 0,12 |
| PS 05-14-11 | Žst. Kuřim, úprava TRS | 1 044 578,00 | 1 044 578,00 | 1 044 578,00 | |
| | Celkem | 1 375 193,00 | 1 375 193,00 | 1 375 192,88 | 0,12 |
| D.2.9 Jiná sdělovací zařízení | | | | | |
| PS 05-14-04 | Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení | 898 490,00 | 1 194 584,00 | 1 194 583,34 | 0,66 |
| PS 05-14-12 | Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace | 101 442,00 | 101 442,00 | 98 614,56 | 2 827,44 |
| | Celkem | 999 932,00 | 1 296 026,00 | 1 293 197,90 | 2 828,10 |
| D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT | | | | | |
| D.3.1 Dispečerská řídicí technika | | | | | |
| PS 05-05-01 | Žst. Kuřim, doplnění DŘT | 774 750,00 | 774 750,00 | 757 586,47 | 17 163,53 |
| PS 05-05-02 | ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému | 382 097,00 | 382 097,00 | 382 097,00 | |
| PS 05-05-03 | Žst. Kuřim, DDTS ŽDC | 1 078 945,00 | 1 078 945,00 | 1 078 945,00 | |
| PS 05-05-04 | ED Brno, DDTS ŽDC | 1 087 926,00 | 1 087 926,00 | 1 087 926,00 | |
| | Celkem | 3 323 718,00 | 3 323 718,00 | 3 306 554,47 | 17 163,53 |
| D.3.5 Technologie trafostaničních stanic vn/nn | | | | | |
| PS 05-13-01 | Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EO V | 1 983 578,00 | 1 983 578,00 | 1 976 970,66 | 6 607,34 |
| PS 05-13-02 | Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab. zař. | 928 307,00 | 928 307,00 | 925 003,63 | 3 303,37 |
| PS 05-13-03 | Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 22/0,4kV | 2 276 858,00 | 2 276 858,00 | 2 265 362,90 | 11 495,10 |
| PS 05-13-03.1 | Žst. Kuřim, klimatizace trafostanice 22/0,4kV | 154 029,08 | 154 029,08 | 139 429,13 | 14 599,95 |
| PS 05-13-04 | Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 22/0,4kV | 731 769,00 | 731 769,00 | 717 633,78 | 14 135,22 |
| PS 05-13-04.1 | Žst. Kuřim, kontejnerová PNTS 6kV | 7 552 778,00 | 7 552 778,00 | 7 459 030,49 | 93 747,51 |
| | Celkem | 13 627 319,08 | 13 627 319,08 | 13 483 430,59 | 143 888,49 |
| D.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu | | | | | |
| PS 05-07-01 | Žst. Kuřim, rozvodna nn | 2 076 872,00 | 2 076 872,00 | 2 070 032,43 | 6 839,57 |
| PS 05-07-01.1 | Žst. Kuřim, náhradní zdroj | 970 256,00 | 970 256,00 | 967 656,14 | 2 599,86 |
| | Celkem | 3 047 128,00 | 3 047 128,00 | 3 037 688,57 | 9 439,43 |
| STAVEBNÍ OBJEKTY | | | | | |
| E.1 Inženýrské objekty | | | | | |
| E.1.1 Železniční svršek a spodek | | | | | |
| SO 05-17-01 | Žst. Kuřim, železniční svršek | 115 809 587,00 | 122 586 139,77 | 122 242 014,43 | 344 125,34 |
| SO 05-16-01 | Žst. Kuřim, železniční spodek | 26 899 970,00 | 43 995 641,27 | 43 339 926,24 | 655 715,03 |
| | Celkem | 142 709 557,00 | 166 581 781,04 | 165 581 940,67 | 999 840,37 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| E.1.2 Nástupiště | | | | | |
| SO 05-16-02 | Žst. Kuřim, nástupiště | 11 070 775,00 | 12 023 255,75 | 12 018 388,80 | 4 866,95 |
| | Celkem | 11 070 775,00 | 12 023 255,75 | 12 018 388,80 | 4 866,95 |
| E.1.4 Mosty, propustky a zdi | | | | | |
| SO 05-19-01 | Žst. Kuřim, most v km 18,500 | 5 379 360,00 | 6 627 570,00 | 6 577 521,12 | 50 048,88 |
| SO 05-19-02 | Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod | 18 779 275,00 | 18 779 275,00 | 18 642 308,01 | 136 966,99 |
| SO 05-19-02.1 | Žst. Kuřim, most v km 18,692 - podchod - úpravy stávajících výtahů | 1 041 916,00 | 1 041 916,00 | 1 034 846,26 | 7 069,74 |
| SO 05-19-03 | Žst. Kuřim, most v km 18,936 | 3 540 756,00 | 3 540 756,00 | 3 525 287,42 | 15 468,58 |
| SO 05-19-04 | Žst. Kuřim, most v km 19,319 | 3 210 971,00 | 3 210 971,00 | 3 201 983,71 | 8 987,29 |
| SO 05-19-05 | Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730 - 18,810 | 5 151 358,00 | 5 704 612,98 | 5 594 830,38 | 109 782,60 |
| SO 05-19-06 | Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944 - 19,164 | 17 535 242,00 | 18 248 825,91 | 17 611 023,94 | 637 801,97 |
| SO 05-19-07 | Žst. Kuřim, návěsní lávka v km 18,119 | 1 686 988,00 | 1 686 988,00 | 1 682 531,95 | 4 456,05 |
| SO 05-19-07.1 | Žst. Kuřim, návěsní lávka v km 18,830 | 1 331 364,00 | 1 331 364,00 | 1 292 886,31 | 38 477,69 |
| | Celkem | 57 657 230,00 | 60 172 278,89 | 59 163 219,10 | 1 009 059,79 |
| E.1.5 Ostatní inženýrské objekty | | | | | |
| SO 05-12-41 | Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365 | | | | |
| SO 05-14-01 | Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů | 1 479 915,00 | 1 599 210,00 | 1 441 935,94 | 157 274,06 |
| SO 05-14-02 | Žst. Kuřim, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů | | | | |
| SO 05-14-02.1 | Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů ČD-T | 2 912 059,00 | 2 912 059,00 | 2 851 771,26 | 60 287,74 |
| SO 05-14-02.2 | Žst. Kuřim, ochrana sdělovacích kabelů KME | 1 021 290,00 | 1 021 290,00 | 1 015 401,50 | 5 888,50 |
| SO 05-43-01 | Zabezpečení veřejných zájmů - vegetační úpravy | 1 228 568,00 | 1 228 568,00 | 1 228 102,95 | 465,05 |
| | Celkem | 6 641 832,00 | 6 761 127,00 | 6 537 211,65 | 223 915,35 |
| E.1.6 Potrubní vedení | | | | | |
| SO 05-21-01 | Žst. Kuřim, ochrana plynovodů | 6 289,00 | 6 289,00 | | 6 289,00 |
| SO 05-22-01 | Žst. Kuřim, ochrana vodovodů | 5 241,00 | 5 241,00 | | 5 241,00 |
| SO 05-27-01 | Žst. Kuřim, ochrana kanalizací | 7 861,00 | 7 861,00 | | 7 861,00 |
| | Celkem | 19 391,00 | 19 391,00 | | 19 391,00 |
| E.1.8 Pozemní komunikace | | | | | |
| SO 05-18-01 | Žst. Kuřim, plocha VN VK u koleje č.5 | 7 746 740,00 | 8 760 509,48 | 8 424 283,95 | 336 225,53 |
| | Celkem | 7 746 740,00 | 8 760 509,48 | 8 424 283,95 | 336 225,53 |
| E.1.9 Kabelovody, kolektory | | | | | |
| SO 05-15-04 | Žst. Kuřim, kabelovod | 11 378 207,00 | 11 859 308,97 | 11 819 965,67 | 39 343,30 |
| | Celkem | 11 378 207,00 | 11 859 308,97 | 11 819 965,67 | 39 343,30 |
| E.2 Pozemní stavební objekty | | | | | |
| E.2.1 Pozemní objekty budov | | | | | |
| SO 05-15-01 | Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy | 1 090 567,00 | 1 152 820,81 | 1 089 485,52 | 63 335,29 |
| SO 05-15-02 | Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy | 2 312 723,00 | 2 798 134,09 | 2 704 782,93 | 93 351,16 |
| | Celkem | 3 403 290,00 | 3 950 954,90 | 3 794 268,45 | 156 686,45 |
| E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích | | | | | |
| SO 05-15-03.A | Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_A | 16 197 413,00 | 19 594 833,36 | 19 549 894,57 | 44 938,79 |
| SO 05-15-03.B | Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť_B dešťová kanalizace | 1 522 234,00 | 1 522 234,00 | 1 428 951,42 | 93 282,58 |
| | Celkem | 17 719 647,00 | 21 117 067,36 | 20 978 845,99 | 138 221,37 |
| E.2.3 Individuální protihluková opatření | | | | | |
| SO 05-15-05 | Žst. Kuřim, PHS | 20 977 569,00 | 25 102 091,28 | 25 043 740,79 | 58 350,49 |
| SO 05-15-06 | Žst. Kuřim, IPO | 530 505,00 | 530 505,00 | | 530 505,00 |
| | Celkem | 21 508 074,00 | 25 632 596,28 | 25 043 740,79 | 588 855,49 |
| E.2.4 Orientační systém | | | | | |
| SO 05-15-07 | Žst. Kuřim, Orientační systém | 358 089,00 | 358 089,00 | 289 361,83 | 68 727,17 |
| | Celkem | 358 089,00 | 358 089,00 | 289 361,83 | 68 727,17 |
| E.3 Trakční a energetická zařízení | | | | | |
| E.3.1 Trakční vedení | | | | | |
| SO 05-01-01 | Žst. Kuřim, trakční vedení | 37 814 411,00 | 39 537 077,79 | 39 496 552,54 | 40 525,25 |
| SO 05-01-02 | Žst. Kuřim, napájení EO V z TV | 1 386 307,00 | 1 386 307,00 | 1 386 306,51 | 0,49 |
| SO 05-01-03 | Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV | 481 255,00 | 481 255,00 | 480 107,97 | 1 147,03 |
| SO 05-01-04 | Žst. Kuřim, převěšení ZOK | 843 299,00 | 843 299,00 | 813 133,17 | 30 165,83 |
| SO 05-01-05 | Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV | 1 556 504,00 | 1 556 504,00 | 1 534 112,56 | 22 391,44 |
| | Celkem | 42 081 776,00 | 43 804 442,79 | 43 710 212,75 | 94 230,04 |
| E.3.4 Ohřev výměn | | | | | |
| SO 05-06-01 | Žst. Kuřim, EO V | 3 673 302,00 | 3 673 302,00 | 3 672 213,46 | 1 088,54 |
| | Celkem | 3 673 302,00 | 3 673 302,00 | 3 672 213,46 | 1 088,54 |
| E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | | | |
| SO 05-04-02 | Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV | 2 656 809,85 | 2 656 809,85 | 2 627 959,09 | 28 850,76 |
| SO 05-06-03 | Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn | 1 610 341,00 | 1 610 341,00 | 1 590 478,30 | 19 862,70 |
| SO 05-06-04 | Žst. Kuřim, venkovní osvětlení | 5 116 091,00 | 5 116 091,00 | 5 040 864,89 | 75 226,11 |
| SO 05-06-05 | Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště. | 1 031 476,00 | 1 031 476,00 | 1 026 290,00 | 5 186,00 |
| SO 05-06-06 | Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu | 6 073 928,00 | 6 073 928,00 | 6 053 934,15 | 19 993,85 |
| SO 05-06-07 | Žst. Kuřim, DOÚO | 2 230 953,00 | 2 230 953,00 | 2 221 107,55 | 9 845,45 |
| SO 05-06-08 | Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB | 704 040,00 | 704 040,00 | 671 249,33 | 32 790,67 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| SO 05-06-09 | Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení | 1 977 818,00 | 1 977 818,00 | 1 948 312,49 | 29 505,51 |
| | Celkem | 21 401 456,85 | 21 401 456,85 | 21 180 195,80 | 221 261,05 |
| E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí | | | | | |
| SO 05-01-06 | žst. Kuřim, ukolejnění | 1 270 395,00 | 1 270 395,00 | 1 235 851,19 | 34 543,81 |
| | Celkem | 1 270 395,00 | 1 270 395,00 | 1 235 851,19 | 34 543,81 |
| E.3.8 Vnější uzemnění | | | | | |
| SO 05-06-10 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv | 128 918,00 | 128 918,00 | 126 199,97 | 2 718,03 |
| SO 05-06-11 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab. zař. | 96 044,00 | 96 044,00 | 95 893,58 | 150,42 |
| SO 05-06-12 | Žst. Kuřim, uzemnění TS 22/0,4kV | 263 189,00 | 263 189,00 | 218 683,09 | 44 505,91 |
| | Celkem | 488 151,00 | 488 151,00 | 440 776,64 | 47 374,36 |
| VŠEOBECNÉ POLOŽKY | | | | | |
| Všeobecné položky | | | | | |
| SO 98-98-98 | Všeobecné položky | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | |
| | Celkem | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | 2 630 437,00 | |
| CELKEM | | 478 199 883,43 | 522 233 622,60 | 517 974 163,61 | 4 259 458,99 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 254347

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bdeabadd-2ee5-4138-8374-7e48ce5bca6f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2019 09:44:01



6d2bc46d-82e8-4cf9-ad7a-e53853fbc958