



**Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1180020/431/2018**  
*uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku*

Smluvní strany:

**Národní památkový ústav**

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3

118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

*(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)*

**a**

**Ing. arch. Jiří Jarkovský – Projektový ateliér**

se sídlem: Odboje 2269, 412 01 Litoměřice

IČ: 40205321

DIČ: CZ 5902201602

uzavírají tento dodatek:

**I.**

**Předmět dodatku č. 5**

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro dokončení projektové dokumentace (dále jen PD) a soupisu prací pro 2. etapu stavby dle Dodatku č.3. Žádost zhotovitele je přílohou tohoto dodatku.

Změna termínů je vyvolána časovou náročností laboratorního vyhodnocení vzorků a s tím souvisejícím výstupem pro dokončení průzkumu venkovních omítek.

Dosud není dokončen finální průzkum kanalizace. Po provedení kamerového průzkumu Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. (SčVaK) dne 14. 3. 2019, že zděná část kanalizační stoky je propadlá a brání plynulému odtoku vody, průřez stoky je zmenšen a kapacita odtoku omezena. Poškozenou část kanalizace lokalizovali pod komunikací před vstupem do hospodářského křídla (býv. koníren). Kamerou se nelze dostat za zával, pro další zjištění rozsahu havárie a určení dalšího postupu k odstranění havárie je nutné provést kopanou sondu v místě

lokalizace poruchy. Na základě tohoto zjištění bylo podáno Oznámení havárie kanalizace na OKPP KÚÚK a požádáno o vydání Rozhodnutí o způsobu odstranění závady.

Předpokládaný termín pro provedení sondy a dokončení průzkumu je v polovině dubna 2019.

V průběhu rozšířeného průzkumu a na základě objevených archivních materiálů byly zjištěny nové poznatky, které je nutné z hlediska památkové péče akceptovat a implementovat do navrhovaného projektového řešení oprav. Dále objevená profilace vnitřních hran (lemujících stavební otvor) původních kamenných ostění oken, která byla skryta pod omítkami doléhajícími k obvodu slepých ráků druhotně osazených venkovních oken, zcela mění původně uvažované řešení. Také je potřeba z důvodu předejití hrozby havárie od zatékání, z důvodu bezpečnosti proti vloupání i z hlediska požadavků památkové péče, řešit odstranění novodobého dvorního přístavku, krytého pultovou střechou s nekvalitní lepenkovou krytinou.

Z výše uvedených důvodů je nutné přepracovat výkresy tvaru i detailů a s tím souvisí i nutnost stanovení nových termínů plnění pro 2. etapu stavby a proto se mění odst. 3.2. Výše uvedené práce a posunutí termínu nebudou mít vliv na cenu díla.

### III.

#### Doba a místo plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem – termín zahájení – po ukončení výběrového řízení a nabytí účinnosti smlouvy:

- předání projektové dokumentace pro 2.etapu dle Dodatku č.3 do: 30. 4. 2019
- soupis prací pro 2.etapu dle Dodatku č.3 do: 14. 5. 2019


#### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „ochrana osobních údajů“.

Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze dne 2. 4. 2019



V Litoměřicích dne 3. 4. 2019



██████████  
Odboje 2269  
412 01 Litoměřice



ING.ARCH. JARKOVSKÝ  
PROJEKTOVÝ ATELIÉR

**Doruč. adresa: Velká Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice**

---

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1  
NPÚ, územní památková správa v Praze  
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Akce: SOD č. NPÚ-ÚPS Praha/2016 41180020/431/2018

**„SZ Duchcov – PD pro stavební úpravy deponitáře v budově býv.  
konírny“**

### **Žádost o prodloužení termínu dokončení provedení díla**

Původní termín dokončení projektové dokumentace pro 2. etapu do 8.4.2019  
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr pro 2. etapu do 15.4.2019

Požadovaný termín dokončení projektové dokumentace pro 2. etapu do 30.4.2019  
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr pro 2. etapu do 14.5.2019

Během prací bylo nutné řešit předejití havarijního stavu zastřešení novodobé přístavby dvorní haly: úprava dispozice ve dvorní části objektu odbouráním novodobé přístavby, zaldění dveří a osazení nových dveří

V průběhu prací byly nové poznatky na řešení fasád a výplní otvorů z rozšířených průzkumů a objevených archivních materiálů.  
objevená profilace kamenných ostění oken - změna tvaru a pozice osazení oken v obou podlažích, s tím souvisí změna výkresů tvaru a detailů oken

Objevená havárie kanalizace ohlášená na Krajský úřad Odbor kultury a památkové péče a objednaný průzkum SČVak, který byl přislíben v termínu kolem 15.4.2019 – výsledky průzkumu budou zpracovány do projektové dokumentace.

Tyto důvody zapřčinili potřebu přepracovat připravené výkresy a posunutí zahájení prací na rozpočtu.

Výše uvedené práce a posunutí termínu nebudou mít vliv na dohodnutou cenu projektových prací.

Velice se omlouváme za toto posunutí termínu a věříme, že nám vyjdete vstříc.  
Děkujeme za pochopení, vážíme si naší spolupráce.

