

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-31435-16/ČJ-2018-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-31435-13/ČJ-2018-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

 – vedoucí oddělení správy
nemovitého majetku

Tel.:

E-mail:



dále jen "objednatel"

a

Premont s.r.o.

zastoupený:  - jednatel

se sídlem: Hejnická 4021, 464 01 Frýdlant

IČ: 06349498

DIČ: CZ06349498

bankovní spojení: Moneta Money Bank

číslo účtu: 223611829/0600

Tel.:

E-mail:

Fax:

Zapsaný:



u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40071

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Turnov - rekonstrukce elektroinstalace“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění z důvodů:

- 1) delší doby pro vytvoření stavební připravenosti k realizaci jednotlivých etap prací na díle ze strany objednatele, než se kterou počítal zhotovitel v původním harmonogramu prací,
- 2) potřeby odsouhlasení a zasmluvnění změn na díle, především pak rozvaděče RP1, rozvaděče RH+RG+RE a uložení kabelové trasy a provedení podhledu na chodbě v 1. nadzemním podlaží objektu.

III. v článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje*původní text dle smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- ukončení stavebních prací: do 31.03.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.04.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2019 (tj. doba na uzavření všech změn ceny díla dle části VII VOP)

Termín ukončení plnění: do 30.06.2019

Zhotovitel v souladu s odstavcem 4.2. smlouvy při sestavování harmonogramu prací prověří možné termíny plnění. V případě potřeby provede objednatel na základě harmonogramu potřebné úkony k prodloužení termínu plnění zakončené uzavřením dodatku smlouvy o dílo s novými termíny plnění.

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele
- ukončení stavebních prací: do 30.06.2019
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.07.2019
- termín administrativní dokončení díla: do 31.10.2019 (tj. doba na uzavření všech změn ceny díla dle části VII VOP)

Termín ukončení plnění: do 31.10.2019

Uvedené termíny jsou závislé na zajištění stavební připravenosti pro realizaci zbývajících etap ze strany objednatele a na odsouhlasení a zasmluvnění změn na díle, především pak rozvaděče RP1, rozvaděče RH+RG+RE a uložení kabelové trasy a provedení podhledu na chodbě v 1. nadzemním podlaží objektu.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29.03.2019

objednatel:



náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve Frýdlantu dne: 29.03.2019

zhotovitel:

