

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-5077/2018/PAL
č. smlouvy zhotovitele: 446-18-1
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993 / 532 353 0021

na zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted], vedoucí právního oddělení, tel.: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted] -mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] Praha, tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem Plachého 35, Plzeň, PSČ 301 00

IČO: 45359148; DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 199

zastoupený: MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted], GSM: [redacted] e-mail: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted] GSM: [redacted] e-mail: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. **Změna názvu stavby** – dochází ke změně názvu z původního názvu „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 5 v žst. Kamenný Újezd včetně rekonstrukce přejezdu v km 106,182“ na nový název „**Rekonstrukce výhybek v žst. Kamenný Újezd**“, čímž se mění záhlaví SOD, dále čl. 2, odst. 2.2.
1. **Posun termínu Dílčích etap** – z důvodu nedodání podkladů od SŽG, nezbytných pro zpracování projektové dokumentace, vnitropodniková dohoda se SŽG byla podepsána až na konci měsíce 01/2019 s tím, že SŽG má na dodání podkladů 3 měsíce. Podklady SŽG dodalo na konci měsíce 03/2019, proto nebylo možné zhotovitelem dodržet původní termíny jednotlivých Dílčích etap. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu termínů Dílčích etap o 2 měsíce.
2. .

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-5077/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 446-18-1, takto:

1. Záhlaví SOD

- Zrušuje se stávající text v záhlaví Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Název zakázky: „Rekonstrukce výhybek v žst. Kamenný Újezd“

2. Čl. 2 – Předmět smlouvy

- Zrušuje se stávající text v odst. 2.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jen „DUSP“), včetně hodnocení ekonomické efektivity (dále také jen „EH“) a Souhrnného rozpočtu (dále také jen „SR“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále také jen AD) stavby „**Rekonstrukce výhybek v Žst. Kamenný Újezd**“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

3. Čl. 4 – Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců po nabytí účinnosti SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla

2. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o stavební povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
Ukončení díla	předpoklad 08/2020	Autorský dozor	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-5077/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 446-18-1, nedotčené dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 16-04-2019

V Plzni dne 10-04-2019

Ing. Petr Hořanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

MUDr. Jindřich Šitta
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 255021

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96e0b5fc-9cf6-4283-bb56-862475152253

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2019 13:30:57



313d2deb-84d6-4021-b97e-ceebd4ff07b4