

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele 11/2016, č. objednatele 004-A/2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),

I. SMLUVNÍ STRANY

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.

zastoupený: doc. Ing. Michalem Kejakem, M.A., CS.c.
se sídlem:: Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 1
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 192795230297/0100
IČO: 67985998
DIČ: CZ67985998
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech technických: Iva Plachá, tel. 601 301 248

(dále jen „objednatel“)

a

KERNER, s.r.o.

zastoupená: Liborem Malínkem
se sídlem: Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov
bankovní spojení: ČS a.s. pob.Chomutov
č.ú.: 940370319/0800
IČO: 49904451
DIČ: CZ49904451
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech smluvních: p. Libor Malínek - tel. 731445621, 474651704
Kontaktní osoba pro jednání ve věcech technických: p. Libor Malínek - tel. 731445621, 474651704
p. Alexandr Marek – šéfmontér, tel. 731445623

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají spolu tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (číslo objednatele 004-A/2016, číslo zhotovitele 11/2016).

V souladu s ustanovením článku XIII. odst. 1 se smluvní strany dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 004-A/2016, číslo zhotovitele 11/2016 takto:

Při zahájení demontáže bylo zjištěno, že vrata byla osazována do stavební konstrukce včetně pantů a není tedy možno je demontovat bez zásahu do konstrukce. Vzhledem k stávajícím olověným kotvám osazeným do kamenného ostění současně s vraty, nebylo možno provést před demontáží sondy a stanovit tak celkové provedení. Osazení vrat je unikátní a pravděpodobně v ČR jediné. Bylo provedeno, tak aby nebylo možno vrata vysadit, ani vylomit. Hrany jednotlivých křídel jsou okovány silnou pásovinou začepovanou a zajištěnou vždy dvojicí šroubů v každém čepu. Vypočtená váha jednoho křídla bez kování je cca 500 kg. Demontáž stávajících vrat nebylo možno bez destruktivního zásahu do dřevěné konstrukce provést, byla nutná účast a rozhodnutí o navrhovaném provedení orgánů památkové péče. Výše uvedené skutečnosti vedou k prodloužení doby realizace.

firma Kerner s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6167

1. V čl. IV se mění odstavec 2:

„2 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 19. 12. 2016.“

2. V čl. XIII. se doplňuje odstavec 9:

„3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.“

3. V ostatních ustanoveních se smlouva nemění

4. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Chomutově dne 15. 11. 2016

V Praze dne 15. 11. 2016

Zhotovitel:

Objednatel:

Libor Malínek
jednatel KERNER, s.r.o.

Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CS.c.
ředitel NHÚ AV ČR, v. v. i.