

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201800405 ze dne 28. 8. 2018

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

zabezpečovací systémy, s.r.o.

sídlo: Sazečská 560/8, Praha 10 - Malešice
adresa pro doručování: Sazečská 560/8, Praha 10 - Malešice
IČ: 24840645
DIČ: CZ24840645
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179281
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 8. 2018 smlouvu o dílo č. d201800405 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zavedení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5062, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se skládá z následujících částí:
 - a) Část A: Elektrická požární signalizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, Písečná č. p. 5176, Chomutov (SO02)
 - b) Část B: Elektrická požární signalizace pro Domov pro seniory, Písečná č. p. 5062, Chomutov (SO01)
 - c) Část C: Systém nouzové komunikace pro Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov (SO01)
2. Předmětem tohoto dodatku je změna části B díla a části C díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek,

kteřé byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). V případě části B díla se jedná o nové řešení stoupacího vedení pro nově budované systémy, které splní veškeré normativní podmínky. V případě části C díla se jedná o doplnění a optimalizaci komponentů, především doplnění chybějící instalační krabice pro moduly systému nouzové komunikace, instalaci a dodávku kapacitně větší elektroinstalační lišty pro uložení kabeláže, a dodávku a instalaci rozměrově vhodnějších rozvaděčů na společné chodby. V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 12. 2. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1 ze dne 12. 2. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
e) Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2018, který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
3. Čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 12. 2. 2018 tvořícího přílohu č. 2 této Smlouvy (dále společně jen „položkový rozpočet“).
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: **6.936.040,52 Kč**
sazba DPH: 15 %
DPH: 1.040.406,08 Kč
cena s DPH: 7.976.446,60 Kč

z toho

- za část díla A)

cena bez DPH: **583.477,33 Kč**
sazba DPH: 15 %
DPH: 87.521,60 Kč
cena s DPH: 670.998,93 Kč

- za část díla B)

cena bez DPH: **2.338.553,35 Kč**
sazba DPH: 15 %
DPH: 350.783,00 Kč
cena s DPH: 2.689.336,35 Kč

- za část díla C)

cena bez DPH: **4.014.009,84 Kč**
sazba DPH: 15 %
DPH: 602.101,48 Kč
cena s DPH: 4.616.111,32 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2018.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 247/19 ze dne 18. 3. 2019.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 11. 04. 2019

V dne 11. 04. 2019

Příloha č. 1 – Změnový list vzor

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201800405 ze dne 28.8.2018

Změnový list č.1 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	„Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d201800405
Název části stavby (PS, SO):	Část B: Elektrická požární signalizace pro Domov pro seniory, Písečná č. p. 5062, Chomutov (SO01) Část C: Systém nouzové komunikace pro Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov (SO01)
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3. Čl. III. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> část B) nevhodně řešené stoupací vedení pro nově budované systémy stávajícím stoupacím vedením silnoproudu s elektroměry. část C) chybějící a nebo nevhodné položky ve výkazu výměr prvky které jsou nedílnou součástí zařízení systému nouzové komunikace, rozměrově nevhodné ukladací skříně pro zařízení na chodbách v patrech, chybějící elektroinstalační lišty pro uložení kabeláže. 	
<u>Nové řešení:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> část B) nové vybudování stoupacího vedení mezi všemi patry , které plní veškeré normativní podmínky a odpovídá plně zadanému řešení s možností využití v případě dalšího doplnění či rozšíření systémů. část C) doplnění a optimalizace komponentů především chybějící instalační krabice pro moduly systému nouzové komunikace, instalace a dodávka kapacitně větší elektroinstalační lišty pro uložení kabeláže , dále rozměrově vhodnější rozvaděče na společné chodby. 	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> část B) kabeláž dle původního zadání nelze instalovat do původně navrženého stoupacího vedení, jelikož je využito pro rozvod silnoproudu a jsou v něm instalovány elektroměry, dále rozměry stoupacího vedení neumožňují instalaci kabeláže dle platných legislativních norem pro instalované systémy především ohniodolné trasy pro kabeláž s funkcí při požáru. část C) bez doplnění a optimalizace výkazu nelze instalovat jednotlivé zařízení systému nouzové komunikace, výměna za rozměrově vhodnější rozvaděče dojde k lepší průchodnosti společné chodby ve všech patrech Domova pro seniory, doplnění kapacitně větší elektroinstalační lišty je nutné pro uložení kabeláže pro vedení k jednotlivým rozvaděčům. 	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Bude zpracováno na základě skutečného provedení stavby

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	7.633.934,57 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	342.512,03 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	7.976.446,60

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	8/2021
Nový termín dokončení díla	---



