



MUROP00169C4

č. 901/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu koordinátora BOZP ze dne 26. 6. 2017

Smluvní strana: **Město Roztoky**
Se sídlem: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČ: 00261410
DIČ: CZ 00241610

Zastoupená: Janem Jakobem, starostou města Roztoky
Kontaktní osoba: Petr Skřivan, ved. odb. SRM

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

Smluvní strana: Ing. Štěpán Illich
Se sídlem: Václavská 732, 252 63 Roztoky
IČ: 464 33 597
bank. spojení:
zastoupená: Ing. Štěpánem Illichem

na straně druhé, dále jen „koordinátor“

Objednatel a koordinátor společně – dále jen **smluvní strany**

1. PREAMBULE

Původní doba plnění předmětu Příkazní smlouvy na výkon koordinátora BOZP na stavbě s názvem „Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č. p. 125 Roztoky“ ze dne 26. 6. 2017 počítala se zahájením stavby k 07/2017. dokončením do 11/2019 se zimními přestávkami od 16. 11. do 15. 3. v letech 2017 až 2019. Celková předpokládaná délka poskytování služeb byla stanovena na 20,5 kalendářních měsíců. Z důvodů prodloužení stavebního řízení došlo k faktickému zahájení stavby až v listopadu 2017 a v důsledku tohoto zpoždění byl se zhotovitelem stavby uzavřen dodatek k SoD, kde je stanoveno dokončení stavby k dubnu 2020. Dále díky příznivým povětrnostním podmínkám nedošlo v zimě 2017/18 a 2018/19 k přerušení stavební činnosti a poskytování služeb koordinátora BOZP pokračovalo i v tomto období. V důsledku výše uvedených změn realizačních termínů stavby dochází i k faktickému prodloužení doby výkonu funkce koordinátora BOZP oproti původním smluvním podmínkám o 11 kalendářních měsíců. V souvislosti s tím se původní text smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 26. 6. 2017 mění následujícím způsobem:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A DOBA PLNĚNÍ

1. Doba výkonu činností dle této smlouvy odpovídá době výstavby předmětné stavby, která se předpokládá ode dne podpisu této smlouvy do 15. 4. 2020. Předpoklad zahájení prací je 10/2017.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předpokládané termíny poskytování služby:

období od 1. 10. 2017 do 15. 4. 2020.

6. CENA A PLATBY

1. Celková cena za poskytnutí služby je smluvními stranami stanovena jako cena dohodnutá dle přiložených nabídek koordinátora (příloha č. 1 tohoto dodatku) v následující výši:

404.958,- Kč (Slovy: čtyřistačtyřtisícdevětsetpadesátosm Kč), koordinátor je od 1. 3. 2019 plátcem DPH a k vlastní částce navýšení ceny 139.800,- Kč náleží DPH (21%) ve výši 29.358,- Kč.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 90-4 /19 ze dne 13. 3. 2019. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.

Ostatní ujednání smlouvy o výkonu koordinátora BOZP zůstávají beze změn.

V Roztokách dne: 5. 4. 2019

V Roztokách dne: 10. 4. 2019



Jan Jakob starosta
objednatel

Ing. Štěpán Illich
koordinátor

Vyřizuje: Ing. Štěpán ILLICH
Václavská 732, 252 63 Roztoky
IČO: 46433597
DIČ: CZ7302210080
Mobil: 724 032 377
E-mail: stepan.illich@seznam.cz
ID: ziwa6z4

V Roztokách dne 3.3.2019

Předmět: Nabídka k dokončení výkonu činností Koordinátora BOZP na akci „Rekonstrukce areálu vily Tiché údolí č.p. 125, Roztoky“ z titulu prodloužení lhůty realizace stavby

V návaznosti aktuálního kontinuálního provádění prací na staveništi a stanoveného termínu dokončení stavby a změny DPH předkládám nabídku k dokončení výkonu Koordinátora BOZP na stavbě do 30.4.2020.

V současné době mi zbývá k dočerpání částka 39 800 Kč v období od 1.3.2019.

Nabídková cena k dokončení ve smyslu a jednotkových cenách nabídky z 06/2017 a následné objednávky vychází celkem 139 800,- Kč bez DPH ve lhůtě od 1.3.2019 včetně v následujícím členění:

Výkon Koo BOZP v průběhu realizace v období od 1.3.2019 do 30.4.2020 vč. aktualizací plánu BOZP v průběhu realizace 9 600 Kč měsíčně (období 1.března 2019 až 30.dubna 2020)	134 400 Kč
Zpracování a předání závěrečné zprávy objednateli	5 400 Kč
Nabídková cena celkem	139 800 Kč

Cena celkem za dokončení výkonu činností Koordinátora BOZP činí 169 158,- Kč vč. DPH 21% v období od 1.3.2019 do 30.4.2020 (od 1.3.2019 jsem plátcem DPH).

Věřím, že předložená nabídka je zpracována ve Vámi požadovaném rozsahu.

V případě dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat na výše uvedeném spojení.

S pozdravem



Ing. Štěpán Illich
Č.osvědčení ČSSK/0200/KOO/2016

Město Roztoky
Petr Skřivan, Ing. Ivan Goll
Městský úřad, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky