

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201800404 ze dne 13. 8. 2018

uzavřený mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

a

RRR spol. s.r.o.

sídlo: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
adresa pro doručování: 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČ: 25410946
DIČ:
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16278
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2018 smlouvu o dílo č. d201800404 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory (dále jen „DPS“), ul. Písečná 5062, Chomutov, která spočívá v rekonstrukci koupelen v bytových jednotkách a rekonstrukci centrálních koupelen, včetně výměny 18 stoupacích potrubí zdravotní instalace v 7 podlažích DPS.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen méněpráce). Jedná se o:
 - Změnový list č. 1 ze dne 12. 2. 2019 – nové řešení odpadů v koupelnách
 - Změnový list č. 2 ze dne 12. 2. 2019 – změnu typu podhledu v koupelnách
 - Změnový list č. 3 ze dne 12. 2. 2019 – změnu typu madel
 - Změnový list č. 4 ze dne 12. 2. 2019 – zpevnění stěn pod sklopnými madly
 - Změnový list č. 5 ze dne 12. 2. 2019 – upřesnění typu dveří v 1. NP a 1. PP
 - Změnový list č. 6 ze dne 12. 2. 2019 – upřesnění počtu madel na dveřích
 - Změnový list č. 7 ze dne 12. 2. 2019 – řezání betonových bloků (otvory na dveře)
 - Změnový list č. 8 ze dne 12. 2. 2019 – výmalba v garsoniérách
 - Změnový list č. 9 ze dne 12. 2. 2019 - dveře v garsoniérách
 - Změnový list č. 10 ze dne 12. 2. 2019 – upřesnění počtu rekonstruovaných koupelen

V souvislosti s těmito vícepracemi a méněpracemi se mění též cena díla.

3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1 – 10 ze dne 12. 2. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jejichž součástí jsou zároveň změnové položkové rozpočty.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Změnových listů č. 1 - 10 ze dne 12. 2. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
e) Změnové listy č. 1 - 10 ze dne 12. 2. 2019, které jsou přílohou č. 2 této Smlouvy.
3. Čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla a Změnové položkové rozpočty, které jsou součástí Změnových listů č. 1 - 10 ze dne 12. 2. 2019 tvořících přílohu č. 2 této Smlouvy (dále společně jen „položkový rozpočet“).
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnové listy č. 1 - 10 ze dne 12. 2. 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>19 103 969,70 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>15 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>2 865 595,46 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>21 969 565,16 Kč</i>

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 10 ze dne 12. 2. 2019.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

Agendové číslo: 71/07/2018


Evidenční číslo: d201900132

výtisk č. 4

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 249/19 ze dne 18. 3. 2019.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne - 5. 04. 2019

V CHOMUTOVĚ dne 5. 4. 2019




Změnový list č. 1 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [REDAKCE] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – odpady v koupelnách
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Svislé odpady od umyvadla měli být zasekány do stěny za umyvadlem. Vodorovné odpady měli být vedeny v podlaze pod betonovou mazaninou.	
<u>Nové řešení:</u> Svislé odpady nebudou zasekány do stěny, ale povedou po povrchu a budou zakryty nohou umyvadla. Odpady od umyvadla i od podlahového žlábků projdou skrz stropní panely, do kterých je nutné provést jádrové vrty. Prostupem u umyvadla bude vedeno i vodovodní potrubí k umyvadlu. Prostup u podlahového žlábků je nutné provést většího průměru, jelikož do něj výškově zasahuje i sifon pod odtokovým kanálkem. Prostupy je nutné utěsnit protipožárními ucpávkami.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Nosný panel mezi koupelnou a chodbou není možné ve všech patrech pod sebou oslavit drážkou pro vedení odpadů. Podlahový žlábek se spolu se zápachovou uzávěrkou (sifonem) nevejde do doplňované vrstvy podlahy, která je prováděna na panely. Tuto vrstvu betonové mazaniny není možné provést ve větší tloušťce, aby byl zachován bezbariérový přístup.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22.088.417,72 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Navýšení ceny o 556.973,49 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	22.645.391,21 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021




Změnový list č. 2 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [redacted] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – změna typu podhledu
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Podhled v koupelně byl navržen ze sádrokartonových desek.	
<u>Nové řešení:</u> Podhled v koupelně bude proveden ze sádrokartonových kazet – rozebíratelný.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu případných dodatečných zásahů do rozvodů ZTI, při případném provádění nových rozvodů instalací a možnosti výměny kazet v případě, že by došlo k haváriím z vrchních pater.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22.645.391,21 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Navýšení ceny o 66.942,39 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	22.712.333,60 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021



Změnový list č. 3 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018 [redacted] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – změna typu madel
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III.Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Krakorcová madla chycená do zadní stěny.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Madla typu L chycená do boční stěny.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Z důvodu pevnějšího ukotvení a bez nutnosti doplnění výztuhy SDK stěny.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[redacted]
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22.712.333,60 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Navýšení ceny o 19.782,17 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	22.732.115,77 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021




Změnový list č. 4 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [redacted] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – zpevnění stěn pod sklopná madla
<p style="text-align: center;">Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Sklopná madla vedle klozetu uchycena do SDK stěny.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Provedení výztuhy SDK stěny pod sklopná madla.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Pod madla je nutné provést vyztužení SDK stěny, aby se madla nevytrhla ze stěny a nedošlo ke zranění klientů Domova pro seniory.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[redacted]

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22.732.115,77 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Navýšení ceny o 102.888,52 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	22.835.004,29 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021




Změnový list č. 5 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [redacted] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – upřesnění typu dveří v 1.NP a 1.PP
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>V projektové dokumentaci bylo uvedeno, že dveře D5 a D6 by měli být protipožární. Ve výkazu výměr ale byly uváděny jako dveře standardní bez požární odolnosti, nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr pro výběr zhotovitele.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Dveře D5 a D6 provést jako protipožární v souladu s PD a PBŘ.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Dveře je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací a požárně bezpečnostním řešením stavby, které odsouhlasil stavební úřad a HZS ÚK.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22.835.004,29 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Navýšení ceny o 253.774,07 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	23.088.778,36 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021




Změnový list č. 6 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018 [REDACTED] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – upřesnění počtu madel na dveřích
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V projektové dokumentaci bylo uvedeno, že posuvné dveře do koupelny by měli být opatřeny madly.	
<u>Nové řešení:</u> Posuvné dveře do koupelen budou opatřeny madly pouze z vnitřní strany. Z vnější strany dveří bude pouze mušle.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Madla na dveřích z vnější strany by zasahovala do prostoru chodby, což by působilo složitější manipulaci s klientem na vozíku či na lehátku. Uživatel zaslal požadavek na neosazování madel ze strany chodby.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	23.088.778,36 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Ponížení ceny o 17.260,70 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	23.071.517,66 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021




Změnový list č. 7 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [redacted] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – řezání betonových bloků (otvory na dveře)
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle výkazu výměr bylo počítáno pouze s řezy do panelu po odvodu nového otvoru.	
<u>Nové řešení:</u> Vyřezání otvorů na 6 dílů.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Otvor musí být proveden tak, že beton vybourávaného otvoru bude nařezán na minimálně 6 dílů proto, aby během vybourání betonu nedošlo k jeho pádu a případnému poškození stropní konstrukce a aby bylo možná manipulace s betonovými kvádry.(hmotnost betonu vybourávaného otvoru je cca 450 kg.)	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	23.071.517,66 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Zvýšení ceny o 201.955,89 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	23.273.473,55 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021



Změnový list č. 8 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018, [redacted] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – malování v garzonkách
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> S malbami bylo počítáno pouze na nové příčky.	
<u>Nové řešení:</u> Výmalba celých garzoniér.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek uživatele. Při provedení prací na rekonstrukci koupelen dochází k částečnému znečištění stěn (prach). Uživatel požaduje provést výmalbu celých garzoniér, kterou by bylo nutné provést v době před nastěhováním uživatelů provést.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	23.273.473,55 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Zvýšení ceny o 139.952,18 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	23.413.425,73 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021




Změnový list č. 9 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [REDACTED] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – dveře v garzoniérách
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Chodba a pokoj garsoniéry má být oddělen dveřmi.	
<u>Nové řešení:</u> Prostor chodby a garsoniéry nebude oddělen příčkou s dveřmi. Roh stěny bude opatřen ochrannou lištou proti poškození.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek uživatele pro snadnější manipulaci s klientem na vozíku či na lehátku. V garzoniérách je ubytovaný vždy pouze jeden klient a není tedy nutné aby byl jeho pokoj od vnitřní chodby oddělen.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	23.413.425,73 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Ponížení ceny o 552.302,70 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	22.861.123,03 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021



Změnový list č. 10 ze dne 12.2.2019

Název stavby:	Modernizace hygienického komplexu Domova pro seniory Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	71/07/2018/ [REDACTED] d201800404
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 – upřesnění počtu rekonstruovaných koupelen
<p>Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu č.5, čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Dle projektové dokumentace a výkazu výměr mělo být rekonstruováno 110 (v některých položkách uváděno 109) koupelen typu A a 6 koupelen typu B.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Bude rekonstruováno pouze 107 koupelen typu A a 3 koupelny typu B.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Od doby vypracování projektové dokumentace již došlo k rekonstrukci některých koupelen.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Nebyla požadována

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	22.861.123,03 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	Ponížení ceny o 891.557,87 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	21.969.565,16 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	23.9.2021
Nový termín dokončení díla:	23.9.2021

