



# Dodatek č.2

## ke smlouvě o dílo č. OIN/000009/2018/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady Města Chrudim č.R/118/2019 ze dne 12.4.2019

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: Ing. Františkem Pilným, MBA starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 140  
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný, MBA telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX  
Hana Dušánková telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

#### **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**

Sídlo společnosti Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  
Doručovací adresa Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních XXX  
XXX  
b) technických XXX  
c) realizace XXX  
d) stavbyvedoucí – odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro vodohospodářské stavby. Číslo autorizace: XXX

Telefon: XXX  
E-mail: XXX  
IČ 15053695  
DIČ CZ15053695  
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 272199033/0300  
(dále jen zhotovitel)



## **Stavba: „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“**

### **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. OIN/000009/2018/DIL ze dne 30.05.2018 a Dodatku č.1 ze dne 20.12.2019, na akci „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla.

#### **1.1**

##### **Článek 2. Předmět a podmínky plnění**

Doplňuje se bod 2.16, který zní:

Dle zjištění objektivních skutečností v průběhu realizace stavby je třeba uzavřít Dodatek č. 2 SOD, který vyřeší následující: Po odkrytí úseku kanalizace mezi šachtami KŠ3 – KŠ4 bylo zjištěno, že tento úsek je v části plně obetonován a bez významných závad. Projektant odsouhlasil možnost ponechání části úseku KŠ3 – KŠ4 (včetně šachty KŠ4), a to část blíže ke KŠ4, která je umístěna pod stávajícími stavbami (psí kotce), které není třeba bourat.

V průběhu realizace prací v jednotlivých úsecích vodního toku došlo k výraznému ztížení podmínek pro provádění těchto prací, a to v důsledku kombinace skutečností: navýšení průtoku vody v řece Chrudimce, která zvýšila úroveň podzemních vod a zpětné vzduť do spojovacího koryta. Ke zvýšenému vodnímu stavu v korytě hlavního toku také přispěly četné pramenné vývěry, které se vzhledem k nadprůměrným srážkám vyskytly v delším časovém období, ve větší intenzitě a vyšším počtu, než je v lokalitě obvyklé. V souvislosti s těmito skutečnostmi musel zhotovitel přijmout opatření ke snížení průtoků a dále nadměrné množství protékající vody odčerpávat. Při stanovení množství odpadních vod k čerpání projektant orientačně vycházel z množství odpadních vod, které bylo zjištěno přímým měřením v kanalizaci, v ulici Malecká. Velikost bezdeštného průtoku činila cca 2-3 l/s. Toto množství bylo uvažováno s příslušnou rezervou. Průtok inkriminovaným úsekem kanalizace činil až 20-30 l/s, což vedlo k nutnosti víceprací.

V projektové dokumentaci je uvedeno, že odpady odtěžené z koryta vodního toku budou odvezeny na řízenou skládku a v případě potřeby bude zhotovitelem stavby zajištěno odvodnění sedimentu na zřízené mezideponii. Již v průběhu odtěžby sedimentů bylo patrné, že velká část je silně zvodnělá a obsahuje zvýšené množství inertních odpadů, které nešlo při samotné těžbě oddělit. V tomto stavu nebylo možné uložit sedimenty přímo na koncové zařízení. Na základě stanoviska a souhlasu správního orgánu zhotovitel zřídil mezideponii, kam sediment uložil za účelem jeho vysáknutí. Část sedimentu, jehož stav to umožnil, byla již předána oprávněné osobě firmě PROFISTAV Litomyšl, a.s., do recyklačního střediska Cerekvice nad Loučnou - do zařízení IČZ CZE 00233. Zbylý sediment uložený na mezideponii bude předán po vysáknutí oprávněné společnosti BAUSET CZ, a.s. do recyklačního střediska Čepí – do zařízení IČZ CZE 00048. Převzetí a následné nakládání se sedimentem je prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a příslušnými prováděcími předpisy. Množství vytěženého a předaného odpadu je doloženo vážními listky.

Přílohou je Oznámení změny OPŽP 2014+ PO4, Záznam z jednání projektového týmu, Prezenční listina a Vyjádření projektanta.



## 2.1 Cena díla

### Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Původní sjednaná cena	10.865.926,14 Kč	2.281.844,49 Kč	13.147.770,63 Kč
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. Dodatku č. 1	627.730,46	131.823,39	759.533,85
Snížení ceny dle bodu 2.15. Dodatku č. 1	703.426,40	147.719,54	851.145,94
<b>Celková smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1</b>	<b>10.790.230,20</b>	<b>2.265.948,34</b>	<b>13.056.178,54</b>
Zvýšení ceny dle bodu 2.15. Dodatku č. 2	83.512,00	17.537,52	101.049,52
Snížení ceny dle bodu 2.15. Dodatku č. 2	209.635,99	44.023,56	253.659,55
<b>Celková smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2</b>	<b>10.664.106,21</b>	<b>2.239.462,30</b>	<b>12.903.568,51</b>

### 3. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000009/2018/DIL ze dne 30.05.2018 a Dodatku č.1 ze dne 20.12.2019 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 3.5.1** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne 12.4.2019  
Za objednatele:

V Chrudimi dne 12.4.2019  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Pilný, MBA  
starosta města

.....  
XXX  
XXX  
jednatelé společnosti